

東海道沿道無電柱化事業の進捗状況について

事業概要

本事業は市道宮町渋川線のうち本陣周辺の約140m区間について、無電柱化を実施し、歴史街道景観および災害時の防災安全性の向上を図るため、令和3年度に『無電柱化要請者負担方式における既存ストックの有効活用を図るための固定資産の譲渡及び電線共同溝工事等に関する協定』（以下、基本協定）を締結しており、基本協定に基づきNTTインフラネット（以下、NTT）に工事委託するものである。

業務名：宮町渋川線電線共同溝整備工事他

工事概要：電力線および通信線を地下埋設するための管路工事

受託者：NTTインフラネット株式会社

工期：令和4年10月25日～令和6年3月29日（第1回、第2回変更にて工期延伸）

概要：工事実施および施工管理、家屋調査等および工事監理、関係機関への必要な諸手続き、地元との調整、台帳作成および調整等

これまでの経過について

| | |
|------------|------------------------|
| 令和3年9月17日 | 基本協定締結（NTT、NTTインフラネット） |
| 令和4年10月25日 | 委託契約締結（NTTインフラネット） |
| 令和5年1月22日 | 草津学区の全町内会長へ説明 |
| 令和5年2月4日 | 住民説明会（以降、上水道管移設工事を着手） |
| 令和5年3月30日 | 第1回変更契約（R5.9.29まで工期延伸） |
| 令和5年7月上旬 | 沿道住民への調整（主に北側工区のみ） |
| 令和5年7月10日 | 電線共同溝整備工事を着手 |
| 令和5年8月～9月 | 沿道住民への調整（主に南側工区のみ） |
| 令和5年9月20日 | 第2回変更契約（R6.3.29まで工期延伸） |

現在の状況

本工事および移設工事（上水道・ガス）において沿道店舗の営業時間等を考慮する必要性が生じ、諸調整に不測の期間を要したことから工程に遅れが生じている。また本工事においては夜間施工の割合が多くなるなどの状況にあり、諸調整および事業スケジュールおよび事業費について見直す必要が生じた。（財政運営計画へ反映）

今後の対応（予定）

本工事は令和4年度繰越事業であるため、令和5年度内の工事完了に向けて引き続き進捗管理に努めていく。

以上