

《令和5年度 建設部 組織目標の達成状況》

◆目標管理者

技監 東岡 正樹
部長 松尾 俊彦
理事 生田 英樹
理事 奥山 敏樹

主

令和5年度当初予算概要「主な事業の概要」に関連する項目には、「4. 課題解決に向けた令和5年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)

1. 主要幹線道路では慢性的な交通渋滞が生じておらず、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、渋滞緩和や交通アクセスの確保を図るため、主要幹線道路の整備が求められています。
2. 道路施設の老朽化や大規模な災害に備えた道路の適正な管理を行うため、道路法で義務付けられた橋梁や舗装、道路附属物の点検・調査を行い、安全・安心に利用できる道路空間の確保を目的とした修繕事業の効率的な取り組みが必要となっています。

2. 重点目標

- ① 主要幹線道路として整備を進めている大江靈仙寺線南笠工区の整備を計画的に進めます。
・草津駅周辺、特に野村運動公園付近における交通混雑の解消のため、大路野村線の早期整備を目指します。
・道路施設については、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平準化等への方向転換に取り組み、安全・安心に利用できる道路空間を確保するための点検・修繕を進めます。

3. 目標達成のための取組と成果目標

- ① 【取組】
・大江靈仙寺線南笠工区その2区間の事業化に向けた取組を進めます。
(事業費 5,803千円)
・大路野村線の整備を行います。
(事業費 525,221千円)

- 【成果目標】
・南笠工区その2区間の事業認可を取得します。
・大路野村線の拡幅整備に向け用地取得を進めます。

- ② 【取組】
市道長寿命化事業を行います。
(事業費 314,977千円 ※令和4年度予算明許緑越費含む)

- 【成果目標】
早期に措置を講ずべき橋梁のうち修繕が完了した橋梁の割合
進捗率 82.8%(令和4年度末 69.0%)

4. 課題解決に向けた令和5年度の具体的な取組 【年度末実績】

- ① 【取組実績】
・大江靈仙寺線南笠工区その2区間の事業認可の取得が不要となったことから、実施設計を進めることで調整を進めました。
(事業費 0千円)
・大路野村線の整備に向けた取組を進めました。
(事業費 364,343千円)

- ② 【成果目標実績】
・南笠工区その2区間については、令和5年度追加補正予算により、当初予定の事業着手を1年前倒しすることができました。
・大路野村線の拡幅整備に向け用地交渉を重ね、概ね計画通り契約締結を行いました。一部の地権者については、次年度以降も引き続き交渉を進めます。

- ② 【取組実績】
市道長寿命化事業を進めました。
(事業費 290,191千円)

- 【成果目標実績】
修繕が完了した橋梁の割合
進捗率 79.3%

2. 平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているなか、市内の既設河川や排水路については、河道の土砂堆積などによる通水阻害の解消が求められています。
3. 雨水幹線については、重点整備による効率的な整備が必要です。

- ② 令和2年度に総務省が新たに創設した「緊急浚渫推進事業債」を活用し、市内で緊急的に実施する必要のある河川等について、浚渫・樹木伐採等を計画的に実施します。
・市内の雨水幹線整備を計画的に進めます。

- ③ 【取組】
緊急浚渫推進事業債を活用し、通水障害となる堆積土の浚渫および樹木等の撤去を行います。
(事業費 35,300千円)

- 【成果目標】
市内6河川にて浚渫・伐採事業を実施します。

- ④ 【取組】
雨水幹線の整備を行います。
(事業費 279,418千円 ※令和4年度予算明許緑越費含む)

- 【成果目標】
事業計画整備面積に対する整備達成率 68.3%(令和4年度末 68.1%)

- ③ 【取組実績】
通水障害となる浚渫土、樹木等の撤去を行いました。
(事業費 35,042千円)

- 【成果目標実績】
市内6河川にて浚渫・伐採を実施しました。

- ④ 【取組実績】
雨水幹線の整備を実施しました。
(事業費 140,086千円 ※令和4年度予算明許緑越含む)

- ④ 【成果目標実績】
事業計画整備面積に対する整備率 68.2%
※工事に係る地元等との調整に時間を要したことから繰り越しを行い、令和6年度の上半期中に整備を完了しました。

3. 市民等のニーズを踏まえた公園・緑地の整備が必要です。
・開園から30年以上が経過しているロクハ公園プールについて、劣化状況や市民ニーズを踏まえ、安全性や運営・管理について最適な整備運営の検討を行います。
・第3次草津市みどりの基本計画に基づき、「ガーデンシティくさつ」を推進する必要があります。

- ③ 野路公園の整備を進めます。
・今後のロクハ公園プールの方針等に係る基本計画を策定します。
・ガーデニングの促進や活動団体の支援を進めます。

- ⑤ 【取組】
野路公園の用地取得を進めます。
(事業費 5,506千円)

- 【成果目標】
野路公園用地取得率 90%(令和4年度末 28%)

- ⑥ 【取組】
検討委員会での議論を踏まえ、今後のロクハ公園プールの方針等に係る基本計画を策定します。
(事業費 13,800千円)

- 【成果目標】
ロクハ公園プールの方針等に係る基本計画を策定します。

- ⑦ 【取組】
市内におけるガーデニング活動団体の支援を行います。
(事業費 702千円)

- 【成果目標】
ガーデニング活動参加者延べ人数 534人(令和4年度 762人)

- ⑤ 【取組実績】
野路公園の用地取得に向けて、地権者や関係者との交渉を進めました。
(事業費 1,207千円)

- 【成果目標実績】
野路公園用地取得率 28%
※交渉を行いましたが、用地取得に至りませんでした。

- ⑥ 【取組実績】
検討委員会を立ち上げ、計4回の委員会を開催し、再整備にかかる方針について検討しました。また、当該事業にかかる民間活力導入の詳細な検討を併せて行うこととなつたことから、策定時期を変更しました。
(事業費 818千円)
※民間活力導入にかかる調査を実施することとなり、策定時期を令和6年度に変更したことから、一部の事業費を繰り越しました。

- 【成果目標実績】
再整備事業にかかる民間連携の可能性調査を実施することとなり、基本計画の策定時期を令和6年度に変更しました。

- ⑦ 【取組実績】
市内におけるガーデニング活動の支援を行いました。
(事業費 666千円)

- 【成果目標実績】
ガーデニング活動参加者延べ人数 572人

