

■施策評価シート 16-01-①

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-①	施策名	広域主要幹線道路等の整備促進

施策の概要

主要幹線道路での慢性的な交通渋滞の解消を図るため、県の「道路整備アクションプログラム」に位置付けられた路線の早期着手および完了、ならびに都市計画道路平野南笠線整備をアクションプログラムに位置付けるよう要望活動に取り組みます。

成果指標(単位)	草津市域内の県道路整備事業の整備延長(m)				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値	(※基準値)	300	560	0	1,500
実績値	0	300			

成果指標実績に対するコメント

令和3年度の実績については、県道下笠大路井線(野村町地先)の交差点改良(300m)を目標値としていた。県道管理者である滋賀県により、工事を実施いただき、令和4年3月1日に供用開始がなされたことから、目標が達成できた。過年度よりの要望や、事業に対する協力が実ったものと考えます。

施策の達成度評価

下笠大路井線(野村町地先)、大津能登川長浜線(草津三丁目地先)、大津能登川長浜線(山手幹線)において、継続した要望活動により滋賀県で工事を推進いただいている。
また、平野南笠線については、まちづくりの環状軸と位置づけている都市計画決定路線であり、南北幹線道路を結ぶ東西アクセス道路として重要な路線であることから、関係機関との共通認識を図るとともに、早期事業化を要望した。

評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

各路線の整備促進につながるよう引き続き国・県に対して要望を行うとともに、アクションプログラム2023の実施についても強く働きかけていく。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
国・県道路整備対策事業	土木管理課	○	国・県の道路整備に関しては、「国・県要望」として、要望活動を実施するとともに、関係機関との意見交換を積極的に行っている。また、広域幹線道路整備については、大津湖南地域幹線道路整備促進協議会等での要望活動も実施する等、機会があるごとに要望活動を実施してきたことで、山手幹線等の事業が進行しているため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-②

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-②	施策名	幹線道路の整備

施策の概要

渋滞緩和や交通アクセスの確保を図るため、幹線道路の整備を行い、道路ネットワークの充実に努めます。

成果指標(単位)	大江霊仙寺線(南笠工区)の実施延長(m)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		388	388	918	918
実績値	388	388			

成果指標実績に対するコメント

令和3年度は、大江霊仙寺線南笠工区のうち南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内(その1区間)の整備において、協定に基づき、土地区画整理組合施工により事業を実施した。

施策の達成度評価

南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内(その1区間)の整備において、南草津プリムタウン土地区画整理事業の進捗と調整を図りながら、計画通り事業を進めることができた。

評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

令和4年度に南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内(その1区間)が完工するので、今後、南草津プリムタウン土地区画整理事業区域の大津市方面(その2区間)の事業化に向けた取組を進める。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
大江霊仙寺線整備事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-③

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-③	施策名	生活道路の整備

施策の概要

地域の暮らしの利便性、安全性の向上のため、市内における地域間および地域内の市道等の整備に努めます。

成果指標(単位)	市道の新設・改良整備延長(m)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		218	290	250	250
実績値	1,008	218			

成果指標実績に対するコメント

計画通り、市民に身近な生活道路、通学路の整備を行い、安全性や利便性を高めることができた。

施策の達成度評価

通学路である3路線やプリムタウン周辺道路の整備を行い、安全性や利便性の向上を図ることができた。

評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

引き続き、必要性等を勘案しながら、順次、道路整備を進める。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
道路新設改良事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-④

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち		分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備		基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-④	施策名	歩道・自転車道等の整備	

<p>施策の概要</p> <p>歩行者や自転車利用者が安全かつ快適に移動できるよう、歩道や自転車道等の整備に努めます。</p>

成果指標(単位)	歩道・自転車道等の整備延長(m)				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値	(※基準値)	1,075	500	790	790
実績値	860	1,075			

<p>成果指標実績に対するコメント</p> <p>計画通り、通学路の安全対策のためのカラー舗装を行い、安全性や利便性を高めることができた。</p>

<p>施策の達成度評価</p> <p>関係者との協議を踏まえ、必要性等を勘案しながら、順次、カラー舗装等の対策を講じた。</p>
--

<p>評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方</p> <p>引き続き、必要性等を勘案しながら、カラー舗装等の対策を進める。</p>

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
歩道整備事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。
交通安全施設整備事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった
○ 期待どおりの成果があった
△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-⑤

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-⑤	施策名	道路施設の長寿命化と維持管理

<p>施策の概要</p> <p>安全で安心して道路が利用できるよう、パトロールを行い、日常的に道路の維持管理を行うとともに、橋梁等の道路施設について、計画的・効率的に点検・修繕を行います。</p>
--

成果指標(単位)	修繕計画に基づく橋梁修繕工事の実施数(橋)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		7	5	3	2
実績値	9	8			

<p>成果指標実績に対するコメント</p> <p>計画に基づく修繕の実施に加え、令和4年度に予定していた橋梁(1橋)の修繕を幹線道路の整備のスケジュールと整合を図るため、令和3年度に前倒して実施した。</p>
--

<p>施策の達成度評価</p> <p>道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持するとともに、橋梁等の道路施設については、点検を実施することができた。</p>

<p>評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方</p> <p>今後も引き続き、道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持するとともに、橋梁等の道路施設の点検、修繕を実施する。</p>
--

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
道路維持補修事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。
道路パトロール事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課
道路関係団体負担金事務	道路課
道路等管理事務	道路課
交通安全施設維持管理事業	道路課
草津駅前広場等維持管理事業	道路課
土木設計積算システム事務	道路課
南草津駅前広場等維持管理事業	道路課
官民境界確定事務	土木管理課
道路台帳整備事業	土木管理課
道路等管理事務	土木管理課
未登記路線測量登記事務	土木管理課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-⑥

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち		分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備		基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-⑥	施策名	バリアフリー化の促進	

<p>施策の概要</p> <p>安全で快適に移動できる環境を推進するため、JR草津駅、南草津駅を中心とする重点整備地区内でのバリアフリー化を促進します。</p>
--

成果指標(単位)	重点整備地区内での歩道のバリアフリー化実施延長(m)				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値	(※基準値)	500	90	310	100
実績値	350	500			

<p>成果指標実績に対するコメント</p> <p>バリアフリー化する路線の設計業務を計画的に実施した。</p>

<p>施策の達成度評価</p> <p>重点整備区域内のバリアフリー化整備を行い、移動環境の向上を図った。</p>
--

<p>評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方</p> <p>重点整備区域内のバリアフリー化整備を順次進める。</p>
--

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
歩行空間バリアフリー化事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。