

■ 施策評価シート 16-01-①

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-①	施策名	広域主要幹線道路等の整備促進

<p>施策の概要</p> <p>主要幹線道路での慢性的な交通渋滞の解消を図るため、県の「道路整備アクションプログラム」に位置付けられた路線の早期着手および完了、ならびに都市計画道路平野南笠線整備をアクションプログラムに位置付けるよう要望活動に取り組みます。</p>
--

成果指標(単位)	草津市域内の県道路整備事業の整備延長(m)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		300	560	0	1,500
実績値	0	300	260		

<p>成果指標実績に対するコメント</p> <p>令和4年度については、県道大津守山近江八幡線(北山田町地先)の交差点改良・歩道整備(260m)および県道大津能登川長浜線(草津三丁目地先)の交差点改良(300m)を目標値としていた。それぞれ滋賀県により工事实施されており、前者については令和5年2月17日に供用開始がなされたことから、過年度よりの県への要望や事業協力が実ったものとする。なお、後者については地下埋設物移設協議などにより進捗が遅れたところである。</p>
--

<p>施策の達成度評価</p> <p>県道大津能登川長浜線(山手幹線)、県道大津能登川長浜線(草津三丁目交差点)において、継続的な要望活動を行い、現在滋賀県で工事推進されている。 また、都市計画道路平野南笠線については、まちづくりの環状軸と位置づけている都市計画決定路線であり、南北幹線道路を結ぶ東西アクセス道路として重要な路線であり、継続的な要望の結果、令和4年度策定の「滋賀県道路整備アクションプログラム2023」に一部事業化路線として位置付けられたところである。</p>
--

<p>評価に基づいた令和6年度の取組についての考え方</p> <p>各路線の整備促進につながるよう引き続き国・県に対して要望を行うとともに、「滋賀県道路整備アクションプログラム2023」の着実な実施についても強く働きかけていくものである。</p>

■ 施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
国・県道路整備対策事業	土木管理課	○	国・県の道路整備に関しては、「国・県要望」として、要望活動を実施するとともに、関係機関との意見交換を積極的に行っており、また、広域幹線道路整備については、大津湖南地域幹線道路整備促進協議会等での要望活動も実施する等、随時要望活動を実施してきたことで、山手幹線等の主要幹線道路整備が進捗しているため。

■ 施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった
○ 期待どおりの成果があった
△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-②

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-②	施策名	幹線道路の整備

施策の概要

渋滞緩和や交通アクセスの確保を図るため、幹線道路の整備を行い、道路ネットワークの充実に努めます。

成果指標(単位)	大江霊仙寺線(南笠工区)の実施延長(m)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		388	388	918	918
実績値	388	388	388		

成果指標実績に対するコメント

大江霊仙寺線南笠工区のうち南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内(その1区間)の整備において、協定に基づき、土地区画整理組合施工により事業を実施し、供用させることができた。

施策の達成度評価

南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内(その1区間)の整備において、南草津プリムタウン土地区画整理事業の進捗と調整を図りながら、計画通り事業を進め交通アクセスの確保を図ることができた。

評価に基づいた令和6年度の取組についての考え方

南北の幹線道路としてJR南草津駅周辺の渋滞緩和や大津方面への交通アクセスの確保を図っていくため、都市計画道路大江霊仙寺線のうち、その1区間の先線となる都市計画道路平野南笠線との接続点までのその2区間の事業推進に向けた取組を進めるものである。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
大江霊仙寺線整備事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった
○ 期待どおりの成果があった
△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-③

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-③	施策名	生活道路の整備

施策の概要

地域の暮らしの利便性、安全性の向上のため、市内における地域間および地域内の市道等の整備に努めます。

成果指標(単位)	市道の新設・改良整備延長(m)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		218	290	250	250
実績値	1,008	218	247		

成果指標実績に対するコメント

複数年度で整備を進めている路線で、事業内容の精査により、実施延長が減ったが、事業計画内に完了を予定しており、市民に身近な生活道路、通学路の整備を行い、安全性や利便性を高めることができたものとする。

施策の達成度評価

狭隘な通学路である2路線の路肩拡幅整備や、狭隘で離合が困難なバス路線の拡幅整備を行い、安全性や利便性の向上を図ることができた。

評価に基づいた令和6年度の取組についての考え方

引き続き、必要性や効果を勘案しながら、計画的に整備を進めるものである。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
道路新設改良事業	道路課	○	一部事業内容の精査により、実施延長が減ったが、事業計画の完了年度に変更がないため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。

■施策評価シート 16-01-④

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-④	施策名	歩道・自転車道等の整備

施策の概要

歩行者や自転車利用者が安全かつ快適に移動できるよう、歩道や自転車道等の整備に努めます。

成果指標(単位)	歩道・自転車道等の整備延長(m)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		1,075	500	790	790
実績値	860	1,075	423		

成果指標実績に対するコメント

路肩拡幅による歩行空間の整備については、計画通り整備を行った。また、通学路合同点検での整備については、想定目標値は下回ったが、対策必要とされた箇所については全て路肩カラー舗装による歩行区間の整備を実施し、通学児童等の安全性を高めることができたものとする。

施策の達成度評価

地元、公安委員会、学校との通学路合同点検により、必要性などを勘案しながら、路肩カラー舗装等の安全対策を講じた。

評価に基づいた令和6年度の取組についての考え方

引き続き、必要性を勘案しながら、路肩カラー舗装等の交通安全対策を進めるものである。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
歩道整備事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。
交通安全施設整備事業	道路課	○	計画目標値よりも実績値が下回る結果であるが、対策箇所は各年度の通学路点検で決定するものであり、当該年度の必要箇所は全て実施できたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

■施策評価シート 16-01-⑤

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-⑤	施策名	道路施設の長寿命化と維持管理

施策の概要

安全で安心して道路が利用できるよう、パトロールを行い、日常的に道路の維持管理を行うとともに、橋梁等の道路施設について、計画的・効率的に点検・修繕を行います。

成果指標(単位)	修繕計画に基づく橋梁修繕工事の実施数(橋)				
	令和2年度 (※基準値)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値		7	5	3	2
実績値	9	8	3		

成果指標実績に対するコメント

対象となる道路橋梁の修繕工事について、事業内容の精査により完了橋梁数が減ったが、事業計画内に完了を予定しており、良好な道路環境を維持することができたものとする。

施策の達成度評価

道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持するとともに、橋梁等の道路施設については計画的に点検および修繕工事を実施することができた。

評価に基づいた令和6年度の取組についての考え方

今後も引き続き、道路パトロール等の日常的な維持管理を行うとともに、橋梁等の道路施設の点検を継続し、その結果を踏まえた修繕を計画的に実施することで、良好な道路環境を維持するものである。

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
道路維持補修事業	道路課	○	事業内容の精査により、実施橋梁数が減ったが、令和6年度までに対象橋梁の対策を完了する予定であるため。
道路パトロール事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課
道路関係団体負担金事務	道路課
道路等管理事務	道路課
交通安全施設維持管理事業	道路課
草津駅前広場等維持管理事業	道路課
土木設計積算システム事務	道路課
南草津駅前広場等維持管理事業	道路課
官民境界確定事務	土木管理課
道路台帳整備事業	土木管理課
道路等管理事務	土木管理課
未登記路線測量登記事務	土木管理課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

■施策評価シート 16-01-⑥

まちづくりの基本目標	「暮らし」支えるまち	分野	道路
基本方針	安全・安心な道路の整備	基本方針に関連するSDGsの目標	  
施策番号	16-01-⑥	施策名	バリアフリー化の促進

<p>施策の概要</p> <p>安全で快適に移動できる環境を推進するため、JR草津駅、南草津駅を中心とする重点整備地区内でのバリアフリー化を促進します。</p>
--

成果指標(単位)	重点整備地区内での歩道のバリアフリー化実施延長(m)				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
目標値	(※基準値)	500	90	310	100
実績値	350	500	90		

<p>成果指標実績に対するコメント</p> <p>歩道等のバリアフリー化工事を計画通り実施した。</p>
--

<p>施策の達成度評価</p> <p>草津駅周辺の重点整備区域内のバリアフリー化を行い、移動円滑化を図った。</p>
--

<p>評価に基づいた令和6年度の取組についての考え方</p> <p>今後も引き続き、計画に基づき、草津駅周辺の重点整備区域内のバリアフリー化を行い、移動円滑化を図るものである。</p>
--

■施策に含まれる主要事業一覧

主要事業	担当課	成果達成度 (主要事業のみ)	達成度評価理由
歩行空間バリアフリー化事業	道路課	○	計画通り事業を進めることができたため。

■施策に含まれるその他の事業一覧

事務事業	担当課

成果達成度の表示について

- ◎ 期待を超える成果があった
- 期待どおりの成果があった
- △ 期待未達の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事業についてのみ記載しています。