

社会資本総合整備計画

平成29年1月

計画の名称	1. 都市再生に向けたにぎわいの創出とゆとり・潤いのある生活の実現																																
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)	交付対象	草津市																														
計画の目標	①既存施設の活用による快適性の向上とにぎわいの創出 ②歩行空間の整備による安全で快適な移動の確保 ③レクリエーション拠点の整備による市民交流の場の創造 ④市民が集い安らげる、ゆとりと潤いのある緑地空間の形成																																
計画の成果目標(定量的指標)	・JR草津駅東口のペDESTリアンデッキのイベント実施回数を3回/年(H20)から7回/年(H27)に増加。 ・夢大路商店街の通行者数を3,048人/10時間(H20)から4,000人/10時間(H27)に増加。 ・市民意識調査「安全で歩きやすい道路の整備」の満足度(草津学区・草津第二学区)を2.6(H20)から3.0(H27)に増加。 ・人口増が見込まれるなか、公園整備を行い、「緑の基本計画」の目標値である「市民一人当たりの都市公園等面積7㎡/人」の達成率74.6%(H21)を維持。(※都市公園等には児童遊園も含む。)																																
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H25末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JR草津駅東口のペDESTリアンデッキのイベント実施回数 (ペDESTリアンデッキにおける年間当たりのイベント実施回数)</td> <td>3回/年</td> <td>5回/年</td> <td>7回/年</td> <td>※現況値はH20時点による</td> </tr> <tr> <td>夢大路商店街の通行者数 (夢大路商店街の10時間当たりの歩行者数)</td> <td>3,048人/10時間</td> <td>3,600人/10時間</td> <td>4,000人/10時間</td> <td>※現況値はH20時点による</td> </tr> <tr> <td>市民意識調査(アンケート調査)による市民満足度 (市民意識調査「安全で歩きやすい道路の整備」の間に対する満足度、「満足」=5、「やや満足」=4、「どちらでもない」=3、「やや不満」=2、「不満」=1)</td> <td>2.6</td> <td>2.8</td> <td>3.0</td> <td>※現況値はH20時点による</td> </tr> <tr> <td>「市民一人当たりの都市公園等面積7㎡/人」に対する目標達成率 (一人当たりの都市公園面積等(㎡/人)について、目標値である7㎡/人に対しての目標達成率)</td> <td>74.6%</td> <td>73.6%</td> <td>74.6%</td> <td>※現況値はH21時点による</td> </tr> </tbody> </table>						定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	JR草津駅東口のペDESTリアンデッキのイベント実施回数 (ペDESTリアンデッキにおける年間当たりのイベント実施回数)	3回/年	5回/年	7回/年	※現況値はH20時点による	夢大路商店街の通行者数 (夢大路商店街の10時間当たりの歩行者数)	3,048人/10時間	3,600人/10時間	4,000人/10時間	※現況値はH20時点による	市民意識調査(アンケート調査)による市民満足度 (市民意識調査「安全で歩きやすい道路の整備」の間に対する満足度、「満足」=5、「やや満足」=4、「どちらでもない」=3、「やや不満」=2、「不満」=1)	2.6	2.8	3.0	※現況値はH20時点による	「市民一人当たりの都市公園等面積7㎡/人」に対する目標達成率 (一人当たりの都市公園面積等(㎡/人)について、目標値である7㎡/人に対しての目標達成率)	74.6%	73.6%	74.6%	※現況値はH21時点による
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																													
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)																														
JR草津駅東口のペDESTリアンデッキのイベント実施回数 (ペDESTリアンデッキにおける年間当たりのイベント実施回数)	3回/年	5回/年	7回/年	※現況値はH20時点による																													
夢大路商店街の通行者数 (夢大路商店街の10時間当たりの歩行者数)	3,048人/10時間	3,600人/10時間	4,000人/10時間	※現況値はH20時点による																													
市民意識調査(アンケート調査)による市民満足度 (市民意識調査「安全で歩きやすい道路の整備」の間に対する満足度、「満足」=5、「やや満足」=4、「どちらでもない」=3、「やや不満」=2、「不満」=1)	2.6	2.8	3.0	※現況値はH20時点による																													
「市民一人当たりの都市公園等面積7㎡/人」に対する目標達成率 (一人当たりの都市公園面積等(㎡/人)について、目標値である7㎡/人に対しての目標達成率)	74.6%	73.6%	74.6%	※現況値はH21時点による																													
全体事業費	合計 (A+B+C)	687百万円	A	651百万円 (うち提案事業分 48百万円)	B	0百万円	C	36百万円	効果促進事業費の割合 (A(提案分)+C)/(A+B+C)	12.2%																							


事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期										
・環境経済部：商工観光労政課 ・都市計画部：都市計画課 ・建設部：道路課、公園緑地課						・平成29年1月 公表の方法 ・草津市のホームページに掲載する										
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-A1-1	都市再生	一般	草津市	直接	草津市	草津駅東地区都市再生整備計画事業	草津駅東口E V整備事業他(56.4ha)	草津市							123	
1-A1-2	公園	一般	草津市	直接	草津市	都市公園事業(ロクハ公園)	公園整備(1.4ha)	草津市							400	
1-A1-3	公園	一般	草津市	直接	草津市	都市公園事業(野路公園)	公園整備(2.7ha)	草津市							128	
									合計				651			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
									合計				0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-2	公園	一般	草津市	直接	草津市	都市公園事業(狼川河川公園)	公園整備(0.9ha)	港湾・地区名 草津市							34	
1-C-3	公園	一般	草津市	直接	草津市	ガーデニング推進事業	コミュニティガーデン整備による市民協働まちづくりの推進	草津市							2	
									合計				36			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
1-C-2	1-A1-2事業と一体的に実施することで、市南部地域における市民が集える場・憩いの場を整備し、市域全体でゆとりのある緑地空間を形成する。															
1-C-3	1-A1-2事業等と一体的に実施することで、市民との協働による緑地空間を形成する。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・これまでは民間施設のエレベーターを借用利用していたことから、時間的な制約や場所の分かりずらさ等の問題があったが、新設でのエレベーター設置により、移動の利便性が高まった。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①JR草津駅東口のペデストリアンデッキのイベント実施回数	最終目標値	7回/年	目標値と実績値に差が出た要因	【目標を達成した】 <ul style="list-style-type: none"> ・草津駅東口エレベーター整備によりペデストリアンデッキとの連続性が確保されたことで、イベント会場としての魅力が高まり目標値を達成した。
		最終実績値	10回/年		
	指標②夢大路商店街の通行者数	最終目標値	4,000人/10時間	目標値と実績値に差が出た要因	【目標は達成できなかった】 <ul style="list-style-type: none"> ・空き店舗の利活用や宿場街道の歴史的な街並み景観形成により一定の効果を発揮したものの、JR南草津駅の新快速停車による人の流れの変化等が大きく影響し、目標値は達成できなかった。 ・当初現況値は3,048人、変化の傾向をみると平成27年から増加傾向に移っている。
		最終実績値	3,283人/10時間		
	指標③市民意識調査(アンケート調査)による市民満足度	最終目標値	3.0	目標値と実績値に差が出た要因	【目標は達成できなかった】 <ul style="list-style-type: none"> ・草津駅東口エレベーター整備や安全に通行できる歩行空間の整備により、一定の効果を発揮したものの、目標値は達成できなかった。 ・当初現況値(2.6)と比べると満足度は高まっている。
		最終実績値	2.9		
	指標④「市民一人当たりの都市公園等面積7㎡/人」に対する目標達成率	最終目標値	74.6%	目標値と実績値に差が出た要因	【目標を達成した】 <ul style="list-style-type: none"> ・ロクハ公園の拡大整備事業を実施したことにより目標値を達成した。
		最終実績値	76.4%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> ・市民協働による公共的空間のガーデン整備により、緑地としての憩い空間が増えている。 ・ガーデニング講座や視察研修を定期的に行っている中で、平成25年9月に「草津ガーデンサークル“グラッシー”」が設立し、市民による緑地の維持管理活動につながっている。 ・狼川河川公園整備では小学生が制作した陶板モニュメントを設置した。これは地元協議会が企画し住民や大学生が支援したもので、愛着のある公園につながっている。 ・市民が日常的に利用できる身近な公園や緑地空間が増える事で、潤いのある豊かな暮らしにつながっている。 			
○特記事項(今後の方針等) <ul style="list-style-type: none"> ・野路公園の整備を進める。 ・ガーデニング講座等の継続により、さらなる緑化への意識の高まりとともに、市民参画による緑とコミュニティのある暮らしやすいまちづくりの促進を図る。 					

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 都市再生に向けたにぎわいの創出とゆとり・潤いのある生活の実現	交付対象	草津市
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)		



凡 例	
	基幹事業
	関連社会資本整備事業
	効果促進事業

