

(仮称) 草津中央認定こども園整備事業の施工不良の対応と今後の予定について

1 (仮称) 草津中央認定こども園整備事業の施工不良の対応について

草津保育所および中央幼稚園につきましては、来年4月からの認定こども園開園に向けて、認定こども園整備工事（園舎改修）を進めてきましたが、平成2年建築当時の施工不良が判明し、現在、是正対応を進めているものの、相当の期間を要するため、整備工事の工期延長が不可欠となり、認定こども園の開園を平成30年4月に、1年間延期しました。

また、整備工事の長期化に伴い、中央幼稚園に在籍する児童の保育環境を確保するため、草津小学校内に仮設園舎を建設します。

2 今後の予定について

	工事・開園の関係	園歌・園章の関係
～12月下旬		・園歌・園章の当委員会での選定・答申
1～3月		・入選者への通知、HP掲載、プレス ・園歌作曲、園章デザイン化
～H29.10月 下旬	・認定こども園整備工事（園舎改修・是正工事）完了	
H29.10月末	・仮設園舎（草津保育所・中央幼稚園）から改修後園舎への引っ越し	・改修後園舎の内覧（プレス、保護者等）
H30.4	・認定こども園開園	・開園式でのお披露目（園歌・園章）

(今後の工事進捗の状況により、変動します。)