

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年3月

(2) 評価の方法

庁内で事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通りに実施することができた。  
市内の公立学校施設等については築後20年以上の施設がほとんどであることから、老朽改修・トイレ改修等を効率的に実施することができた。  
また、校舎棟の非構造部材の改修についても計画的に実施してきているところである。  
今後も引き続き、非構造部材の耐震化が済んでいない施設の工事を進めていくとともに、大規模改造事業を活用しながら児童生徒の望ましい教育環境の整備を推進していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

老朽化した校舎等の大規模改造工事を、毎年2から3校において、棟ごとに順次実施しており、本計画期間中には、常盤小学校、松原中学校、志津幼稚園、玉川幼稚園、常盤幼稚園、矢倉幼稚園において大規模改造工事を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

校舎棟の非構造部材の耐震化工事を、毎年実施しており、本計画期間中には、老上小学校、笠縫東小学校、笠縫小学校、山田小学校、新堂中学校、老上中学校、笠縫幼稚園において校舎棟の非構造部材の耐震化を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特になし(該当事業なし)

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ・空調については、開校以来、抜本的な改修ができていないことから、老朽化が著しいトイレを対象として、内装や給排水設備の全面的な改修を実施するとともに、洋式便器化や多目的トイレの整備、バリアフリー化等の工事を実施した。本計画期間中には、草津第二小学校、志津小学校、草津中学校、老上中学校、笠縫東こども園のトイレ改修工事、草津小学校、高穂中学校の空調工事を実施した。

また、各小中学校の学習系ネットワーク事業の円滑化整備を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

「草津市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、公立幼稚園の認定こども園化を推進し、平成31年4月に志津こども園(H29増築、H30改修)、山田こども園(H30増築・改修)を開園、令和2年4月に玉川こども園(H30増築、R1改修)、常盤こども園(R1増築、R3改修)を開園、令和3年4月に笠縫こども園(R2増築・改修)を開園、令和4年4月に矢倉こども園(R3増築・改修)を開園し、就学前教育の提供や、質の高い多様なサービスの提供を図った。

また、「草津市中学校給食実施基本計画」に基づき、中学校給食を新規開始するための共同調理場として草津市第二学校給食センターを整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

特になし(該当事業なし)