

「うるおい・景観」の政策体系

(分野)

うるおい
・景観

(基本方針)

やすらぎ・憩いの
環境づくり

良好な景観の
創出と保全

(施策)

公園・緑地の整備

まちなみ緑化の推進

水辺空間の活用

草津川廃川敷地の活用

自然的・歴史的景観の
保全と活用、都市景観の
形成

(主要事業)

・ロクハ公園整備事業

・花街道推進事業
・緑化を推進する市民運動展開事業

・草津川緑地整備事業
・平湖・柳平湖公園整備事業

・草津川跡地整備事業

・地域街なみ形成推進事業
・風致地区審査事務

等

■施策評価シート

基本方針番号	(13)-1	施策番号	①	施策名	公園・緑地の整備					
施策の概要	緑の基本計画に基づき、緑化重点地区と都市公園の整備を進めるとともに、子どもの居場所の適切な整備を行います。				責任課	公園緑地課				
					責任課長	辻川 明宏				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	ロクハ公園整備率	%	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	ロクハ公園整備用地取得面積	m ²	1,974	1,974	1,872	1,872	1,660	1,660	—	—
	ロクハ公園整備面積	Ha	0.56	0.56	0.56	0.56	0.22	0.22	0.22	0.22
(責任課コメント)	ロクハ公園整備率：都市公園計画決定面積のうち、供用開始されている面積の割合									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	市内唯一の総合公園であるロクハ公園については、昭和53年の事業着手後、整備に相当な年月を要していることから、平成25年度をもって整備を終了することとしており、平成23年度までに用地買収が完了している区域の整備を計画的に実施している。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	開園から20年以上が経過し、プール施設や園内施設等に改修等が必要な箇所も生じており、整備を進めると共に順次改修を行っていく必要も生じている。 平成25年度をもってロクハ公園整備事業が終了することから、新たに基幹となる事業として、野路公園整備事業を進めるべく、事業認可申請手続きを行うとともに、平湖・柳平湖公園、狼川河川公園の整備を平行して進めていく。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
			責任課による分析	関係課のコメント
指標	ロクハ公園の供用開始面積が整備率であり、整備計画にあわせた目標値となっている。			
事務事業	体系	プール、芝生広場、デイキャンプ場などが整備され、子どもから大人まで広く利用される公園となっている。		
	個別内容			
環境・条件の変化	都市計画決定の区域内に未買収地があるため、当該土地の買収および整備完了までには、費用と時間が必要になるが、他の事業計画や財政状況を考慮しながら、事業計画の見直し、検討が必要である。			
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	ロクハ公園運営事業	公園緑地課	B	計画	56,053	56,445	56,226	56,226	224,950
					実績	56,040	56,433	79,898	84,386	276,757
2	主	ロクハ公園整備事業	公園緑地課	B	計画	89,455	90,000	90,000	78,000	347,455
					実績	86,193	80,912	88,960	80,381	336,446
3	-	公園関係団体負担金事務	公園緑地課	B	計画	102	102	97	97	398
					実績	102	102	97	97	398
4	-	児童公園等維持管理事業	公園緑地課	B	計画	62,861	75,696	62,007	62,007	262,571
					実績	60,015	61,849	92,409	97,189	311,462
5	-	弾正公園運営事業	公園緑地課	B	計画	22,452	23,162	23,162	23,162	91,938
					実績	21,972	22,577	22,642	22,642	89,833
6	-	野村西公園整備事業	公園緑地課	-	計画	10,000	0	0	0	10,000
					実績	9,954	0	0	0	9,954
7	-	草津川緑地維持管理事業	公園緑地課	B	計画	1,869	1,300	1,300	1,300	5,769
					実績	1,680	1,291	1,239	0	4,210
8	-	平湖・柳平湖公園整備事業	公園緑地課	B	計画	0	3,459	10,490	26,000	39,949
					実績	0	2,373	0	25,580	27,953
9	-	狼川河川公園整備事業	公園緑地課	B	計画	0	3,738	5,985	13,000	22,723
					実績	0	2,993	5,465	6,323	14,781
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

							(百万円)				
総計					計画	242.8	253.9	249.3	259.8	1,005.8	
					実績	236.0	228.5	290.7	316.6	1,071.8	
主要事業小計					計画	89.5	90.0	90.0	78.0	347.5	
					実績	86.2	80.9	89.0	80.4	336.4	
リーディング事業小計					計画						
					実績						
マニフェスト関連事業小計					計画						
					実績						

■ 施策評価シート

基本方針番号	(13)-1	施策番号	②	施策名	まちなみ緑化の推進					
施策の概要	建物屋上や壁面、駅前、それぞれの住宅などの緑化を促進するとともに、緑化フェア等を通じて普及啓発を行います。			責任課		公園緑地課				
				責任課長		辻川 明宏				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	植樹率(目標:1世帯当り1本)	%			10	13	20	28	30	43
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	市民ボランティア参加延べ人数	人		100	120	65	140	65	160	210
	緑化のための植樹数	本			5,000	6,685	5,000	7,727	5,000	7,314
(責任課コメント)	植樹率:緑の基本計画に掲げる10年間で50,000本(1世帯当り1本)の目標の達成率 市民ボランティア参加延べ人数:緑化推進や花街道事業に花とみどりのサポーターなどのボランティアとして参加した市民の延べ数 緑化のための植樹数:開発における植樹数や緑化フェアや生活緑化樹として配布した樹木等の延べ本数									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成22年度からの計画として1世帯1本を目標とした緑化の推進の取組については、平成24年度の目標値30%に対して実績43%であり、継続して目標値を達成することができた。今後も、目標達成に向けて継続的に取組む必要がある。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	平成24年度から始めたガーデニング推進事業では、講座や視察への応募状況やアンケートにより、身近な場所における緑化の取り組みに協力的な市民の方が数多くおられることが分かった。今後、ガーデニングサークルを立ち上げ、市民との協働によるガーデンシティーの実現に取り組んでいく。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	開発事業者との協議による植栽や緑の募金還元事業などを活用することで、1世帯あたり1本の植樹の目標を達成することができた。			
	体系			
事務事業	個別内容	花街道事業は、市民ボランティアを募ることでコスモスの種蒔き、スイセンの球根植え付けを行うことができた。		
	環境・条件の変化			
その他の外的・他律的な事象		地球温暖化の問題のほか、植物の持つ癒し効果などから、緑への関心が高まりつつある。		
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
まちかど緑化助成事業	公園緑地課	D	手段の変更	ガーデニング推進事業として、市民との協働によるまちづくりに移行させる。
緑化を推進する市民運動展開事業	公園緑地課	C	手段の変更	緑のまちづくり交流会を実施するなど、現在活動中の市民間のつながりを作る。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	—	まちかど緑化助成事業	公園緑地課	D	計画	155	155	155	155	620
					実績	23	0	0	0	23
2	主	花街道推進事業	公園緑地課	B	計画	3,887	3,359	3,313	3,313	13,872
					実績	3,689	3,332	3,283	3,469	13,773
3	—	緑化推進事業	公園緑地課	B	計画	1,188	1,188	1,375	1,375	5,126
					実績	1,149	1,166	1,283	1,019	4,617
4	リ	緑化を推進する 市民運動展開事業	公園緑地課	C	計画	0	0	18	18	36
					実績	0	0	3	1,650	1,653
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計		計画	5.2	4.7	4.9	4.9	19.7
		実績	4.9	4.5	4.6	6.1	20.1
主要事業小計		計画	3.9	3.4	3.3	3.3	13.9
		実績	3.7	3.3	3.3	3.5	13.8
リーディング事業小計		計画	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		実績	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
マニフェスト関連事業小計		計画					
		実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(13)-1	施策番号	③	施策名	水辺空間の活用					
施策の概要	恵まれた水辺環境を、まちと市民生活のうろおい資源・親水空間として整備生かしていきます。			責任課	公園緑地課					
				責任課長	辻川 明宏					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	桜植樹率	%	58	58	64	64	69	69	69	69
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	草津川桜植樹本数	本	4	7	6	6	5	5	0	0
(責任課コメント)	桜植樹率:計画総本数に対する植樹本数の割合 草津川桜植樹本数:新草津川河川敷における年度ごとの桜の植樹計画本数									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成24年度末における桜植樹率目標69%に対して、実績は69%であり、目標を達成することができている。水辺環境を活かした平湖・柳平湖公園整備については、住民と行政(県・市)によるワークショップにより作成した基本構想にしたがった整備を進めている。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	現状においては、目標を達成しながら事業を進められており、ひき続き最終目標を目指して、植樹を進めていきたいところであるが、河川占用許可を受けながらの植樹であり、植樹についてはよう壁の設置が必須となるため通常の植樹より費用が高価である。目標達成にかかる予算について今後の植樹計画について見直しを含め検討が必要である。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
			責任課による分析	関係課のコメント
指標	草津川への桜の植樹の実施進捗状況を指標としている。現在のところ、目標を達成している。			
	事務事業	体系	草津川の桜の植樹については、計画に沿った事業の実施が行われており、親水空間の整備が進められている。	
個別内容				
環境・条件の変化	草津川の桜の植栽は目標を達したため、新たな整備地を検討する必要がある。			
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	草津川緑地整備事業	公園緑地課	B	計画	2,850	2,850	2,765	2,765	11,230
					実績	2,783	2,730	2,625	0	8,138
2					計画					
					実績					
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	2.9	2.9	2.8	2.8	11.2
	実績	2.8	2.7	2.6	0.0	8.1
主要事業小計	計画	2.9	2.9	2.8	2.8	11.2
	実績	2.8	2.7	2.6	0.0	8.1
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(13)-1	施策番号	④	施策名	草津川廃川敷地の活用					
施策の概要	草津川廃川敷地について、自然と調和した市民の憩いの場、“まちなか”の安全空間としての活用を図るため、市民、関係機関等との協議・調整を行い、整備を進めます。			責任課	草津川跡地整備課					
				責任課長	寺田 哲康					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	草津川跡地基本構想策定進捗率	%	0	0	100	100				
	草津川跡地基本計画策定進捗率	%	0	0	0	0	100	80		100
	優先整備区間の草津川跡地利用基本設計策定進捗率(%)	%	0	0	0	0	0	0	100	80
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	検討委員会の回数	回			9	8	5	5	2	3
	市民説明会の回数	回					26	13	13	13
(責任課コメント)	・構想・計画等の策定について、検討委員会等の議論を踏まえ、事務の達成度を進捗率として表示する。									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成23年度末における「草津川跡地基本計画策定進捗率」は目標値100%に対して、実績値が80%だったが、平成24年10月に基本計画を策定したため、平成24年度末の実績値を100%とした。 また、基本計画に基づき、市民の意見を踏まえた基本設計の策定を進めているが、平成24年度末における「優先整備区間の草津川跡地利用基本設計策定進捗率」は目標値100%を下回る結果となった。目標値を下回った理由としては、市民フォーラムの開催ができていないこと、また、引き続き関係者等との意見調整が必要であることが挙げられるため、実績値を80%とした。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	平成24年度より取り組んでいる基本設計については、市議会に説明を行い了解を得る。その後、早急に詳細設計に着手し、地元説明会等を行い、工事に着手する。併せて、優先整備区間②および⑤の用地取得については、地権者と調整を行い、早期取得を目指す。 また、平成24年度に引き続き、市民参画の手法を実践し、市民活動の担い手を発掘すると共に、整備後の運営管理の仕組みづくりも含め検討を行い、市民説明会などを開催し、市民への情報発信を行う。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				
	体系			
事務事業	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	マリ	草津川跡地整備事業	草津川跡地整備課	A	計画	0	18,800	82,837	81,586	183,223
					実績	0	1,812	28,323	53,706	83,841
2					計画					
					実績					
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	0.0	18.8	82.8	81.6	183.2
	実績	0.0	1.8	28.3	53.7	83.8
主要事業小計	計画					
	実績					
リーディング事業小計	計画	0.0	18.8	82.8	81.6	183.2
	実績	0.0	1.8	28.3	53.7	83.8
マニフェスト関連事業小計	計画	0.0	18.8	82.8	81.6	183.2
	実績	0.0	1.8	28.3	53.7	83.8