

《令和7年度 建設部 組織目標の達成状況》

◆目標管理者

技監	高松 弘泰
部長	奥山 敏樹
専門理事	福井 教之

**主** 令和7年度当初予算概要に掲載の事業に関連する項目には、「4. 課題解決に向けた令和7年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	2. 重点目標	3. 目標達成のための取組と成果目標	総合計画上の位置づけ	R7 主な事業	「施策」/「地域幸福度 (Well-Being) 指標」(主観) との関連	4. 課題解決に向けた令和7年度の具体的な取組 【年度末実績】
<p>・主要幹線道路では慢性的な交通渋滞が生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、渋滞緩和や交通アクセスの確保を図るため、主要幹線道路の整備が求められています。</p> <p>1 ・社会インフラは「市民の安全・安心の確保」「持続可能な地域社会の形成」「経済成長の実現」という役割を担っており、また自然災害が近年に激甚化・頻発化している側面からも、老朽化が加速する社会インフラがその機能を将来にわたって適切に発揮できるよう「持続可能なインフラメンテナンス」の必要性が高まっています。</p>	<p>・主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計画的に進めます。</p> <p>・草津駅周辺、特に野村運動公園付近における交通混雑の解消のため、大路野村線の早期整備を目指します。</p> <p>① ・草津川跡地(区間6)道路の整備に伴い交通量の増加が見込まれることから、東草津北2号線の拡幅整備を進めます。</p> <p>・維持管理や更新等にかかるコストの縮減、予算の平準化を図るため、定期点検結果を踏まえた優先順位に基づき、撤去・集約も視野に計画的に修繕・更新等の対策を進めます。</p>	<p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大江霊仙寺線南笠工区その2区間の整備に向けた取組を進めます。(事業費 15,142千円)</li> <li>大路野村線の整備を行います。(事業費 17,942千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> </ul> <p>① ・東草津北2号線の工事着手に向け、用地取得を行います。(事業費 152,923千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</p> <p>【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>南笠工区その2区間の整備に向けて用地測量業務等を進めます。</li> <li>大路野村線の整備を完了し、引き続き暫定供用に向けた取組を進めます。</li> <li>東草津北2号線の工事着手に向けて用地取得を進めます。</li> </ul>	分野:道路 基本方針:安全・安心な道路の整備 施策:幹線道路の整備・生活道路の整備	④暮らしの安全・安心向上プロジェクト	No.23 No.31	<p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大江霊仙寺線南笠工区その2区間の整備に向けた取組を進めました。(事業費 4,208千円)</li> <li>大路野村線の整備を進めました。(事業費 16,539千円)</li> <li>東草津北2号線の整備に向けた取組を進めました。(事業費 164,709千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> </ul> <p>① 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大江霊仙寺線南笠工区その2区間の用地取得に向けた補償調査を進めるとともに、事業地内の保安林指定解除を完了しました。</li> <li>大路野村線の拡幅工事を完了し、路線の暫定供用を行いました。</li> <li>東草津北2号線における用地取得(3軒)を行いました。</li> </ul>
<p>・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているなか、市内の既設河川や排水路については、河道の土砂堆積などによる通水阻害の解消が求められています。</p> <p>・雨水幹線については、重点整備による効率的な整備が必要です。</p> <p>2</p>	<p>・緊急浚渫推進事業債を活用し、市内で緊急的に実施する必要がある河川等について、浚渫・樹木伐採等を計画的に実施します。</p> <p>② ・市内の雨水幹線整備を計画的に進めます。</p>	<p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急浚渫推進事業債を活用し、通水障害となる堆積土の浚渫および樹木等の撤去を行います。(事業費 18,700千円)</li> </ul> <p>③ 【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市内1河川、1調整池にて浚渫・伐採事業を実施します。</li> </ul> <p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>雨水幹線の整備を行います。(事業費 377,663千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> </ul> <p>④ 【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画整備面積に対する整備達成率 68.6%(令和6年度末 68.4%)</li> </ul>	分野:防災 基本方針:治水対策の推進 施策:河川・排水路の整備		No.29	<p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通水障害となる堆積土、樹木等の撤去を行いました。(事業費 18,729千円)</li> </ul> <p>③ 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市内1河川、1調整池にて浚渫・伐採事業を実施しました。</li> </ul> <p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>雨水幹線の整備を実施しました。(事業費 303,899千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> </ul> <p>④ 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画整備面積に対する整備率 68.5%(令和6年度末 68.4%)</li> </ul>
<p>・みどりの基本計画に基づき、市民ニーズを踏まえた都市公園の整備を計画的に進めることが必要です。</p> <p>・公園に対する市民ニーズの多様化に対応できるよう、市民参加による公園の再整備や維持管理、公園施設の計画的な改修、更新を行うことが必要です。</p> <p>・公園等において緑化を推進することで、まちのうおいを増やし、花と緑のある憩いの場を創出することが必要です。</p> <p>3</p>	<p>・野路公園の整備を進めます。</p> <p>③ ・(仮称)新志津運動公園を整備するための事前準備を進めます。</p> <p>・ロクハ公園プール基本計画を策定します。</p> <p>・市内公共空間におけるガーデニング活動の促進を図ります。</p>	<p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>野路公園の用地取得を進めます。(事業費 3,903千円)</li> </ul> <p>⑤ 【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>野路公園用地(第1工区)取得率 82%(令和6年度末 28%)</li> </ul> <p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(仮称)新志津運動公園を整備するための事前準備を進めます。(事業費 100千円)</li> </ul> <p>⑥ 【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(仮称)新志津運動公園整備自然環境影響評価調査業務を行います。</li> </ul> <p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>物価上昇の動向を踏まえ、検討委員会での議論を経て、今後のロクハ公園プールの方針等に係る基本計画を策定します。(事業費 145千円)</li> </ul> <p>⑦ 【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ロクハ公園プール基本計画を策定します。</li> </ul> <p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガーデニングボランティアへの技術指導や講習などを実施し、ガーデニング人口増加に向けた取組を行います。(事業費 722千円)</li> </ul> <p>⑧ 【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガーデニング活動参加者延べ人数 609人(令和6年度 599人)</li> </ul>	分野:公園・緑地 基本方針:ガーデンシティの推進 施策:公園・緑地の整備	②地域の支え合い推進プロジェクト	No.22 No.23	<p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>野路公園の用地取得に向けて、地権者や関係者との交渉を進めました。(事業費 1,335千円)</li> </ul> <p>⑤ 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>野路公園用地取得率 29% ※交渉を行いました。用地取得に至りませんでした。 ※用地取得率の計算式について、一部見直しを行っております。</li> </ul> <p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(仮称)新志津運動公園を整備するための事前準備を進めました。(事業費 69千円)</li> </ul> <p>⑥ 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(仮称)新志津運動公園整備自然環境影響評価調査業務を行いました。</li> </ul> <p>⑦ 【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>物価動向や社会情勢の変化を踏まえ、検討委員会での議論を経て、今後のロクハ公園プールの方針等について検討を進めた結果、来年度に基本計画を策定することとなりました。(事業費 52千円)</li> </ul> <p>⑦ 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本計画策定を令和8年度に変更しました。</li> </ul> <p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガーデニングボランティアへの技術指導や講習などを実施し、ガーデニング人口増加に向けた取組を行いました。(事業費 722千円)</li> </ul> <p>⑧ 【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガーデニング活動参加者延べ人数 655人</li> </ul>

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	2. 重点目標	3. 目標達成のための取組と成果目標	総合計画上の位置づけ	R7 主な事業	「施策」と「地域 幸福度 (Well-Being) 指標」(主観) との関連	4. 課題解決に向けた令和7年度の具体的な取組 【年度末実績】
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・草津川跡地の未整備区間の公園整備を進めていく必要があります。</li> <li>・草津川跡地公園の良好な環境や空間を維持するとともに、新しい生活様式に対応した魅力的な公園運営を行う必要があります。</li> </ul>	<p>④</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区間2(ai彩ひろば)に遊具と日陰対策施設の設置を行います。</li> <li>・区間6について、滋賀県や栗東市をはじめとした関係機関と連携して整備を進めます。</li> <li>・区間2、5(ai彩ひろば、de愛ひろば)について、民間ノウハウを生かした指定管理者による管理を行うとともに、草津まちづくり株式会社や園内の店舗事業者、市民活動など、多様な主体が関わる公園運営を行い、にぎわいを創出します。</li> </ul>	<p>⑨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・区間2(ai彩ひろば)に遊具と日陰対策施設の設置を行います。 ※都市再生本部会議関連事項 (事業費 39,143千円)</li> <li>・区間6の工事等を行います。 ※都市再生本部会議関連事項 (事業費 306,392千円 ※令和6年度予算明許繰越費)</li> <li>・区間6の民間事業者誘致に向けた検討・準備を進めます。 ※都市再生本部会議関連事項 (事業費 14,726千円 ※令和6年度予算明許繰越費)</li> <li>・草津川跡地公園について指定管理者による管理を行います。 (事業費 104,500千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標】 <ul style="list-style-type: none"> <li>「草津川跡地の空間整備」に満足している市民の割合 39.6%(令和6年度実績 39.5%)</li> </ul> </li> </ul>	<p>分野:公園・緑地 基本方針:草津川跡地の空間整備 施策:草津川跡地の整備</p>	<p>③にぎわい・再生プロジェクト</p>	<p>No.19 No.22 No.23</p>	<p>主</p> <p>⑨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・区間2(ai彩ひろば)に遊具と日陰対策施設の設置を行いました。 (事業費 39,050千円)</li> <li>・区間6の工事等を行いました。 (事業費 147,653千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> <li>・区間6の民間事業者誘致に向けた検討・準備を進めました。 (事業費 14,726千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> <li>・草津川跡地公園について指定管理者による管理を行いました。 (事業費 104,500千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>「草津川跡地の空間整備」に満足している市民の割合39.4%</li> <li>※令和7年度の成果目標は令和6年度からほぼ横ばいの未達成となりましたが、満足度向上のための工事や管理運営など様々な取組を進めました。</li> </ul> </li> </ul>
<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・改良住宅は、入居者の代替住宅として建設したものであり、地域での安定した暮らしに向けて、国の承認を得て、有償譲渡を進める必要があります。</li> <li>・平成29年度に外部有識者による改良住宅譲渡審議会を設置し、有償譲渡に向けた課題整理を行いました。</li> <li>・令和元年度から譲渡処分を開始しました。今後も継続して譲渡処分を進める必要があります。</li> </ul>	<p>⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有償譲渡を希望される入居者に対し、順次譲渡処分を進めます。</li> </ul>	<p>⑩</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組】 <ul style="list-style-type: none"> <li>譲渡の申込希望があった44名(54戸)のうち21名(25戸)の譲渡を完了を目指し、残りの23名(29戸)の譲渡に向けた手続きを進めます。 ※同和対策本部会議関連事項 (事業費 186,438千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標】 <ul style="list-style-type: none"> <li>譲渡戸数 21名(25戸)(令和6年度実績 7名(7戸))</li> </ul> </li> </ul>	<p>分野:都市形成 基本方針:都市と住環境の質・魅力向上 施策:良質な住宅資産の形成</p>		<p>No.09 No.10 No.11 No.30</p>	<p>⑩</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>譲渡の申込者44名(54戸)のうち17名(21戸)の譲渡を完了しました。また、27名(33戸)の申込者に対し、譲渡に向けた手続きを行いました。 ※同和対策本部会議関連事項 (事業費97,861千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>譲渡戸数 17名(21戸)</li> <li>※譲渡希望時期等の都合により譲渡契約まで至らない案件があり未達成となりました。</li> </ul> </li> </ul>
<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢化の進展により、公営住宅のニーズが高まっています。</li> <li>・本市の公営住宅の多くは、昭和50年代に建設しており、老朽化が進むとともに、バリアフリーの問題など、超高齢社会への対応や子育て世帯が住みやすい環境づくりが必要です。</li> <li>・平成29年度に改訂した「草津市市営住宅長寿命化計画」において、老朽化した公営住宅の建替や長寿命化対策等を位置付けています。</li> </ul>	<p>⑥</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常盤団地の長寿命化対策を推進します。</li> <li>・木川団地、西一団地のPFI方式による建替事業の実施に向けて、必要な調査や準備を行います。</li> </ul>	<p>⑪</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組】 <ul style="list-style-type: none"> <li>常盤団地外構工事を完成させます。 (事業費 93,742千円 ※令和6年度予算明許繰越費含む)</li> </ul> </li> <li>【成果目標】 <ul style="list-style-type: none"> <li>常盤団地の長寿命化された住戸数 72戸(3棟合計)</li> </ul> </li> </ul> <p>⑫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組】 <ul style="list-style-type: none"> <li>PFI事業者の選定等に向けた要求水準書の作成等に係る業務を実施するとともに、地質調査業務や入居者への移転支援等を行います。 (事業費 13,978千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標】 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和8年度当初に入札公告を行うことができるよう要求水準書の作成等を行うとともに、木川1期棟の入居者が移転準備を開始できるよう支援を行います。</li> </ul> </li> </ul>	<p>分野:地域福祉 基本方針:福祉の総合的な相談・支援の充実 施策:セーフティネットの充実</p>	<p>②地域の支え合い推進プロジェクト</p>	<p>No.48 No.49</p>	<p>主</p> <p>⑪</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>常盤団地外構工事を終え、すべての長寿命化工事を完成させました。 (事業費 99,037千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>常盤団地の長寿命化された住戸数 72戸(3棟合計)</li> </ul> </li> </ul> <p>主</p> <p>⑫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【取組実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>PFI事業者の選定等に向けた要求水準書の作成等に係る業務や地質調査業務等を実施するとともに、入居者への移転支援業務に着手しました。 (事業費 8,095千円)</li> </ul> </li> <li>【成果目標実績】 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和8年度当初に入札公告を行うことができるよう要求水準書の作成等を行うとともに、木川1期棟の入居者が移転準備を開始できるよう支援業務を開始しました。</li> </ul> </li> </ul>