

# 《令和2年度 建設部 組織目標の達成状況》

**重** 令和2年度予算重点施策に関連する項目には、「4. 課題解決に向けた令和2年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

◆目標管理者

技監	中安 隆年
部長	寺田 哲康

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	2. 重点目標	3. 目標達成のための取組と成果目標	4. 課題解決に向けた令和2年度の具体的な取組 【年度末実績】
<p>・主要幹線道路における交通量の増加等により慢性的な交通渋滞が生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、主要幹線道路の整備と、安全で快適な道路空間の整備が求められています。</p> <p>1 道路施設の老朽化や大規模な災害の発生を踏まえた道路の適正な管理を行うため、道路法で義務付けられた橋梁や舗装、道路附属物の点検・調査を行い、安全・安心に利用できる道路空間の確保を目的とした修繕事業の効率的な取り組みが必要となっています。</p>	<p>・主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計画的に進め、早期整備完了を目指します。</p> <p>① 道路施設については、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平準化等への方向転換に取り組み、安全・安心に利用できる道路空間を確保するための点検・設計・工事を進めます。</p>	<p>① 【取組】 大江霊仙寺線南笠工区の整備を進めます。 (事業費 562,380千円 ※令和元年度予算明許繰越)</p> <p>【成果目標】 整備率 64.4% (令和元年度末:33.4%)</p> <p>② 【取組】 市道長寿命化事業を進めます。 (事業費 311,869千円 ※令和元年度予算明許繰越)</p> <p>【成果目標】 長寿命化を計画した橋梁のうち修繕に着手した橋梁の割合進捗率 22.9% (令和元年度末:10.4%)</p>	<p>① 【取組実績】 大江霊仙寺線南笠工区の整備を進めました。 事業費326,436千円</p> <p>【成果目標実績】 整備率51.9%</p> <p>② 【取組実績】 市道長寿命化事業を進めました。 事業費 239,712千円</p> <p>【成果目標実績】 長寿命化を計画した橋梁のうち修繕に着手した橋梁の割合進捗率 34.3%</p>
<p>・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているなか、市内の河川・排水路の改修を求められています。</p> <p>2 雨水幹線整備については、重点整備による効率的な整備が必要ですが、接続先となる一級河川の整備が遅れ、雨水整備計画の支障となっています。</p>	<p>・市内の雨水幹線整備を計画的に進めるとともに、河川・排水路の適切な管理による治水対策を行います。</p> <p>② 「草津市洪水・内水ハザードマップ」を作成し、市民の災害に対する防災意識の高揚を図ります。</p>	<p>③ 【取組】 雨水幹線の整備を進めます。 (事業費 431,607千円 ※令和元年度予算明許繰越)</p> <p>【成果目標】 平成27年度末時点からの雨水幹線整備面積に対する進捗増加率 2.1% (進捗増加率 2.0% 令和元年度実績)</p> <p>④ 【取組】 国および県による浸水想定区域図の改定に合わせて、草津市洪水・内水ハザードマップの更新を行います。 (事業費 17,200千円)</p> <p>【成果目標】 草津市洪水・内水ハザードマップの更新を実施します。</p>	<p>③ 【取組実績】 雨水幹線の整備を実施しました。事業費 428,853千円 (繰越131,607千円 + 現年297,246千円)</p> <p>【成果目標実績】 平成27年度末からの雨水幹線整備面積に対する進捗増加率 3.3%</p> <p><b>重</b> ④ 【取組実績】 改定された浸水想定区域図等をもとに更新案を作成し、各学区地区を対象に実施したワークショップでの意見を踏まえ、草津市洪水・内水ハザードマップの更新を進めました。 (事業費 17,001千円 ※令和3年度へ繰越)</p> <p>【成果目標実績】 新型コロナウイルス感染症の拡大によりワークショップの実施手法や、これに係る地元との調整に時間を要したことから繰越しましたが、令和3年度の早期に全戸配布を行います。</p>
<p>多様なニーズを踏まえた公園・緑地の整備や維持管理を行うとともに、公園等のオープンスペースを拠点としたガーデンシティの推進を図る必要があります。</p> <p>3 また、ワールドマスターズゲームズ2021関西および令和6年度の国民スポーツ大会に向けて、グリーンスタジアムの改修を進める必要があります。</p>	<p>・野路公園の整備を進めます。</p> <p>・YMITアリーナを活用した賑わいの創出に努めます。</p> <p>③ ・グリーンスタジアムの改修等を進めます。 ・第3次草津市みどりの基本計画の策定とあわせ、現計画に基づき「ガーデンシティくさつ」を推進します。</p>	<p>⑤ 【取組】 野路公園の用地取得を進めます。 (事業費 2,496千円)</p> <p>【成果目標】 野路公園用地取得率 42%(令和元年度末:28%)</p> <p>⑥ 【取組】 YMITアリーナを活用したにぎわいの創出に努めます。 (事業費 95,499千円)</p> <p>【成果目標】 YMITアリーナ大規模集客事業 年間10回</p> <p>⑦ 【取組】 グリーンスタジアムスコアボード等の改修を行います。 (事業費 201,509千円)</p> <p>【成果目標】 国際標準を満足する施設等への改修実施</p> <p>⑧ 【取組】 第3次草津市みどりの基本計画の策定を進めます。 (事業費 9,455千円)</p> <p>【成果目標】 緑の基本計画策定委員会 5回</p>	<p>⑤ 【取組実績】 野路公園の用地取得に向けて、地権者や関係者との調整を進めましたが調整がつかず、用地取得に至りませんでした。 (事業費 1,393千円)</p> <p>【成果目標実績】 野路公園用地取得率 28%</p> <p>⑥ 【取組実績】 YMITアリーナにおける大規模集客事業については、新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを伴うことから、無観客とするなど運営にあたって一定の工夫をいただきながら実施をいただきましたが、全国的な大規模集客の規制の動きを受け、目標を達成することができませんでした。 なお、一般利用者につきましては、緊急事態宣言の状況を受けて、4月11日から5月31日は施設の受け入れを停止しましたが、その他の期間は、安心安全に施設をご利用いただけるよう、感染症予防対策を徹底したうえで受け入れを行いました。 (事業費 82,880千円)</p> <p>【成果目標実績】 YMITアリーナ大規模集客事業 年間5回</p> <p><b>重</b> ⑦ 【取組実績】 グリーンスタジアムスコアボード等の改修を行いました。 (事業費 146,700千円)</p> <p>【成果目標実績】 国際標準を満足する施設等への改修完了</p> <p>⑧ 【取組実績】 令和2年度中の施行を目指し第3次草津市みどりの基本計画の策定を進めましたが、上位計画との進捗を図るため、令和3年度中に施行する予定をしています。 (事業費 9,422千円)</p> <p>【成果目標実績】 緑の基本計画策定委員会 4回</p>

