

《令和3年度 建設部 組織目標の達成状況》

◆目標管理者

技監	中安 隆年
部長	打田 敏之
理事	生田 英樹

主 令和3年度当初予算概要「主な事業の概要」に関連する項目には、「4. 課題解決に向けた令和3年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)

・主要幹線道路における交通量の増加等により慢性的な交通渋滞が生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、渋滞緩和や交通アクセスの確保を図るため、主要幹線道路の整備が求められています。

1 道路施設の老朽化や大規模な災害の発生の可能性を踏まえた道路の適正な管理を行うため、道路法で義務付けられた橋梁や舗装、道路附属物の点検・調査を行い、安全・安心に利用できる道路空間の確保を目的とした修繕事業の効率的な取り組みが必要となっています。

・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているなか、市内の河川・排水路の改修を求められています。

2 雨水幹線整備については、重点整備による効率的な整備が必要ですが、接続先となる一級河川の整備が遅れ、雨水整備計画の支障となっています。

・市民等のニーズを踏まえた公園・緑地の整備が必要です。

・市内の小規模な児童遊園等については、ご利用いただく近隣の町内会等へ維持管理のお願いをしていますが、近隣住民の多様なニーズや要望等を踏まえて、今後、更に、維持管理も含めて近隣住民に関わり合いをもつていただき、持続可能な児童遊園等となるよう、きめの細かい対応が必要です。

・「ガーデンシティくさつ」を推進する必要があります。

3

2. 重点目標

・主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計画的に進め、早期整備完了を目指します。

・滋賀県道路整備アクションプログラム2018の令和5年の見直しに向け、本市の道路の整備の現況と課題の整理を行い、限られた財源の中で優先的に整備を進めるべき道路について検討します。

① 道路施設については、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平準化等への方向転換に取り組み、安全・安心に利用できる道路空間を確保するための点検・設計・工事を進めます。

・令和2年度に総務省が新たに創設した「緊急浚渫推進事業債」を活用し、市内で緊急的に実施する必要がある河川等について、浚渫・樹木伐採等を計画的に実施します。

② 市内の雨水幹線整備を計画的に進めるとともに、河川・排水路の適切な管理による治水対策を行います。

・野路公園の整備を進めます。

・市内の小規模な児童遊園等について、近隣住民のニーズ等もお聞きしながら、再整備工事や健康遊具の設置を進めます。

・「第3次草津市みどりの基本計画」を策定します。

③

3. 目標達成のための取組と成果目標

① 【取組】大江霊仙寺線南笠工区の整備を行います。
(事業費 334,808千円 ※令和2年度予算明許繰越含む)

【成果目標】整備率 70.7% (令和2年度末:51.9%)

② 【取組】道路整備計画策定のための基礎調査を行います。
(事業費 6,237千円)

【成果目標】道路整備計画策定のための基礎調査を行うとともに、次年度の道路整備計画策定に向けた条件整理等を行います。

③ 【取組】市道長寿命化事業を行います。
(事業費 337,639千円 ※令和2年度予算明許繰越含む)

【成果目標】早期に措置を講ずべき橋梁のうち修繕が完了した橋梁の割合進捗率 59.3% (令和2年度末:34.6%)

④ 【取組】緊急浚渫推進事業債を活用し、通水障害となる浚渫土、樹木等の撤去を行います。
(事業費 8,000千円)

【成果目標】市内4河川にて浚渫・伐採に向けた事業を実施します。

⑤ 【取組】雨水幹線の整備を行います。
(事業費 250,114千円 ※令和2年度予算繰越含む)

【成果目標】事業計画整備面積に対する整備率 67.1% (令和2年度末:66.8%)

⑥ 【取組】野路公園の用地取得を行います。
(事業費:1,728千円)

【成果目標】野路公園用地取得率 43%(令和2年度末:28%)

⑦ 【取組】児童遊園等の再整備や健康遊具の設置を行います。
(事業費:17,485千円)

【成果目標】児童公園再整備等公園数 9箇所(令和2年度実績:12箇所)

⑧ 【取組】第3次草津市みどりの基本計画の策定を行います。
(事業費:161千円)

【成果目標】第3次草津市みどりの基本計画の策定

4. 課題解決に向けた令和3年度の具体的な取組 【年度末実績】

主 ① 【取組実績】大江霊仙寺線南笠工区の整備を進めました。
(事業費298,408千円)

【成果目標実績】整備率70.1%

主 ② 【取組実績】道路整備計画策定のための基礎調査を行いました。
(事業費 7,962千円)

【成果目標実績】道路整備計画策定のための基礎調査を行うとともに、次年度の道路整備計画策定に向けた条件整理等を行いました。

③ 【取組実績】市道長寿命化事業を進めました。
(事業費 264,624千円)

【成果目標実績】長寿命化を計画した橋梁のうち修繕が完了した橋梁の割合進捗率 63.0%

主 ④ 【取組実績】通水障害となる浚渫土、樹木等の撤去を行いました。
(事業費 6,448千円)

【成果目標実績】市内4河川にて浚渫・伐採に向けた事業を実施しました。

⑤ 【取組実績】雨水幹線の整備を実施しました。
(事業費 244,683千円)

【成果目標実績】事業計画整備面積に対する整備率 67.8%

⑥ 【取組実績】野路公園の用地取得に向けて、地権者や関係者との交渉を進めましたが、用地取得に至りませんでした。
(事業費 437千円)

【成果目標実績】野路公園用地取得率 28%

⑦ 【取組実績】都市公園や児童遊園の再整備工事を進めました。
(事業費 17,398千円)

【成果目標実績】児童公園再整備等公園数 10箇所

⑧ 【取組実績】草津市緑の基本計画策定委員会からの答申、パブリックコメントを経て、第3次草津市みどりの基本計画を策定しました。
(事業費:338千円)

【成果目標実績】令和3年9月に第3次草津市みどりの基本計画策定しました。

