

# 《平成28年度 建設部 組織目標の達成状況》

**重** 平成28年度予算重点施策に関連する項目には、「4. 課題解決に向けた平成28年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

◆目標管理者  
部長 北中 建道

## 1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)

・主要幹線道路における交通量の増加等により慢性的な交通渋滞が生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、主要幹線道路の整備と、安全で快適な道路空間の整備が求められています。

1 ① ① 道路施設の老朽化や大規模な災害の発生の可能性を踏まえた道路の適正な管理を行うため、法改正されたことにより、橋梁や舗装、道路附属物の点検・調査が義務化され、最小限の維持管理コストで道路の安全・安心な通行の確保を目的とした修繕事業の取組が必要となっています。

2 ② ② 平成25年度の台風18号をはじめ、近年発生しているゲリラ豪雨により、全国的に浸水被害が発生していることから、市民の浸水被害に対する意識が高まっています。

・雨水幹線整備の進捗を図ることで、洪水や内水氾濫などが予想される区域での排水能力の向上に繋がり、浸水被害が低減されます。

## 2. 重点目標

① ① ① 主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計画的に進め、早期整備完了を目指します。

・市民生活に必要な道路の適切な維持管理を行うため、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平準化等への方向転換に取り組み、道路の安全・安心な通行を確保するための点検・設計・工事を進めます。

② ② ② 市内の雨水幹線整備を計画的に進めます。

## 3. 目標達成のための取組みと成果目標

① ① ① 【取組】  
大江霊仙寺線南笠工区(L=900m)その1、その2の整備を進めます。(事業費 55,000千円)

【成果目標】  
整備進捗率 3%(平成27年度 0%)

② ② ② 【取組】  
市道長寿命化事業を進めます。  
(事業費193,110千円 うち平成27年度予算明許繰越67,019千円)

【成果目標】

- ・橋梁長寿命化事業 工事3橋、設計2橋  
(平成27年度 工事2橋)
- ・舗装修繕事業 工事1,520m、設計980m  
(平成27年度 工事998m、設計960m)
- ・道路附属物修繕事業 工事(照明9基、標識5基、反射鏡1基)  
(平成27年度 設計 照明21基、標識27基、反射鏡99基)
- ・橋梁点検 118橋  
(平成27年度 77橋)
- ・大型カルバート点検 2箇所

③ ③ ③ 【取組】  
雨水幹線の整備を進めます。(事業費 297,800千円)

【成果目標】

③ 雨水幹線整備率の向上 19.9% → 20.0%  
(平成27年度 19.8% → 19.9%)  
(事業箇所)  
矢橋第2排水区、北川第3排水区  
新草津川左岸第4排水区  
(平成27年度 矢橋第2排水区、伊佐々川第3排水区)

## 4. 課題解決に向けた平成28年度の具体的な取組 【年度末実績】

① ① ① 【取組実績】  
・大江霊仙寺線南笠工区その1事業の設計・補償調査を進めてまいります。平成28年度 執行額 (事業費 47,682千円)  
・2月24日に組合と協定を締結し、事業は繰越しを行います。

【成果目標実績】  
整備進捗率 3%

② ② ② 【取組実績】  
市道長寿命化事業を予算措置の範囲内で実施しました。  
平成28年度実施事業 (事業費 152,265千円)

【成果目標実績】

- ・橋梁長寿命化事業 工事3橋、設計4橋
- ・舗装修繕事業 工事907m、設計682m
- ・道路附属物修繕事業 工事(照明3基)
- ・橋梁点検 116橋
- ・大型カルバート点検 1箇所

③ ③ ③ 【取組実績】  
雨水幹線の整備を実施しました。(事業費 66,892千円)  
(事業実施箇所)  
矢橋第2排水区

【成果目標実績】  
雨水幹線整備率の向上 19.90% → 19.96%

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	2. 重点目標	3. 目標達成のための取り組みと成果目標	4. 課題解決に向けた平成28年度の具体的な取組 【年度末実績】
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の憩いと安らぎが感じられるよう、緑地・オープンスペースの確保、整備が求められています。</li> <li>・老朽化が進む市内の都市公園において、安全性の確保と機能保全を図りつつ、維持管理コストの縮減を図るため、公園施設の維持管理や長寿命化対策を計画的に進める必要があります。</li> </ul>	<p>③</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緑の基本計画に基づき市民1人あたりの都市公園面積を7㎡にするため、野路公園および野村公園の整備を進めます。</li> <li>・野村公園の整備については、中心市街地におけるにぎわい拠点の整備に向け、市民スポーツの拠点である野村市民体育館をスポーツのほかにも各種イベントが実施可能な体育館として建て替えるための設計業務を行います。</li> <li>・公園施設長寿命化計画に従い、効率的、効果的な施設の改修または更新を行います。</li> </ul>	<p>④</p> <p>【取組】 野路公園および野村公園の整備を行います。 (事業費) ・野路公園整備費   用地取得 108,991千円           (うち平成27年度予算明許繰越 41,985千円) ・野村公園整備費   体育館建設実施設計業務他 26,279千円           (平成27年度予算明許繰越)   用地測量分筆登記他 13,777千円   用地取得 2,121,321千円           (うち平成27年度予算明許繰越 375,028千円)</p> <p>⑤</p> <p>【取組】 都市公園内の施設の長寿命化事業を進めます。 (事業費)   ロクハ公園改修費 6,200千円   弾正公園改修費 93,800千円   みずの森改修費 16,244千円   児童公園等改修費 42,118千円</p> <p>【成果目標】 都市公園および児童遊園の修繕・再整備を実施します。</p>	<p><b>重</b></p> <p>④</p> <p>【取組実績】 野路公園および野村公園の整備を行いました。 (事業費) ・野路公園整備費   用地取得 66,984千円           (うち平成27年度予算明許繰越 41,985千円) ・野村公園整備費   体育館建設実施設計業務他 32,737千円           (うち平成27年度予算明許繰越 25,303千円)   用地測量分筆登記他 216千円   用地取得 2,131,734千円           (うち平成27年度予算明許繰越 320,566千円)</p> <p>【成果目標実績】 ・野路公園の用地を取得しました。 ・野村公園体育館等の実施設計を進めるとともに用地を取得しました。</p> <p>⑤</p> <p>【取組実績】 都市公園内の施設の長寿命化事業を進めました。 (事業費)   ロクハ公園改修費 6,199千円   弾正公園改修費 83,467千円   みずの森改修費 4,218千円   児童公園等改修費 30,467千円</p> <p>【成果目標実績】 都市公園および児童遊園の修繕・再整備を実施することができました。</p>
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅地区改良事業等により建設を行った改良住宅については、譲渡による入居者の持ち家化を前提に整備した住宅であるが、譲渡が進まないまま、老朽化による耐用年数を迎えつつあります。</li> <li>・平成26年度に譲渡価格の設定、譲渡手法等の課題を市内部の方向性として整理しました。</li> <li>・平成27年度に譲渡の基本方針について、入居者等への説明や検討・協議を進めました。</li> </ul>	<p>④</p> <p>改良住宅の譲渡に向けて基本方針の策定を進めます。</p>	<p>⑥</p> <p>【取組】 外部の有識者等で構成する草津市改良住宅譲渡審議会を設置し、入居者等で組織する譲渡検討委員会の協議を踏まえて作成した「改良住宅譲渡基本方針(案)」について諮問します。 (事業費 3,932千円)</p> <p>【成果目標】 当該審議会の答申を受け、譲渡の基本方針を策定します。</p>	<p>⑥</p> <p>【取組実績】 入居者等で組織する譲渡検討委員会において、「改良住宅基本方針(案)」について意見交換を行い、所要の改定を行いました。 (事業費 1,420千円)</p> <p>【成果目標実績】 外部有識者による審議会設置に向け「改良住宅譲渡基本方針(案)」について、入居者等と意見交換を重ね、合意形成を進めました。</p>