

《令和4年度 建設部 組織目標の達成状況》

◆目標管理者

技監	東岡 正樹
部長	打田 敏之
理事	生田 英樹
理事	奥山 敏樹

主 令和4年度当初予算概要「主な事業の概要」に関連する項目には、「4. 課題解決に向けた令和4年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	2. 重点目標	3. 目標達成のための取組と成果目標	4. 課題解決に向けた令和4年度の具体的な取組 【年度末実績】
<p>1</p> <p>・主要幹線道路では慢性的な交通渋滞が生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、渋滞緩和や交通アクセスの確保を図るため、主要幹線道路の整備が求められています。</p> <p>・道路施設の老朽化や大規模な災害に備えた道路の適正な管理を行うため、道路法で義務付けられた橋梁や舗装、道路附属物の点検・調査を行い、安全・安心に利用できる道路空間の確保を目的とした修繕事業の効率的な取り組みが必要となっています。</p>	<p>①</p> <p>・主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計画的に進め、早期整備完了を目指します。</p> <p>・草津駅周辺、特に野村運動公園付近における交通混雑の解消のため、大路野村線の整備を進めます。</p> <p>・滋賀県道路整備アクションプログラム2018からの見直しに向け、本市の道路の整備の現況と課題の整理を行い、限られた財源の中で優先的に整備を進めるべき道路について検討します。</p> <p>・道路施設については、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平準化等への方向転換に取り組み、安全・安心に利用できる道路空間を確保するための点検・設計・工事を進めます。</p> <p>・道路照明の適正な維持管理やゼロカーボンシティの推進のため、道路照明のLED化に向けた取組を進めます。</p>	<p>①</p> <p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大江霊仙寺線南笠工区の整備を行います。 (事業費 75,522千円 ※令和3年度予算明許繰越含む) 大路野村線の整備を行います。 (事業費 184,423千円) <p>【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 南笠工区その1区間の工事完了を目指します。 南笠工区その2区間の事業化に向けた取組を進めます。 大路野村線の拡幅整備に向け用地取得を進めます。 <p>②</p> <p>【取組】</p> <p>道路整備計画策定のため、「滋賀県道路整備アクションプログラム」や市の道路状況、基礎調査の結果を踏まえ、優先的に整備を進めるべき道路の検討を進めます。 (事業費 14,607千円)</p> <p>【成果目標】</p> <p>道路整備計画を策定します。</p> <p>③</p> <p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> 市道長寿命化事業を行います。 (事業費 356,048千円 ※令和3年度予算明許繰越含む) 道路LED照明をリース方式で導入します。 (事業費 1,071千円) <p>【成果目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 早期に措置を講ずべき橋梁のうち修繕が完了した橋梁の割合 進捗率 75.9% (令和3年度末:63.0%) 道路LED照明の導入が完了した割合 進捗率 100% 	<p>主</p> <p>①</p> <p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大江霊仙寺線南笠工区その1区間の整備を完了しました。 (事業費 75,522千円) 大路野村線の整備に向けた取組を進めました。 (事業費 2,882千円) <p>【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 南笠工区その1区間の工事を完了し、供用を開始しました。 南笠工区その2区間の事業化に向けた取組を進め、整備方針を決定しました。 大路野村線の拡幅整備に向け用地取得に努め、計画していた用地の協力を得て次年度の取得で調整しました。 <p>②</p> <p>【取組実績】</p> <p>草津市都市計画道路整備プログラムを策定し、優先的に整備すべき道路を位置づけました。</p> <p>また、滋賀県道路整備アクションプログラム2023に平野南笠線他6件の整備計画が位置づけられました。 (事業費 11,726千円)</p> <p>【成果目標実績】</p> <p>都市計画道路整備プログラムを策定しました。</p> <p>主</p> <p>③</p> <p>【取組実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 市道長寿命化事業を進めました。 (事業費 294,773千円) 道路LED照明をリース方式で導入しました。 (事業費 0円) ※年度末まで工期を延長したため、リース費用は発生しませんでした。 <p>【成果目標実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 修繕が完了した橋梁の割合 進捗率 69.0% 道路LED照明の導入が完了した割合 進捗率 100%(一部特殊な照明を除く)
<p>2</p> <p>・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているなか、市内の既設河川や排水路については、河道の土砂堆積などによる通水障害の解消が求められています。</p> <p>・雨水幹線整備については、重点整備による効率的な整備が必要ですが、接続先となる一級河川の整備が進まず、雨水整備計画の支障となっています。</p>	<p>②</p> <p>・令和2年度に総務省が新たに創設した「緊急浚渫推進事業債」を活用し、市内で緊急的に実施する必要がある河川等について、浚渫・樹木伐採等を計画的に実施します。</p> <p>・市内の雨水幹線整備を計画的に進めるとともに、河川・排水路の適切な管理による治水対策を行います。</p>	<p>④</p> <p>【取組】</p> <p>緊急浚渫推進事業債を活用し、通水障害となる浚渫土、樹木等の撤去を行います。 (事業費 20,400千円)</p> <p>【成果目標】</p> <p>市内6河川にて浚渫・伐採に向けた事業を実施します。</p> <p>⑤</p> <p>【取組】</p> <p>雨水幹線の整備を行います。 (事業費 201,507千円 ※令和3年度予算明許繰越含む)</p> <p>【成果目標】</p> <p>事業計画整備面積に対する整備達成率 68.2% (令和3年度末:67.8%)</p>	<p>④</p> <p>【取組実績】</p> <p>通水障害となる浚渫土、樹木等の撤去を行いました。 (事業費 20,264千円)</p> <p>【成果目標実績】</p> <p>市内6河川にて浚渫・伐採を実施しました。</p> <p>⑤</p> <p>【取組実績】</p> <p>雨水幹線の整備を実施しました。 (事業費 121,736千円)</p> <p>※一部工事において、地元等との調整に時間を要し、繰越を行いました。なお、令和5年度の上半期に整備を完了します。</p> <p>【成果目標実績】</p> <p>事業計画整備面積に対する整備率 68.1%</p>

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	
3	<ul style="list-style-type: none"> 市民等のニーズを踏まえた公園・緑地の整備が必要です。 令和7年度の国民スポーツ大会に向けて、草津グリーンスタジアム人工芝等の改修を進める必要があります。 オープンから30年以上が経過し、ロクハ公園プールを取り巻く社会環境の変化や、施設の老朽化が進んでいることから、今後のプール施設のあり方について検討する必要があります。 第3次草津市みどりの基本計画に基づき、「ガーデンシティくさつ」を推進する必要があります。

2. 重点目標	
③	<ul style="list-style-type: none"> 野路公園の整備を進めます。 草津グリーンスタジアム人工芝の改修を進めます。 ロクハ公園プールにおけるあり方検討委員会の基礎資料となる、プール施設の劣化状況を把握するために詳細調査を行います。 ガーデニングの促進や活動団体の育成、支援を進めます。

3. 目標達成のための取組と成果目標	
⑥	<p>【取組】 野路公園の用地取得を進めます。 (事業費:3,000千円)</p> <p>【成果目標】 野路公園用地取得率 90%(令和3年度末:28%)</p>
⑦	<p>【取組】 草津グリーンスタジアム人工芝の改修を行います。 (事業費:106,191千円 ※令和3年度予算明許繰越含む)</p> <p>【成果目標】 施設の安全性に満足する施設等への改修を実施します。</p>
⑧	<p>【取組】 ロクハ公園プールの劣化状況を把握するために詳細調査を行います。 (事業費:17,199千円)</p> <p>【成果目標】 次年度のあり方検討委員会のための基礎資料となる調査を行い、課題整理等を行います。</p>
⑨	<p>【取組】 市内におけるガーデニング活動団体の支援を行います。 (事業費:707千円)</p> <p>【成果目標】 ガーデニング活動参加者延べ人数:524人 (令和3年度:501人)</p>

4. 課題解決に向けた令和4年度の具体的な取組 【年度末実績】	
⑥	<p>【取組実績】 野路公園の用地取得に向けて、地権者や関係者との交渉を進めました。 (事業費 781千円)</p> <p>【成果目標実績】 野路公園用地取得率 28% ※交渉を行いました、用地取得に至りませんでした。</p>
⑦	<p>【取組実績】 草津グリーンスタジアム人工芝の改修工事に着手しました。 (事業費 110,217千円)</p> <p>【成果目標実績】 安全性に満足する施設等の改修を進めました。</p>
⑧	<p>【取組実績】 ロクハ公園プールの劣化状況を把握するために詳細調査を行いました。 (事業費 14,889千円)</p> <p>【成果目標実績】 検討委員会のための基礎資料となる調査を行い、課題整理等を行いました。</p>
⑨	<p>【取組実績】 市内におけるガーデニング活動団体の支援を行いました。 (事業費 692千円)</p> <p>【成果目標実績】 ガーデニング活動参加者延べ人数 762人</p>

4	<ul style="list-style-type: none"> 草津川跡地公園の良好な環境や空間を維持するとともに、新しい生活様式に対応した魅力的な公園運営を行う必要があります。 草津川跡地の未整備区間の公園整備を進めていく必要があります。
---	---

④	<ul style="list-style-type: none"> 区間4について、滋賀県をはじめとした関係機関と連携して整備を進めます。 区間6について、滋賀県や栗東市をはじめとした関係機関と連携して整備を進めます。 区間2、5(ai彩ひろば、de愛ひろば)について、民間ノウハウを生かした指定管理者による管理を行うとともに、草津まちづくり株式会社や園内の店舗事業者、市民活動など、多様な主体が関わる公園運営を行い、にぎわいを創出します。
---	--

⑩	<p>【取組】 区間4JR琵琶湖線草津川トンネルの交差部分の道路拡幅整備を滋賀県とともに進めます。 ※草津市都市再生本部会議関連事項 (事業費 65,277千円)</p> <p>区間6の整備に係る用地取得を栗東市とともに進めます。 ※草津市都市再生本部会議関連事項 (事業費 337,752千円 ※令和3年度予算明許繰越含む)</p> <p>区間6の整備に着手し、実施設計を栗東市とともに進めます。 ※草津市都市再生本部会議関連事項 (事業費 116,928千円)</p> <p>草津川跡地公園について指定管理者による管理を行います。 (事業費 105,600千円)</p> <p>【成果目標】 「草津川跡地の空間整備」に満足している市民の割合 41.9%(令和3年度実績 40.6%)</p>
---	---

⑩	<p>【取組実績】 区間4JR琵琶湖線草津川トンネルの交差部分の道路拡幅工事に滋賀県とともに着手しました。(2箇年工事) (事業費 57,404千円)</p> <p>区間6の整備に係る用地取得を栗東市とともに進め、滋賀県から用地を取得しました。 (事業費 350,045千円)</p> <p>区間6の実施設計に栗東市とともに着手しました。 (事業費 0円)</p> <p>※地元等との調整に時間を要し、令和5年度に繰越したことから、事業費は0円となります。</p> <p>草津川跡地公園において指定管理者による管理により、公園の良好な環境を維持するとともに、公園のオープンスペースを活かした新しい生活様式に対応する取組を市民活動団体や民間事業者等と連携し、にぎわいを創出することができました。 (事業費 105,134千円)</p> <p>【成果目標実績】 「草津川跡地の空間整備」に満足している市民の割合 42.7%</p>
---	---

5	<p>平成30年11月に策定した『(仮称)草津市立プール整備基本計画』の基本方針である「スポーツ環境の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポーツ健康づくりの推進」の実現を図るため、令和7年に開催予定の第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の水泳競技会場として、また、大会後の利活用を見据えて、(仮称)草津市立プールの整備を進めます。</p>
---	--

⑤	<p>令和6年6月の供用開始(予定)に向け、事業者や滋賀県をはじめとする関係機関等と連携しながら、計画的な事業進捗を図ります。</p>
---	---

⑪	<p>【取組】 引き続き、PFI方式により(仮称)草津市立プールの整備を進めます。 引き続き、隣接する県道下笠大路線の付替や周辺道路等の改修工事を進めます。 ※草津市都市再生本部会議関連事項 (事業費 2,645,651千円 ※令和3年度予算明許繰越含む)</p> <p>【成果目標】 PFI方式により建築工事を進めるとともに、県道下笠大路線の付替や周辺道路等の改修工事を進めます。</p>
---	---

⑪	<p>【取組実績】 (仮称)草津市立プールの整備については、建築工事に着手し、整備を進めるとともに、開業準備業務や運営・維持管理業務についても、事業者や関係団体等とともに、施設の供用開始に向けた準備を進めました。</p> <p>県道下笠大路井線の付替については、令和3年度に引き続き、整備を進めるとともに、周辺道路等についても、事業者と契約を締結し改修工事を進めました。 (事業費 901,850千円 ※令和3年度予算明許繰越含む)</p> <p>【成果目標実績】 (仮称)草津市立プールの整備については、PFI事業において、設計業務を完了し、建築工事に着手しました。</p> <p>県道下笠大路井線の付替整備については、令和4年8月末で完了するとともに、周辺道路等の改修工事についても、令和4年度発注分について、令和5年3月末に完了しました。</p>
---	--

