

《 耐震補強・耐震診断 結果一覧表 》

●中学校（対象：6校の校舎および体育館）

平成24年4月1日現在

| 学校名 | 建物棟数 | | 建築年度 | 新耐震 基準以後 | 旧耐震 基準以前 | 耐震診断 完了年度 | 補強工事 完了年度 | Is値 | |
|-------|------|-----|------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 校舎 | 体育館 | | | | | | 補強前 | 補強後 |
| 高穂中学校 | 3 | | S59 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | 1 | | H22 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | S59 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| 草津中学校 | 1 | | S50 | | ○ | H10 | H12 | 0.40 | 0.80 |
| | 1 | | S50 | | ○ | H10 | 補強不要 | 1.09 | — |
| | 2 | | S55 | | ○ | H10 | H12 | 0.30 | 0.77 |
| | 1 | | S58 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | S61 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | S39 | | ○ | H21 (耐力度調査) | H23 (改築完了) | — | — |
| | | 1 | S46 | | ○ | H21 (耐力度調査) | H23 (改築完了) | — | — |
| | 1 | H23 | ○ | | 不要 | — | — | — | |
| 老上中学校 | 2 | | S54 | | ○ | H20 | H22 | 0.19 0.48 | 0.82 0.79 |
| | 1 | | S59 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | S54 | | ○ | H20 | H23 | 0.25 | 0.99 |
| | | 1 | H23 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| 玉川中学校 | 3 | | H4 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | H4 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| 松原中学校 | 1 | | S57 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | 2 | | S60 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | 1 | | S62 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | 2 | | H19 | ○ | | H15 (耐力度調査) | H19 (改築完了) | — | — |
| | 2 | | S49 | | ○ | H9 | H11 | 0.40 | 0.82 |
| | 1 | | S53 | | ○ | H9 | H11 | 0.40 | 0.82 |
| | | 1 | S62 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| 新堂中学校 | 2 | | S55 | | ○ | H20 | H23 | 0.54 0.25 | 0.79 0.71 |
| | 1 | | H61 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | 1 | | H2 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | H6 | ○ | | 不要 | — | — | — |
| | | 1 | S55 | | ○ | H21 | H22 | 0.28 | 1.02 |

| | | |
|--------|----|----|
| 中学校 合計 | 28 | 11 |
|--------|----|----|