

クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 28 年 2 月》

草津市 環境経済部
廃棄物処理施設建設室

主な工事内容 (H28.2)

1 杭工事

事業用地において、工場棟および管理・啓発棟の杭工事を実施しました。(杭工事は、軟弱地盤中にセメント系固化材をスラリー状にしたものを円柱状に注入しながら機械的に攪拌混合し、セメント系固化材の水和反応を利用して地盤中に柱状の固結体を構築したものです。)



2 南側進入路工事

施設へのメインの入口となる南側進入路については、工事の段階から大型重機等の仮設出入口として利用する予定をしています。進入路の幅や強度が不足するため、事前に南側進入路の改修を実施するものです。2月は擁壁の据付や舗装を行い、南側進入路を開放しました。



3 事業用地の様子（前月との比較）

