

中間検査チェックシート

(木造軸組構造)

検査項目	照 合 内 容		工事 監 理 者	検査記録		
				A:目視検査 B:実測検査 C:監理者報告	結果	修正
1 全体形状 および 部材の配置	ア	建築物の形状		A : B : C	適・否	
	イ	柱の配置		A : B : C	適・否	
	ウ	耐力壁の配置		A : B : C	適・否	
	エ	小屋の形状		A : B : C	適・否	
2 基礎	ア	種類の確認		A : B : C	適・否	
	イ	形状、および寸法の確認		A : B : C	適・否	
	ウ	床下換気口の確認		A : B : C	適・否	
	エ	ひび割れの確認		A : B : C	適・否	
3 土台	ア	形状および寸法		A : B : C	適・否	
	イ	アンカーボルト		A : B : C	適・否	
	ウ	火打ち材		A : B : C	適・否	
4 柱	ア	形状および寸法		A : B : C	適・否	
	イ	通し柱		A : B : C	適・否	
	ウ	ホールダウン金物		A : B : C	適・否	
	エ	部材の緊結		A : B : C	適・否	
5 横架材	ア	形状および寸法		A : B : C	適・否	
	イ	中央下部の欠き込み禁止		A : B : C	適・否	
	ウ	部材の緊結		A : B : C	適・否	
6 耐力壁	ア	位置		A : B : C	適・否	
	イ	筋交い	形状および寸法		A : B : C	適・否
			補強金物		A : B : C	適・否
			欠き込み禁止		A : B : C	適・否
	ウ	壁材	厚さ		A : B : C	適・否
壁材の釘止め				A : B : C	適・否	
7 床組	ア	大引または根太の形状または寸法		A : B : C	適・否	
	イ	火打ち材		A : B : C	適・否	
	ウ	剛性床		A : B : C	適・否	
8 小屋組	ア	母屋、垂木の形状および寸法ならびに部材の緊結		A : B : C	適・否	
	イ	振れ止め		A : B : C	適・否	
9 その他	ア	地盤面からの床高さ		A : B : C	適・否	
	イ	防腐および防蟻措置		A : B : C	適・否	
	ウ			A : B : C	適・否	
<p>工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。</p>						
工事監理者への指摘事項等			中間検査	合格 不合格 合格保留	後続工程	可 不可

検査項目	照 合 内 容	工 事 監 理 者	検査記録	
			A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告	結果 修正
1 全体形状 および 部材の配置	ア 建築物の形状		A : B : C	適・否
	イ 柱の配置		A : B : C	適・否
	ウ 耐力壁の配置		A : B : C	適・否
	エ 小屋の形状		A : B : C	適・否
2 使用材料	ア 木材および合板の種類		A : B : C	適・否
	イ 緊結金物		A : B : C	適・否
3 基礎	ア 種類の確認		A : B : C	適・否
	イ 形状および寸法の確認		A : B : C	適・否
	ウ 床下換気口の確認		A : B : C	適・否
	エ ひび割れの確認		A : B : C	適・否
4 床構面	ア 根太の形状、寸法および配置		A : B : C	適・否
	イ 開口部補強		A : B : C	適・否
	ウ 耐力壁下根太補強		A : B : C	適・否
	エ 転び止め		A : B : C	適・否
	オ 床材の釘止め		A : B : C	適・否
5 耐力壁	ア 位置		A : B : C	適・否
	イ たて枠の配置		A : B : C	適・否
	ウ 隅角部および交差部の補強		A : B : C	適・否
	エ 頭つなぎ		A : B : C	適・否
	オ まぐさおよびまぐさ受け		A : B : C	適・否
	カ 壁材の釘止め		A : B : C	適・否
	キ ホールダウン金物		A : B : C	適・否
6 小屋組	ア 垂木の形状および寸法		A : B : C	適・否
	イ 垂木つなぎ		A : B : C	適・否
	ウ 垂木およびトラスの緊結		A : B : C	適・否
	エ 振れ止め		A : B : C	適・否
7 その他	ア 地盤面からの床高さ		A : B : C	適・否
	イ 防腐および防蟻措置		A : B : C	適・否
	ウ		A : B : C	適・否

工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。
 なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。

工事監理者への指摘事項等	中間検査	合格	不合格	合格保留	後続工程	可	不可