

《 耐震補強・耐震診断 結果一覧表 》

●小学校（対象：13校の校舎および体育館）

平成24年4月1日現在

学校名	建物棟数		建築年度	新耐震 基準以後	旧耐震 基準以前	耐震診断 完了年度	補強工事 完了年度	Is値	
	校舎	体育館						補強前	補強後
志津小学校	2		S47		○	H16	H20	0.34	0.83
	2		S53		○	H16	H20	0.29	0.81
	2		H22	○		H18 (耐力度調査)	H22 (改築完了)	—	—
	1		H11	○		不要	—	—	—
		1	H2	○		不要	—	—	—
志津南小学校	3		S62	○		不要	—	—	—
	1		H2	○		不要	—	—	—
		1	S62	○		不要	—	—	—
草津小学校	3		S44		○	H16	H18	0.30 0.67	0.80、0.84
	1		S48		○	H16	H18	0.67	0.80
	1		H19	○		H16 (耐力度調査)	H19 (改築完了)	—	—
		1	S54		○	H20	H23	0.33	0.77
草津第二小学校	3		S48		○	H8	H11	0.24	0.72、0.74
	1		S53		○	H8	H11	0.57	0.94
		1	S48		○	H8	H11	0.24	0.74
渋川小学校	3		H15	○		不要	—	—	—
		1	H15	○		不要	—	—	—
矢倉小学校	1		S53		○	H12	H15	0.25	0.78
	1		H15	○		不要	—	—	—
		1	S53		○	H12	H15	0.25	0.83
老上小学校	2		S47		○	H19	H21	0.58	0.82
	1		S48		○	H19	H21	0.67	0.78
	2		S49		○	H19	H21	0.58	0.79
	1		H21	○		不要	—	—	—
	1		H22	○		不要	—	—	—
		1	S54		○	H20	H23	0.44	0.77
玉川小学校	3		S52		○	H10	H16	0.24、0.45、 0.50	0.76、0.77、 0.86
	1		S56		○	H10	H16	0.45	0.77
		1	S52		○	H10	H16	0.24	0.86
南笠東小学校	2		H1	○		不要	—	—	—
	1		H8	○		不要	—	—	—
		1	H1	○		不要	—	—	—

《 耐震補強・耐震診断 結果一覧表 》

●小学校（対象：13校の校舎および体育館）

平成24年4月1日現在

山田小学校	1		S48		○	H17	H20	0.33	0.80	
	1		S49		○	H17	H20	0.33	0.80	
	1		S49		○	H17	補強不要	0.78	—	
	1		S49		○	H17	H21	0.10	0.90	
	1		S53		○	H17	H20	0.53	0.84	
	1		S56		○	H17	補強不要	0.81	—	
	1		H20	○		不要	—	—	—	
		1		S49		○	H17	H21	0.10	0.90
		1		S49		○	H17	補強不要	0.78	—
笠縫小学校	1		S34		○	H20	H22	0.15	0.70	
	2		S43		○	H9	H10	0.33	0.74	
	2		S48		○	H9	H10	0.24	0.77	
	2		S51		○	H9	H10	0.28	0.83	
	1		H11	○		不要	—	—	—	
		1		S54		○	H9	補強不要	1.13	—
笠縫東小学校	3		S53		○	H19	H21 H22	0.30 0.29	0.81 0.82	
	1		S53		○	H19	H21	0.39	0.71	
	1		S59	○		不要	—	—	—	
		1		S53		○	H19	H22	0.29	0.82
常盤小学校	2		S47		○	H8	H12	0.19	0.71	
	1		S54		○	H8	補強不要	0.80	—	
	1		S63	○		不要	—	—	—	
	1		H10	○		不要	—	—	—	
		1		S54		○	H8	H12	0.26	0.79

小学校 合計	64	14
--------	----	----