

# クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 28 年 3 月》

草津市 環境経済部  
廃棄物処理施設建設室

## 主な工事内容 (H28.3)

### 1 杭工事

2月に引き続き、事業用地において、工場棟および管理・啓発棟の杭工事を実施しました。(杭工事は、軟弱地盤中にセメント系固化材をスラリー状にしたものを円柱状に注入しながら機械的に攪拌混合し、セメント系固化材の水和反応を利用して地盤中に柱状の固結体を構築したものです。)



### 2 山留工事

地下掘削にあたり、掘削の側面を保護して周囲地盤の崩壊や土砂の流出を防止するために山留工事を実施しました。



### 3 タイヤ洗浄設備

ダンプトラック等が工事現場から搬出する前の、タイヤに付着した土砂の洗浄状況。



### 4 事業用地の様子（前月との比較）

