

# クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 28 年 1 月》

草津市 環境経済部  
廃棄物処理施設建設室

## 主な工事内容 (H28. 1)

### 1 事業用地の構造物撤去

事業用地は、これまでグラウンドとして利用してきました。グラウンドとして利用していた時の構造物を撤去しました。

【撤去したもの】

トイレ・浄化槽、グラウンド透水管、掲揚台、キックボード、キュービクル  
フェンス、樹木・・・など



撤去前 写真



撤去後 写真

## 2 南側進入路工事

施設へのメインの入り口となる南側進入路（橋）については、工事の段階から大型重機等の仮設出入口として利用を予定しています。進入路の幅や強度が不足するため、事前に南側進入路（橋）の架け替えを実施するものです。1月は南側進入路の基礎部分の柱状改良工事を実施しました。

（柱状改良工事とは、軟弱地盤中にセメント系固化材をスラリー状にしたものを円柱状に注入しながら機械的に攪拌混合し、セメント系固化材の水和反応を利用して地盤中に柱状の固結体を構築し、地盤を補強する工事）



柱状改良工事 写真

## 3 仮設事務所設置

工事業者の作業員等が利用するための現場仮設事務所を設置しました。



仮設事務所設置 写真

## その他の話題 (H28.1)

### 工事中の安全を祈願して (安全祈願祭):H28.1.27

平成28年2月からの本体工事着手に向けて、川崎重工業㈱【工事業者】の主催で、工事の安全祈願祭が実施されました。工事関係者、地域住民、地元議員、市職員など約30名が出席し、工事中の安全について祈願しました。



安全祈願祭の様子 写真