

中間検査チェックシート C5表(プレキャスト鉄筋コンクリート造)

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

検査項目		照 合 内 容		工事監理者	検 査 記 録			
					A：目視検査 B：実測検査 C：監理者報告	結果	修正	
1	全体形状 および 部材の配置	ア	建築物の平面形状		A：B：C	適・否		
		イ	プレキャスト部材の配置		A：B：C	適・否		
2	プレキャスト 部材	ア	部材の形状、寸法		A：B：C	適・否		
		イ	製作材料の品質		A：B：C	適・否		
		ウ	鉄筋、型枠の加工・組立		A：B：C	適・否		
		エ	コンクリート打設状況		A：B：C	適・否		
		オ	養生、脱型およびひび割れ防止対策等		A：B：C	適・否		
		カ	コンクリートの所要強度		A：B：C	適・否		
		キ	プレストレスの導入		A：B：C	適・否		
		ク	製品出荷時の品質確認検査		A：B：C	適・否		
		3	組立・建方	ア	組立・建方の精度		A：B：C	適・否
イ	接合部の仕様、接合状況				A：B：C	適・否		
ウ	継手部分の検査				A：B：C	適・否		
エ	ひび割れ、破損の有無				A：B：C	適・否		
4	現場施工部分	ア	鉄 筋	部材の形状、寸法		A：B：C	適・否	
				鉄筋の径、配置等		A：B：C	適・否	
				継手位置、定着長さ、フック等		A：B：C	適・否	
				かぶり厚		A：B：C	適・否	
		イ	型 枠	各部の寸法		A：B：C	適・否	
				せき板、支保工等の設置状況		A：B：C	適・否	
				型枠内の清掃、異物の除去		A：B：C	適・否	
5	その他	ア			A：B：C	適・否		
		イ			A：B：C	適・否		
		ウ			A：B：C	適・否		
		エ			A：B：C	適・否		
※ 工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。 なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。								
工事監理者への 指摘事項等	中間検査	合格・不合格・合格保留	後続工程	可・不可	工事監理者名(検査立会者)			