

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	4291000092	ロクハ浄水場新館耐震補強工事	草津市追分南四丁目	浄水場施設	JFEエンジニアリング(株)大阪支店	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号	平成29年11月20日	1,128,235,392 円	平成29年11月20日 ~ 令和2年3月23日	①沈殿池流出管の施工について、埋設電線管等が密集し掘削により浄水処理に影響を及ぼす恐れがあることが判明し、管更生工法に変更する必要が生じたため。 ②貫通配管の施工が困難であることが判明し、表洗ポンプの設置箇所、配管据付経路を変更する必要が生じたため。 ③薬品沈殿池1系・急速ろ過池5号池について、漏水が確認され、止水工を行う必要が生じたため。 ④薬品沈殿池1系について、高圧洗浄後に壁面の凹凸が著しいことが確認され、平滑にする下地処理工を行う必要が生じたため。
							令和元年9月13日	1,208,360,680 円	平成29年11月20日 ~ 令和2年3月23日	
2	4291000092	ロクハ浄水場新館耐震補強工事	草津市追分南四丁目	浄水場施設	JFEエンジニアリング(株)大阪支店	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号	平成29年11月20日	1,128,235,392 円	平成29年11月20日 ~ 令和2年3月23日	①薬品沈殿池2系・流出渠、急速ろ過池1・4号池・流出渠・捨水渠について、漏水が確認され、止水工を行う必要が生じたため。 ②急速ろ過池フランジ蓋が著しく腐食していることが判明し、更新が必要となったため。 ③薬品沈殿池2系について、高圧洗浄後に壁面の凹凸が著しいことが確認され、平滑にする下地処理工を行う必要が生じたため。 ④薬品沈殿池外壁について、高圧洗浄後に漏水、脆弱部及び欠損部が確認され、補修を行う必要が生じたため。 ⑤仮設管布設にあたり、既設物と干渉することが判明し、雨水排水溝の復旧が必要となったため。
							令和2年3月16日	1,249,512,780 円	平成29年11月20日 ~ 令和2年3月23日	
3	4301000046	新草津川左岸2-1号雨水整備他工事	草津市青地町	土木	佐山水道工業(株)	草津市草津町1457番地	平成30年8月1日	41,854,266 円	平成30年8月1日 ~ 平成31年2月28日	①受注者との設計照査・協議により、次期工事に引継ぐボックスカルバートの仮閉塞が必要となったため。 ②地元住民との協議により、う回路の安全対策の追加が必要となったため。
							令和元年5月29日	44,150,400 円	平成30年8月1日 ~ 令和1年5月31日	
4	4301000073	野路矢橋線他配水管更新工事	草津市野路二丁目他	水道施設	コテラ設備(株)	草津市木川町372番地の1	平成30年10月15日	61,695,000 円	平成30年10月15日 ~ 令和元年5月31日	他埋設管が支障となり、本設配管計画を変更したため。
							令和元年5月31日	65,233,080 円	平成30年10月15日 ~ 令和元年5月31日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
5	4301000126	草公下北山田町汚水整備工事(その2)	草津市北山田町	土木	(株)岸本工業	草津市矢橋町638-2	平成31年1月11日	81,043,146 円	平成31年1月11日 ~ 令和元年7月12日	①資材置き場として公共用地を使用したことに伴い、減額が生じたため。 ②立坑位置の変更により施工延長の変更が生じたため。またこれに伴い、不測の日数を要したことから、工期延伸の必要が生じたため。 ③公共汚水柵の設置希望位置に変更が生じたため。
							令和元年7月4日	83,425,680 円	平成31年1月11日 ~ 令和元年8月30日	
6	4301000139	志那地区農道舗装工事	草津市志那町	舗装	(株)エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	平成31年2月6日	17,027,928 円	平成31年2月6日 ~ 令和元年5月10日	違法駐車防止のため車止めを設置したため。
							令和元年5月8日	17,096,400 円	平成31年2月6日 ~ 令和元年5月10日	
7	4301000140	草津川跡地(区間R1)下水道整備工事	草津市草津一丁目他	土木	(株)ケイエス	草津市青地町714番地の2	平成31年2月18日	2,379,834 円	平成31年2月18日 ~ 平成31年3月31日	①関係機関と調整を行った結果、防止柵工を追加する必要が生じたため。 ②施工を行ったところ、地下から不測の構造物が出てきたことから、撤去する必要が生じたため。
							令和元年8月23日	2,890,080 円	平成31年2月18日 ~ 令和元年8月30日	
8	4311-002	高穂中学校駐輪場解体他工事(建築)	草津市追分七丁目	建築	ゆうあい建設(株)	草津市志那町733-5	令和元年5月21日	87,395,000 円	令和元年5月21日 ~ 令和元年10月21日	令和2年度の学級増が見込まれており、本工事の対象範囲内で追加工事の必要が生じたため。
							令和元年10月10日	98,415,900 円	令和元年5月21日 ~ 令和2年3月19日	
9	4311-003	草公下北山田町汚水整備工事(2工区)	草津市北山田町	土木	(有)竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和元年5月28日	125,927,340 円	令和元年5月28日 ~ 令和2年2月28日	①公共用地の使用に伴い減額するもの。 ②設計照査に対して調査した結果、変更するもの。 ③立坑築造に支障となる上水道管を移設するもの。 ④地元調整結果より立坑位置および推進延長を変更するもの。
							令和2年1月9日	127,713,300 円	令和元年5月28日 ~ 令和2年2月28日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
10	4311-006	市内小中学校マンホールトイレ設置工事	草津市大路二丁目他	管	佐山水道工業(株)	草津市草津町1457番地	令和元年5月10日	22,680,000 円	令和元年5月10日 ~ 令和元年9月27日	①出入口から駐車場までがインターロッキング舗装になっており土砂運搬の影響で沈下する恐れがあるため養生が必要になるため。 ②マンホールトイレ設置場所より既存の埋設配管が出てきたためマンホールトイレ設置場所の変更(掘削工事の追加)が必要になるため。 ③アスファルトの下より現在使用中と思われる給水管のバルブBOXが劣化した状態が出てきたためバルブBOXを新品へ取替が必要になるため。 ④マンホールトイレ設置後の防護コンクリート打設範囲に既設排水樹が地面の下(GL-100mm)より出てきたためマンホール蓋の嵩上げが必要になるため。
							令和元年9月17日	23,211,360 円	令和元年5月10日 ~ 令和元年9月27日	
11	4311-007	野路矢橋線他道路整備工事	草津市野路二丁目他	土木	東洋道路(株)	草津市穴村町390番地1	令和元年5月24日	109,380,370 円	令和元年5月24日 ~ 令和2年2月20日	①国道協議により工事を追加したもの。 ②地元要望により舗装範囲を追加したもの。
							令和2年1月28日	111,056,000 円	令和元年5月24日 ~ 令和2年2月20日	
12	4311-010	高穂中学校駐輪場解体他工事(電気)	草津市追分七丁目	電気	駒井電気工事(株)	草津市穴村町532-2	令和元年5月22日	37,840,000 円	令和元年5月22日 ~ 令和元年10月15日	①埋設配管経路の変更に伴い、アスファルト舗装切断および撤去処分の必要が生じたため。 ②埋設排水管と体育館電源用配管の干渉により、体育館電源配管配線の迂回工事の必要が生じたため。 ③既設地中埋設管の劣化により、グラウンド用放送室の配管配線工事に変更が生じたため。
							令和元年10月7日	39,735,300 円	令和元年5月22日 ~ 令和元年10月15日	
13	4311-011	高穂中学校駐輪場解体他工事(機械)	草津市追分七丁目	管	(株)早瀬水道	草津市草津町2012	令和元年5月28日	20,458,625 円	令和元年5月28日 ~ 令和元年10月15日	①配管接続箇所の変更に伴い、埋設配管経路の変更が生じたため。 ②埋設配管経路の変更に伴い、追加工事の必要が生じたため。 ③埋設配管経路の変更に伴い、防火水槽補給水配管の更新の必要が生じたため。
							令和元年10月7日	30,690,000 円	令和元年5月28日 ~ 令和元年10月15日	
14	4311-013	野村公園歩行者空間他整備工事	草津市野村三丁目	土木	(株)K-works	滋賀県草津市川原町299-5	令和元年5月24日	2,570,994 円	令和元年5月24日 ~ 令和元年7月26日	①雨水排水施設に変更が生じたため。 ②仮設柵の延長増、並びに駐車場樹設置の変更が生じたため。
							令和元年7月17日	2,997,000 円	令和元年5月24日 ~ 令和元年7月26日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
15	4311-014	草公下北山田町汚水整備工事(1工区)	草津市北山田町	土木	(株)フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和元年6月7日	153,712,900 円	令和元年6月7日	令和2年2月28日	試掘箇所数および流用土判定試験費を追加変更する必要が生じたため。
							令和2年2月25日	154,062,700 円	令和元年6月7日	令和2年2月28日	
16	4311-015	市営住宅屋根改修工事	草津市木川町他	建築	(株)千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和元年6月6日	121,770,000円	令和元年6月6日	～ 令和元年12月27日	以下のため。 ①菰原団地1号棟の工事取止め ②波板張替面積の数量変更 ③野地板張替面積の数量変更 ④小庇外装材のアスベスト調査の追加 ⑤小庇コンクリート片剥落改修の追加 ⑥野地板キャップ取付けの追加 ⑦縦樋孔プレート取付けの追加 ⑧小庇防水修繕の追加 ⑨水切り金物撤去新設の追加 ⑩縦樋排水管改修の追加 ⑪入居者増築物撤去復旧または撤去処分の追加 ⑫入居者残置物撤去処分の追加 ⑬アンテナ撤去新設の数量変更 ⑭ブースターまたは分配器設置の追加
							令和元年12月19日	125,051,300円	令和元年6月6日	～ 令和元年12月27日	
17	4311-020	草公下片岡町マンホールポンプ設置工事	草津市片岡町	機械器具	イワキ・モリタニ電工(株)滋賀営業所	草津市西洪川1丁目16番43号	令和元年6月10日	11,110,000 円	令和元年6月10日	～ 令和元年10月31日	①門扉設置工の減およびグレーチングの設置を行う必要が生じたため。 ②支障物件が確認され、電気・通信ケーブルを浅層埋設する必要が生じたため。 ③舗装復旧厚を変更する必要が生じたため。
							令和元年10月25日	11,454,300 円	令和元年6月10日	～ 令和元年10月31日	
18	4311-021	草公下片岡町他汚水整備工事	草津市片岡町他	土木	光舗道建設(株)	草津市南草津三丁目1番地1	令和元年6月18日	111,061,170 円	令和元年6月18日	～ 令和2年2月28日	①資材置き場として公共用地を使用したことに伴い、減額が生じたため。 ②地元調整の結果、施工延長を増やすため。
							令和元年11月27日	115,208,500 円	令和元年6月18日	～ 令和2年2月28日	
19	4311-021	草公下片岡町他汚水整備工事	草津市片岡町他	土木	光舗道建設(株)	草津市南草津三丁目1番地1	令和元年6月18日	111,061,170 円	令和元年6月18日	～ 令和2年2月28日	①公共汚水樹設置希望位置に変更が生じたため。 ②既設舗装厚が設計と異なることが判明したため。 ③地元との協議の結果、公共汚水樹設置工を減らすため。
							令和2年2月26日	115,498,900円	令和元年6月18日	～ 令和2年2月28日	
20	4311-022	新草津川左岸第4排水区雨水整備工事	草津市東矢倉三丁目他	土木	(株)早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和元年6月14日	120,445,380 円	令和元年6月14日	～ 令和2年2月28日	①家屋調査の追加が必要となったため。 ②設計照査の結果、追加工種が生じたため。 ③他企業埋設管の移設遅延により本工事工期を延伸する必要が生じたため。
							令和2年2月27日	121,946,000 円	令和元年6月14日	～ 令和2年5月29日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
21	4311-022	新草津川左岸第4排水区 雨水整備工事	草津市東矢倉三丁目他	土木	(株)早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和元年6月14日	120,445,380 円	令和元年6月14日 ~ 令和2年2月28日	①当初予定していた舗装工およびフェンスについて、協議の結果不要となったため。 ②交通誘導員の配置について、減員可能な工種が確認されたため。
							令和2年3月25日	119,194,900 円	令和元年6月14日 ~ 令和2年5月29日	
22	4311-023	橋岡町他下水道蓋長寿命 命化工事	草津市橋岡町他	土木	(株)新興	草津市矢橋町228-1	令和元年6月10日	11,452,155 円	令和元年6月10日 ~ 令和元年10月11日	①交通誘導員(検定合格者)の配置を行うこととなったため。 ②現地調査に基づき、マンホール調整高さおよび交換箇所数の変更が生じたため。
							令和元年10月9日	11,603,900 円	令和元年6月10日 ~ 令和元年10月11日	
23	4311-027	松原中学校武道館大規模 改造他工事(電気)	草津市下笠町	電気	西本電気工事(株)	草津市木川町451番地	令和元年6月24日	26,015,000 円	令和元年6月24日 ~ 令和2年1月6日	①既存図面に記載のない埋設配線が発見され、撤去・移設が必要となったため。 ②所轄消防署との協議の結果、少量危険物保管庫への照明設置が必要となったため。 ③中学校との協議の結果、工事期間中の仮設更衣室への照明設置が必要となったため。
							令和元年12月25日	27,049,000 円	令和元年6月24日 ~ 令和2年1月6日	
24	4311-028	山田小学校外壁改修他 工事(建築)	草津市北山田町	建築	丸正建設	草津市木川町372番地	令和元年6月24日	44,067,240 円	令和元年6月24日 ~ 令和元年9月30日	度重なる降雨により工期延長の必要が生じたため。
							令和元年9月25日	45,342,000 円	令和元年6月24日 ~ 令和元年10月15日	
25	4311-031	山田小学校外壁改修他 工事(機械)	草津市北山田町	管	佐山水道工業(株)	草津市草津町1457番地	令和元年6月27日	23,738,400 円	令和元年6月27日 ~ 令和元年9月30日	受水槽設置予定箇所にガスバルブ・ガス配管が埋設されており、ガスバルブ・ガス配管の迂回工事を行う必要が生じたため。
							令和元年9月20日	24,075,360 円	令和元年6月27日 ~ 令和元年9月30日	
26	4311-036	桜ヶ丘二丁目他下水道蓋 長寿命命化工事	草津市桜ヶ丘二丁目他	土木	(株)エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	令和元年7月3日	18,404,045 円	令和元年7月3日 ~ 令和元年10月31日	設計照査を受け、調査した結果、マンホール調整高さ、施工範囲の変更およびストレートアスファルト注入工の追加について変更する必要が生じたため。
							令和元年10月25日	18,775,900 円	令和元年7月3日 ~ 令和元年10月31日	
27	4311-038	笠縫東こども園整備工事	草津市平井三丁目	建築	丸正建設	草津市木川町372番地	令和元年7月8日	37,618,130 円	令和元年7月8日 ~ 令和元年11月5日	①床コンクリート内配管配線迂回工事の追加が必要となったため。 ②台風の影響により、ポリカ波板が品薄となり、通常の納期より1か月程度遅れたため。
							令和元年11月5日	37,955,500 円	令和元年7月8日 ~ 令和元年11月15日	
28	4311-041	草津第二保育所屋根他 改修工事(建築)	草津市草津町	建築	(株)奥村工務店	草津市山寺町1196番地	令和元年7月11日	46,750,000円	令和元年7月11日 ~ 令和元年10月25日	乳児室の隣に沐浴室を設置することに伴い、工事の安全かつ施設の適正な運営管理を行うため、工期延長の必要が生じたため。
							令和元年10月1日	47,540,900円	令和元年7月11日 ~ 令和元年11月22日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
29	4311-044	山手幹線配水管更新他工事	草津市岡本町他	水道施設	(株)フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和元年7月11日	55,168,850 円	令和元年7月11日 ~ 令和2年2月28日	①県の道路事業の変更に伴い、不断水ストッパー工、不断水割T字管の追加を要するため。 ②配水管更新箇所の新設延長を変更するため。 ③道路事業との調整により、施工延長を変更するため。また、道路工事との工程調整を要し工期延長が必要となったため。
							令和2年2月28日	59,362,600 円	令和元年7月11日 ~ 令和2年3月23日	
30	4311-048	矢倉小学校他プール専用付属室改修工事	草津市矢倉二丁目他	防水	(株)クスケン	蒲生郡竜王町薬師1173-13	令和元年7月11日	17,776,000 円	令和元年7月11日 ~ 令和元年10月11日	①外部足場を設置し、調査を行った結果、施工予定数量の変更が生じたため。 ②登下校時の工事施工を制限したことにより、交通誘導員の配置に変更が生じたため。 ③施設管理者の指示より、工事関係車両の駐車場の場所に変更が生じたため。
							令和元年10月4日	18,626,300 円	令和元年7月11日 ~ 令和元年10月11日	
31	4311-051	笠縫小学校非構造部材改修工事	草津市上笠一丁目	建築	守建設(株)	草津市東矢倉三丁目41番18号	令和元年7月19日	57,618,000 円	令和元年7月19日 ~ 令和元年11月21日	主な要因として設備機器等の天井コンクリートスラブへの固定が既設工事では実施済と判明したことに伴い当該工事から取りやめが生じたため。
							令和元年11月21日	55,713,900 円	令和元年7月19日 ~ 令和元年11月21日	
32	4311-052	上笠四丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市上笠四丁目他	土木	東洋ヘッジ(株)	草津市上笠四丁目2番28号	令和元年7月16日	18,626,685 円	令和元年7月16日 ~ 令和元年11月22日	①施工に先立ち実施した調査結果に基づき、マンホール調整高を変更する必要が生じたため。 ②土地所有者との協議により工期を延期する必要が生じたため。
							令和元年11月22日	18,722,000 円	令和元年7月16日 ~ 令和2年3月13日	
33	4311-052	上笠四丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市上笠四丁目他	土木	東洋ヘッジ(株)	草津市上笠四丁目2番28号	令和元年7月16日	18,626,685 円	令和元年7月16日 ~ 令和元年11月22日	地元調整の結果、更新対象のマンホール蓋を変更するため。
							令和2年2月20日	18,005,900 円	令和元年7月16日 ~ 令和2年3月26日	
34	4311-052	上笠四丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市上笠四丁目他	土木	東洋ヘッジ(株)	草津市上笠四丁目2番28号	令和元年7月16日	18,626,685 円	令和元年7月16日 ~ 令和元年11月22日	施工に先立ち実施した調査結果に基づき、マンホール調整高を変更する必要が生じたため。
							令和2年3月23日	18,148,900 円	令和元年7月16日 ~ 令和2年3月26日	
35	4311-055	狼川河川公園配水管整備工事	草津市野路東七丁目	水道施設	(有)ナカガワ	滋賀県草津市川原町140-3	令和元年8月2日	5,489,000 円	令和元年8月2日 ~ 令和元年12月13日	①試掘結果に伴い配水管土被りを浅くすることで、土工数量および土留め支保工が減となるため。 ②国道の道路管理者と現地立会を行った結果、舗装本復旧断面を変更するため。
							令和元年12月9日	5,280,000 円	令和元年8月2日 ~ 令和元年12月13日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
36	4311-058	上笠北6号線路肩改良工事	草津市上笠一丁目	土木	(株)システムガイア	滋賀県草津市南笠東三丁目20-44	令和元年7月31日	13,543,200 円	令和元年7月31日 ~ 令和元年11月29日	①支障物件の撤去・移設が必要となったため。 ②地元調整に伴う安全対策に伴い、交通誘導員の必要人員が増加したため。
							令和元年11月25日	14,199,900 円	令和元年7月31日 ~ 令和元年11月29日	
37	4311-066	(仮称)玉川認定こども園 既存施設整備工事(機械)	草津市野路九丁目	管	(有)オカダ設備	草津市南笠東四丁目8番64-1号	令和元年8月21日	12,430,000円	令和元年8月21日 ~ 令和2年2月26日	①給水管およびガス管の埋設状況を調査したところ、現状の埋設深さでは新設の側溝と干渉してしまうことが判明したため、既設給水管およびガス管の深位置への盛替えおよびルート変更が必要となったため。 ②保育室の給排気ダクト用の貫通穴を、窓上の垂れ壁に設ける予定だったが、天井解体工事完了後に現場を確認したところ、垂れ壁高さがダクトを施工するために必要な穴径以下であり、貫通穴を設けることができず、ルートを変更する必要が生じたため。 ③増築棟と小学校プールの上に側溝とフェンスが設置されることに伴い、設置個所の給水管・ガス管、中継ポンプ槽の配線配管の埋設状況を調査したところ、現状の埋設深さでは側溝およびフェンス基礎と干渉してしまうことが判明したため、既設給水管およびガス管の深位置への盛替えが必要となったため。 ④トイレ内の既設排水管等の撤去を行ったところ、汚水、雑排水共に排水主管が鋳鉄管で施工されていることが判明。教具庫の土間下もこの鋳鉄管が通っており、既設流用が可能か満水試験を実施したところ漏水が見られたことから、教具庫の埋設配管についてもやり替えが必要となったため。
							令和2年2月17日	13,429,900円	令和元年8月21日 ~ 令和2年2月26日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
38	4311-068	新草津川左岸4-1号雨水整備工事	草津市追分五丁目	土木	(株)大同	草津市岡本町17番地の1	令和元年8月21日	42,459,285 円	令和元年8月21日 ~ 令和2年2月28日	①到達立坑周辺の試掘を実施した結果、想定と異なる位置にガス本管が埋設されていることが判明し、立坑位置を変更する必要が生じたため。 ②管路法線変更により、既設用水管が干渉して管材の吊下ろしに支障が生じ、一部の既設用水管の一時撤去・復旧が必要となったため。 ③地中に支障となる不明コンクリート構造物が発見され、撤去が必要となったため。 ④地元関係者と協議を行った結果、予定内容の施工を見送る必要が生じたため。
							令和2年2月19日	40,190,700 円	令和元年8月21日 ~ 令和2年2月28日	
39	4311-069	平野草津線配水管更新他工事	草津市野路四丁目他	水道施設	(株)大同	草津市岡本町17番地の1	令和元年8月21日	39,591,255 円	令和元年8月21日 ~ 令和2年3月19日	①試掘結果より、既設配水管とガス管が近接しており、仮設配管を変更するため。 ②河川課工事が繰越となり、配水管移設も繰越が必要となったため。
							令和2年3月12日	35,785,200 円	令和元年8月21日 ~ 令和2年5月29日	
40	4311-071	草津町配水管更新工事	草津市草津町	水道施設	(株)山協	草津市草津町1458番地1	令和元年9月5日	68,836,350 円	令和元年9月5日 ~ 令和2年2月28日	①現場事務所として公共用地を使用したため。 ②本設配管計画を変更したため。 ③給水管接続方法を変更したため。
							令和2年2月20日	66,663,300 円	令和元年9月5日 ~ 令和2年2月28日	
41	4311-072	大津守山近江八幡線配水管更新工事	草津市北山田町他	水道施設	(有)竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和元年9月3日	109,816,520 円	令和元年9月3日 ~ 令和2年2月10日	既設配水管の止水において、不断水ストッパー工の追加を要するため。
							令和2年2月6日	119,337,900 円	令和元年9月3日 ~ 令和2年3月27日	
42	4311-072	大津守山近江八幡線配水管更新工事	草津市北山田町他	水道施設	(有)竜王興産	草津市矢橋線649番地の11	令和元年9月3日	109,816,520 円	令和元年9月3日 ~ 令和2年2月10日	①既設配水管の土被りが設計と異なっていたため。 ②管理者から植栽復旧、舗装本復旧の指示があったため。 ③警察、道路管理者との再協議により、施工時間帯の変更を行うため。
							令和2年3月25日	125,360,400 円	令和元年9月3日 ~ 令和2年3月27日	
43	4311-074	西大路列草児童遊園他再整備工事	草津市西大路町他	造園	竹村造園	滋賀県草津市青地町574番地	令和元年8月27日	3,369,300 円	令和元年8月27日 ~ 令和元年11月29日	①受注者と現場立会を行った結果、抜根を追加するため。 ②町内会長と現場立会を行った結果、雨水排水施設を変更するため。
							令和元年11月25日	3,595,900 円	令和元年8月27日 ~ 令和元年11月29日	
44	4311-075	草津三丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市草津三丁目他	土木	(株)シンセイコンストラクション	滋賀県草津市草津町1452-11	令和元年8月30日	22,371,250 円	令和元年8月30日 ~ 令和元年12月27日	①舗装厚の変更が生じたため。 ②マンホール調整高の変更が生じたため。 ③昼間施工から夜間施工への変更が生じたため。
							令和元年12月26日	21,749,200 円	令和元年8月30日 ~ 令和元年12月27日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
45	4311-076	新草津川左岸2-1号雨水整備他工事	草津市青地町	土木	(株)加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和元年9月10日	37,694,800 円	令和元年9月10日 ~ 令和2年2月28日	①受注者からの設計照査協議により、内容の追加変更が必要となったため。 ②埋戻土の土質試験を行った結果、碎石埋戻しが必要となったため。 ③市道を横断する既設水路の一部布設替について、現地施工条件を照査した結果、終日通行止規制に伴う交通誘導員の増員が必要となったため。 ④既設接続水路の接続方法の検討に不測の期間を要し、工期延期が必要となったため。
							令和2年2月26日	39,420,700 円	令和元年9月10日 ~ 令和2年3月26日	
46	4311-079	新草津川北線道路整備工事	草津市東草津二丁目	土木	(株)マルユー建設	草津市野村8丁目7番10号	令和元年9月9日	6,290,460 円	令和元年9月9日 ~ 令和元年12月20日	公安協議の結果、安全対策の実施が必要となったため。
							令和元年12月17日	6,318,400 円	令和元年9月9日 ~ 令和元年12月20日	
47	4311-080	草公下穴村町汚水整備工事	草津市穴村町	土木	(株)システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和元年9月12日	23,681,295 円	令和元年9月12日 ~ 令和元年12月20日	試掘結果より既設圧送管の配管が当初想定と異なっていたため。
							令和元年12月20日	23,843,600 円	令和元年9月12日 ~ 令和元年12月20日	
48	4311-081	南笠西中央線道路整備工事	草津市南笠東一丁目	土木	(株)松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和元年9月17日	9,934,210 円	令和元年9月17日 ~ 令和2年1月15日	着工前に確認出来なかったコンクリート構造物が地中に埋設されていたため。
							令和2年2月18日	10,114,500 円	令和元年9月17日 ~ 令和2年2月28日	
49	4311-083	木川町狭あい道路拡幅整備工事	草津市木川町	土木	(株)翔栄	草津市矢橋町字中ノ沢405番地	令和元年9月20日	17,235,955 円	令和元年9月20日 ~ 令和2年2月28日	①工事着工後、沿線地権者より土地の寄付による申し出があったことから、側溝の位置変更を行う必要が生じたため。 ②舗装工事を実施するにあたり土質試験の結果、路床安定処理改良の添加量の増量が必要となったため。
							令和2年2月25日	17,703,400 円	令和元年9月20日 ~ 令和2年2月28日	
50	4311-086	草公下下寺町他汚水整備工事	草津市下寺町他	土木	(有)竜王興産	滋賀県草津市矢橋町649番地の11	令和元年9月26日	79,009,700 円	令和元年9月26日 ~ 令和2年2月28日	①公共用地の使用に伴う減額するもの。 ②設計照査に対して調査した結果、試掘工を追加変更するもの。 ③推進工における支障物を回避するため管底高を変更するもの。 ④関係機関との協議より、人孔種類、人孔位置の変更および工期を延伸するもの。
							令和2年2月26日	79,028,400 円	令和元年9月26日 ~ 令和2年3月19日	
51	4311-087	下笠町他舗装本復旧合併工事	草津市下笠町他	舗装	東洋道路(株)	草津市穴村町390番地1	令和元年9月26日	41,630,875 円	令和元年9月26日 ~ 令和2年1月31日	草津市建設工事の積算疑義申立て手続きに関する取扱要領に基づくもの。
							令和元年10月4日	41,707,600 円	令和元年9月26日 ~ 令和2年1月31日	
52	4311-087	下笠町他舗装本復旧合併工事	草津市下笠町他	舗装	東洋道路(株)	草津市穴村町390番地1	令和元年9月26日	41,630,875 円	令和元年9月26日 ~ 令和2年1月31日	①施工範囲を追加したため。 ②資材置場として公共用地を使用したため。
							令和2年1月29日	42,480,900 円	令和元年9月26日 ~ 令和2年1月31日	
53	4311-089	草津川跡地擁壁他補修工事	草津市草津一丁目他	土木	(株)K-Works	滋賀県草津市川原町299-5	令和元年9月24日	1,275,241 円	令和元年9月24日 ~ 令和2年1月31日	①現地確認を行った結果、補修箇所の変更が必要となったため。 ②関係者と調整を行った結果、移設方法が変更となったため。
							令和元年12月23日	1,360,700 円	令和元年9月24日 ~ 令和2年1月31日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
54	4311-092	西渋川二丁目他舗装本復旧合併工事	草津市西渋川二丁目他	舗装	三国工業(株)	草津市笠山二丁目1番9号	令和元年9月30日	33,017,710 円	令和元年9月30日	～	令和2年1月31日	①舗装本復旧における段差解消に伴い、上下水道蓋の高さ調整を追加したため。 ②想定していた既設舗装厚と異なっており、舗装処分および不陸修正を追加したため。
							令和2年1月28日	34,851,300 円	令和元年9月30日		令和2年1月31日	
55	4311-095	改良住宅電気引込み改修工事	草津市木川町他	電気	宝泉イーサービス(株)	草津市東矢倉三丁目1番1号	令和元年9月24日	2,695,000 円	令和元年9月24日	～	令和2年1月31日	電気引込みの集約工事について、当初引込みの集約を希望していた入居者の多くから、工事直前に集約工事不要との申し出があり、工事件数が大幅に減少したため、それに伴う設計変更および工事請負費減が生じたもの。
							令和2年1月9日	1,866,700 円	令和元年9月24日	～	令和2年1月31日	
56	4311-096	名神西線舗装補修工事	草津市岡本町他	舗装	(株)千商	草津市南笠東三丁目20番地44号	令和元年10月7日	24,914,582 円	令和元年10月7日	～	令和2年2月10日	①自発光式道路舗の劣化が進行しており、交換の必要があるため。 ②受注者との協議の結果、安全の確保のため、交通誘導員を増員するため。
							令和2年1月31日	26,255,900 円	令和元年10月7日	～	令和2年2月10日	
57	4311-097	公園フェンス設置工事	草津市上笠五丁目他	造園	(株)竹川造園	草津市笠山三丁目12番18号	令和元年10月4日	4,028,200 円	令和元年10月4日	～	令和2年1月31日	設計照査に伴いフェンス施工延長を変更したため。
							令和2年1月24日	3,578,300 円	令和元年10月4日	～	令和2年1月31日	
58	4311-098	草津駅下笠線他歩道改良工事	草津市野村二丁目	土木	卯田建設(株)	草津市木川町870番地の1	令和元年10月11日	17,589,000円	令和元年10月11日	～	令和2年2月20日	積算システムの不具合による金額変更が生じたため。
							令和元年11月8日	16,709,000円	令和元年10月11日	～	令和2年2月20日	
59	4311-098	草津駅下笠線他歩道改良工事	草津市野村二丁目	土木	卯田建設(株)	草津市木川町870番地の1	令和元年10月11日	17,589,000円	令和元年10月11日	～	令和2年2月20日	工事の施工範囲を延長し、事業の進捗を図るため。
							令和元年12月26日	17,523,000円	令和元年10月11日	～	令和2年2月20日	
60	4311-099	矢橋2-1号雨水整備他工事	草津市矢橋町	土木	佐山水道工業(株)	草津市草津町1457番地	令和元年10月10日	76,736,000 円	令和元年10月10日	～	令和2年3月19日	①隣接地への浸水するリスクを回避するためバイパス水路を設置する必要が生じたため。 ②現地地盤の土質試験を行った結果、路床安定処理のおよび基礎工の追加が必要となったため。 ③土留め工法の再検討を行った結果、柱列改良式土留めを採用することとなったため。 ④土質試験の結果、埋め戻しに土質改良が必要であることが確認されたため。 ⑤附帯工の追加協議に不測の期間を要し、工期延期が必要となったため。
							令和2年3月18日	89,738,000 円	令和元年10月10日	～	令和2年3月27日	
61	4311-100	志那中町他舗装本復旧工事	草津市志那中町他	舗装	(株)K-works	草津市川原町299-5	令和元年10月1日	8,391,042 円	令和元年10月1日	～	令和2年2月10日	①道路管理者との協議により、歩道の舗装構成を変更したため。 ②想定していた既設舗装厚に差異があることから、殻処分の増、及び下層路盤を追加したため。
							令和2年2月3日	8,620,700 円	令和元年10月1日	～	令和2年2月10日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
62	4311-101	大路幼稚園解体工事	草津市大路二丁目	建築	堀田擴工務店	草津市下笠町1489	令和元年10月15日	35,306,480円	令和元年10月15日 ~ 令和2年2月14日	地中より図面に記載のない杭が発見され、当初の予定数量より増加した杭の撤去を行うため。
							令和2年2月3日	36,181,200円	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月13日	
63	4311-102	市内河川改修工事	草津市穴村町他	土木	(株)K-works	草津市川原町299番地5	令和元年10月15日	9,344,071円	令和元年10月15日 ~ 令和2年2月28日	①施工箇所に隣接する水路の床が大規模に空洞化していることが判明し、当該箇所の水路改修を実施する必要が生じたため。 ②水の切回し・堆積土の撤去を行ったところ、一部区間で既に床打ちがなされている事が判明し、施工範囲の変更が必要となったため。 ③地元関係者との調整の結果、施工内容を追加する必要が生じたため。
							令和2年2月21日	8,614,100円	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月24日	
64	4311-103	草公下志那中町他汚水整備工事	草津市志那中町他	土木	東洋道路(株)	滋賀県草津市穴村町390番地の1	令和元年10月15日	40,677,219円	令和元年10月15日 ~ 令和2年2月28日	①本工事で公共汚水柵を設置する必要が生じたため。 ②試掘調査の結果、人孔位置、圧送管との接続材料の変更および工期を延伸するもの。
							令和2年2月28日	41,387,500円	令和元年10月15日 ~ 令和2年3月19日	
65	4311-104	山寺町配水管移設工事	草津市山寺町	水道施設	コテラ設備(株)	滋賀県草津市木川町372番地の1	令和元年10月18日	35,718,100円	令和元年10月18日 ~ 令和2年2月28日	①敷き鉄板の設置を要するため。 ②廃止配水管撤去工の減長、オーバーフロー管撤去工の追加を要するため。
							令和2年2月26日	36,851,100円	令和元年10月18日 ~ 令和2年2月28日	
66	4311-105	道路照明灯LED化改修工事	草津市野路一丁目他	電気	村岡通信建設(株)	草津市矢橋町2075-1	令和元年10月15日	17,017,000円	令和元年10月15日 ~ 令和2年2月28日	設計照査の結果、修繕実施箇所を振り替える必要が生じたため。
							令和2年2月25日	17,099,500円	令和元年10月15日 ~ 令和2年2月28日	
67	4311-107	追分南四丁目配水管移設工事	草津市追分南四丁目	水道施設	(株)井上水道工業所	滋賀県草津市草津町1515番地の6	令和元年10月21日	9,724,000円	令和元年10月21日 ~ 令和2年1月10日	試掘結果に伴い配水管計画を変更したため。
							令和元年12月23日	9,295,000円	令和元年10月21日 ~ 令和2年1月10日	
68	4311-109	(仮称)常盤認定こども園保育室建築工事(建築)	草津市志那中町	建築	守建設(株)	草津市東矢倉三丁目41番18号	令和元年11月5日	83,996,000円	令和元年11月5日 ~ 令和2年3月16日	現地確認を行った結果、木の根を撤去するために、道路側溝およびアスファルト舗装の撤去・復旧が必要となったため。
							令和2年2月6日	85,758,200円	令和元年11月5日 ~ 令和2年3月23日	
69	4311-110	環境衛生センターグラウンド防球ネット等整備工事	草津市新堂町	体育施設	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和元年10月30日	7,740,865円	令和元年10月30日 ~ 令和2年3月19日	①グラウンドへの侵入防止策としてフェンスの設置を追加したため。 ②土砂流出対策として集水柵の設置を追加したため。
							令和2年2月12日	7,884,800円	令和元年10月30日 ~ 令和2年3月19日	
70	4311-111	野路南98号線舗装工事	草津市野路町	舗装	(株)K-Works	滋賀県草津市川原町299-5	令和元年11月5日	5,165,017円	令和元年11月5日 ~ 令和2年2月28日	公安委員会との協議、立会の結果、区画線、縁石に変更が生じたもの及び、舗装計画高の変更に伴う土砂の処分と、地中に埋まっていたコンクリートの処分が増加したため。
							令和2年2月27日	5,717,800円	令和元年11月5日 ~ 令和2年2月28日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
71	4311-112	新堂中学校横公園整備工事	草津市新堂町	造園	(株)山田園芸	草津市下笠町179	令和元年11月11日	26,048,000 円	令和元年11月11日 ~ 令和2年3月19日	<p>①設計図書の照査結果をふまえ、植栽支柱の種類および土舗装の下層路盤材料の変更、ベンチ基礎工の追加が必要となったため。</p> <p>②当初排水計画では水が滞留する恐れがあり、集水桝および排水管の設置、排水管の延長変更が必要となったため。</p> <p>③撤去を想定していた舗装止めが存在せず、撤去を取り止めたため。</p> <p>④道路管理者との協議により、一部の舗装構成を歩道対応から車道対応に変更する必要が生じたため。</p> <p>⑤防草効果向上のため、防草シートの布設面積の増加および布設箇所の表土の鋤取り、整地をおこなう必要が生じたため。</p>
							令和2年3月13日	26,290,000 円	令和元年11月11日 ~ 令和2年3月19日	
72	4311-115	(仮称)常盤認定こども園保育室建築工事(電気)	草津市志那中町	電気	松田電気(株)	草津市新堂町59番地6	令和元年11月8日	7,194,000円	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月16日	<p>①園から保育運営面や安全面を考慮して、外壁や渡り廊下などへの照明器具の追加と保育室や廊下などでのコンセントの追加要望があり、取付けと配線敷設が必要となったため。</p> <p>②保育室の物入は当初扉付きは1か所であったが、園児の安全を考慮し、園より追加で物入に扉を設置する要望があり、扉付にすることで、物入が保育室とは別の部屋となることから、感知器の設置が必要となったため。</p> <p>③園の意向により、電気時計の使用を止めて、今後は一般の時計を使用するため、電気時計の取付けと配線敷設を取り止めるもの。</p>
							令和2年3月3日	7,441,500円	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月16日	
73	4311-116	下笠橋補強工事	草津市下笠町他	土木	東洋ヘッジ(株)	草津市上笠四丁目2番28号	令和元年11月15日	20,614,627 円	令和元年11月15日 ~ 令和2年3月13日	<p>①河川管理者と再協議した結果、「ふとんかご」の追加等が生じたため。</p> <p>②工事受注者が、施工計画を立てたところ、重建設機械分解組立輸送費が減をする必要が生じたため。</p> <p>③当初計画の施工時水位より現況水位が高いこと等から、築堤の法尻部の保護として、大型土のうの追加が生じたため。</p> <p>④当初計画の施工時水位より現況水位が高いこと等から、工程に遅れが生じ、工期の延期が生じたため。</p>
							令和2年3月11日	25,196,600 円	令和元年11月15日 ~ 令和2年3月31日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
74	4311-121	草津四丁目他下水道蓋 長寿命化工事	草津市草津四丁 目他	土木	深尾建設(株)	滋賀県草津市木川町 396番地の1	令和元年11月18日	25,011,536 円	令和元年11月18日 ~ 令和2年2月28日	①施工に先立ち実施した調査結果に基づき、マンホール調整高を変更する必要が生じたため。 ②マンホール高さの調整にあたり現場打ち人孔の頂版を作り直す必要が生じたため。
							令和2年2月27日	25,571,700 円	令和元年11月18日 ~ 令和2年2月28日	
75	4311-124	下寺東6号線道路整備工 事	草津市下寺町	土木	(株)K-works	草津市川原町299-5	令和元年11月20日	9,954,989 円	令和元年11月20日 ~ 令和2年3月13日	①当該工事沿いの耕作者等に事前説明した結果、畦畔復旧は不要となったため。 ②工事着手した結果、当初計画していた農業用水管の埋設位置が異なっていたことから、農業用水管撤去・布設延長等の変更が生じたため。 ③土質試験を行った結果、所定の強さを得るために当初計画していた固化材添加量を変更する必要が生じたため。
							令和2年3月10日	10,300,400 円	令和元年11月20日 ~ 令和2年3月13日	
76	4311-125	下物下笠山田線配水管 更新他工事	草津市下笠町他	水道施設	(株)加藤建設工業	草津市青地町875番 地の9	令和元年11月22日	27,592,730 円	令和元年11月22日 ~ 令和2年3月19日	①試掘結果から、一体化されていると想定していた既設管が取外し可能であることがわかり、本設配管を変更するため。 ②下水道工事で施工される人孔位置の変更に伴い、本設配管を変更するため。 ③防護コンクリートの撤去を追加変更するため。
							令和2年3月16日	28,240,300 円	令和元年11月22日 ~ 令和2年3月19日	
77	4311-131	草公下東草津三丁目他 面整備工事	草津市東草津三 丁目他	土木	(株)山協	草津市草津町1458番 地1	令和元年12月3日	34,990,835 円	令和元年12月3日 ~ 令和2年3月25日	①各埋設管理者との協議により、試掘工およびガイドパイプ設置工を追加変更するため。 ②設計照査により、推進工法を変更するため。 ③上水道管の移設工を追加変更するため。 ④電気ケーブルが当初想定していた位置と異なることから、M-2立坑位置を変更するため。また、このことから工期を延伸するため。
							令和2年3月19日	37,763,000 円	令和元年12月3日 ~ 令和2年4月30日	
78	4311-132	玉川中学校駐輪場増設 工事	草津市野路東三 丁目	建築	(有)森美装	草津市矢橋町1817-3	令和元年12月6日	13,706,000 円	令和元年12月6日 ~ 令和2年2月28日	掘削を行ったところ、当初設計にないコンクリート構造物が埋没しており、撤去処分する予定数量に変更が生じたため。
							令和2年2月21日	14,319,800 円	令和元年12月6日 ~ 令和2年3月13日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
79	4311-136	南笠西中央線他道路整備工事	草津市南笠町	土木	(株)竹川造園	草津市笠山三丁目12番18号	令和2年1月7日	14,234,000 円	令和2年1月7日 ~ 令和2年3月27日	①公安委員会と再協議した結果、区画線工等の変更および道路線の追加が生じたため。 ②南笠会館前の乗入れ口について、地元調整した結果、乗入れ口の変更が生じたため。 ③南草津プリムタウン土地区画整理事業と調整した結果、舗装工の施工範囲の変更が生じたため。 ④試験掘削結果等により、管渠工と側溝工の計画高の変更が生じたため。
							令和2年3月26日	14,888,500 円	令和2年1月7日 ~ 令和2年3月27日	
80	4311-142	志那中6号線橋梁改修工事	草津市志那中町	土木	(株)K-works	草津市川原町299-5	令和元年12月23日	11,858,319 円	令和元年12月23日 ~ 令和2年3月13日	①軟弱地盤対策のため、工期延期のため。 ②側溝の高低差解消のため影響範囲の復旧増、仕様の変更のため。
							令和2年3月9日	12,041,700 円	令和元年12月23日 ~ 令和2年3月30日	
81	4311-145	市内保育等施設安全対策工事(北工区)	草津市内一円	交通安全施設	びわこ舗道(株)	草津市野路町467番地の24	令和元年12月25日	8,984,613 円	令和元年12月25日 ~ 令和2年3月19日	①舗装の劣化が進行しており、グリーンベルトの塗直しをする上で、舗装補修範囲を変更したため。 ②公安委員会および地元協議の結果を踏まえ、当該箇所の区画線数量を変更したため。
							令和2年3月17日	10,776,700 円	令和元年12月25日 ~ 令和2年3月19日	
82	4311-146	市内保育等施設安全対策工事(南工区)	草津市内一円	交通安全施設	びわこ舗道(株)	草津市野路町467番地の24	令和元年12月25日	8,665,844 円	令和元年12月25日 ~ 令和2年3月19日	①公安委員会より、車幅明示のため、車道の反対側の区画線についても設置するよう指示があり、区画線数量を変更したため。 ②公安委員会および地元協議の結果を踏まえ、当該箇所の区画線数量を変更したため。
							令和2年3月17日	9,046,400 円	令和元年12月25日 ~ 令和2年3月19日	
83	4311-148	公園施設ハザード判定対応工事	草津市内一円	造園	(株)松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和2年1月10日	10,924,045 円	令和2年1月10日 ~ 令和2年3月23日	①横断防止柵の修繕について、当初計画のビームパイプだけでなく支柱も腐食していたので、併せて支柱も交換する必要が生じたため。 ②①と連続する区間において、同様に腐食した横断防止柵が存置していたので、撤去するため。 ③遊具の配置計画を再考した結果、安全領域内の樹木の伐採等が必要となったため。 ④③に伴い工期を延伸する必要が生じたため。
							令和2年3月18日	11,442,200 円	令和2年1月10日 ~ 令和2年3月27日	
84	4311-149	志那中町配水管移設工事	志那中町	水道施設	(有)金子組	草津市青地町1024-8	令和2年1月7日	3,190,000 円	令和2年1月7日 ~ 令和2年3月13日	既設配管撤去時に同じルートで新設配管を布設した方が工期短縮につながる事が判明したため。
							令和2年3月30日	2,877,600 円	令和2年1月7日 ~ 令和2年3月30日	

平成31年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
85	4311-155	神保ヶ町1号橋改修工事	草津市木川町	土木	(株)マルユ-建設	草津市野村8丁目7-10	令和2年1月9日	7,257,800 円	令和2年1月9日 ~ 令和2年3月27日	①地元協議による施工方法変更。 ②堆積土砂の撤去、入れ替えが必要なことが判明したため。 ③施工方法変更に伴う検討、協議に時間を要したため。
							令和2年3月27日	7,894,700 円	令和2年1月9日 ~ 令和2年4月22日	