

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
1	4311-022	新草津川左岸第4排水区雨水整備工事	草津市東矢倉三丁目他	土木	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和元年6月14日 令和2年5月25日	120,445,380 円 120,638,100 円	令和元年6月14日 ~ 令和2年2月28日 令和元年6月14日 ~ 令和2年5月29日	交通誘導員の配置について、変更の必要が生じたため。
2	4311-069	平野草津線配水管更新他工事	草津市野路四丁目他	水道施設	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	令和元年8月21日 令和2年5月22日	39,591,255 円 36,348,400 円	令和元年8月21日 ~ 令和2年3月19日 令和元年8月21日 ~ 令和2年5月29日	・試掘結果より、埋設管の土被りが想定と異なっていたことから、本設配管を変更するため。 ・消火栓使用時に濁水等が起こらないように仮設管を追加するため。 ・視覚障害者誘導標示の復旧を追加するため。
3	4311-085	北山田町配水本管更新工事	草津市北山田町	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和元年9月24日 令和2年4月28日	126,090,195 円 130,050,800 円	令和元年9月24日 ~ 令和2年4月30日 令和元年9月24日 ~ 令和2年4月30日	①資材置場として公共用地を使用したため。 ②一部区間において、交通規制の方法、施工時間帯を変更したため ③既設配水管の土被りが設計と異なっていたため。 ④防護コンクリートの撤去、処分が発生したため。
4	4311-131	草公下東草津三丁目他面整備工事	草津市東草津三丁目他	土木	株式会社山協	草津市草津町1458番地1	令和元年12月3日 令和2年4月23日	34,990,835 円 38,220,600 円	令和元年12月3日 ~ 令和2年3月25日 令和元年12月3日 ~ 令和2年4月30日	公共汚水樹位置に変更が生じたため。
5	4311-139	草津クリアホール空調設備改修工事	草津市野路六丁目	管	美松電気株式会社栗東営業所	栗東市出庭2135番地1	令和2年1月9日 令和2年7月7日	111,586,200 円 111,669,800 円	令和2年1月9日 ~ 令和2年7月31日 令和2年1月9日 ~ 令和2年7月31日	試運転中に既設配管の漏水が発見されたことから、変更が生じたもの。
6	4311-157	(仮称)草津市第二学校給食センター造成工事	草津市集町他	土木	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和2年2月18日 令和2年8月18日	53,755,680 円 59,543,000 円	令和2年2月18日 ~ 令和2年8月21日 令和2年2月18日 ~ 令和2年8月21日	①建築(建屋)設計の内容変更に伴い、擁壁工の延長および構造寸法の変更、仮設コルゲートフリューム設置工を追加変更するもの ②受注者による設計照査に対し、契約約款第18条第2項に基づき調査を行った結果より、下記の項目について変更するもの ・ブロック塀の撤去・復旧工の追加 ・既存構造物撤去工の追加 ・公共汚水樹撤去設置工の1箇所減 ・自由勾配側溝の寸法変更、延長追加

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
7	4311-161	草津クリアホールトイレ改修工事 (建築)	草津市野路六丁目	建築	株式会社吉田工務店	草津市野村四丁目9番17号	令和2年3月17日	29,201,700 円	令和2年3月17日 ~ 令和2年7月8日	①アスベスト含有調査追加 ②発電機2機追加 ③仮設の変更 ④天井吊ボルト撤去取りやめ、 既存利用に変更 ⑤便所壁タイル撤去処分取り止 め ⑥天井裏敷設グラスウール撤 去処分追加 ⑦スラブ解体撤去追加 ⑧面台幅変更 ⑨壁塗装改修追加 ⑩天井点検口 ⑪旧労務単価・旧技術者単価に 基づく契約を新労務単価・新技 術者単価に基づく契約に変更す するため
							令和2年7月7日	29,749,500 円	令和2年3月17日 ~ 令和2年7月8日	
8	4311-162	草津クリアホールトイレ改修工事 (機械)	草津市野路六丁目	管	株式会社 山協	草津市草津町1458番地1	令和2年3月23日	27,203,000 円	令和2年3月23日 ~ 令和2年7月8日	①洗面カウンターの仕様変更 ②旧労務単価・旧技術者単価に 基づく契約を新労務単価・新技 術者単価に基づく契約に変更す ため。
							令和2年6月25日	27,865,200 円	令和2年3月23日 ~ 令和2年7月8日	
9	4311-163	草津クリアホールトイレ改修工事 (電気)	草津市野路六丁目	電気	西本電気工事株式会社	草津市木川町451番地	令和2年3月24日	7,480,000 円	令和2年3月24日 ~ 令和2年7月8日	図面表記のない施工上障害と なる埋設配線が発見され、迂回 工事が必要となったため。
							令和2年7月7日	7,885,900 円	令和2年3月24日 ~ 令和2年7月8日	
10	4311-164	志津まちづくりセンター整備工事 (機械)	草津市青地町	機械	株式会社藤尾設備工業 所	草津市追分二丁目16番16号	令和2年3月16日	45,100,000円	令和2年3月16日 ~ 令和3年2月12日	・隣接の田で稲作に必要な農業 用水のための仮設用水管が必要 となるため。 ・利用者が安全に施設を利用し ていただくために仮舗装が必要 となるため。
							令和3年2月9日	46,548,700円	令和2年3月16日 ~ 令和3年2月12日	
11	4311-165	志津まちづくりセンター整備工事 (電気)	草津市青地町	電気	宝泉イーサービス株式会 社	草津市東矢倉三丁目1番1号	令和2年3月10日	33,220,000円	令和2年3月10日 ~ 令和3年2月12日	・既設引込線が新施設の基礎 工事の支障となることから迂回 工事が必要となるため。 ・消防署からの指導により工作 室等に感知器の設置が必要と なるため。 ・新たな事業等に伴い各部屋に LAN挿口の追加。 ・引込柱の設置予定位置が道 路の拡幅予定範囲であることが 判明したことにより変更が必要 になるため。 ・引込柱の変更後の設置位置 が屋外灯の設置位置と重複す ることにより変更が必要になる ため。 ・公共工事設計労務単価の運 用に係る特例措置の対応が必要 となるため。
							令和3年2月8日	33,908,600円	令和2年3月10日 ~ 令和3年2月12日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
12	4311-166	改良住宅分離適合工事	草津市木川町他	建築	丸正建設	草津市木川町372番地	令和2年3月26日	30,008,000 円	令和2年3月26日 ~ 令和2年9月7日	<ul style="list-style-type: none"> ○宮前団地 ・PC版小口塗膜防水から軒天新設に変更 ・巾木無収縮モルタル増打ち+水切り新設+塗膜防水からモルタル刷毛引きに変更 ・雨水樹撤去新設を追加 ・鉄骨用無収縮モルタル増打ち取止め ・屋根雨養生を追加 ・軽量鉄骨壁下地+現場発泡ウレタンから木下地+ポリスチレンフォームに変更 ・カーポート撤去を追加 ・CBt100からt120に変更 ・ウインドエアコン設置を追加 ・砂利敷きを追加 ○菰原団地 ・アスファルトシングル葺取止め、陸屋根防水仕上+一部板金葺きに変更 ・切妻サイディング張り取止め ・アルミ製建具取止め、サイディング仕上に変更 ・内装工事取止め ・既設鉄骨小屋組み撤去処分を追加 ・土間コンクリート復旧取止め、CB6段から1段に変更 ○西草津団地4-5.6 ・PC版小口塗膜防水から軒天新設に変更 ・巾木無収縮モルタル増打ち+水切り新設+塗膜防水からモルタル刷毛引きに変更 ・雨水樹撤去新設を追加 ・鉄骨用無収縮モルタル増打ち取止め ・屋根雨養生を追加 ・軽量鉄骨壁下地+現場発泡ウレタンから木下地+ポリスチレンフォームに変更 ・カーポート撤去を追加 ・CBt100からt120に変更 ・空調和設備脱着を追加 ・砂利敷きを追加 ・プレハブ物置設置期間を変更 ○西草津団地4-10.11 ・PC版小口塗膜防水から軒天新設に変更 ・巾木無収縮モルタル増打ち+水切り新設+塗膜防水からモルタル刷毛引きに変更 ・隙間閉塞措置・ヒル樹設置を追加 ・雨水樹撤去新設を追加 ・鉄骨用無収縮モルタル増打ち取止め ・増築物撤去復旧を追加 ・屋根雨養生を追加 ・内装改修1面から4面に変更 ・軽量鉄骨壁下地+現場発泡ウレタンから木下地+ポリスチレンフォームに変更 ・CBt100からt120に変更 ・増築物撤去処分から復旧に変更 ・ウインドエアコン設置を追加 ・増築物波板張替え範囲・樋施工範囲を変更 ・砂利敷きを追加 ・プレハブ物置設置期間を変更 ○西木川団地 ・空調和設備固定方法を変更 ・巾木塗膜防水から下地調整材C-1仕上に変更 ・ネットフェンスからメッシュフェンスに変更 ・波板張替えを追加 ・外部コンセント復旧を追加
							令和2年9月7日	32,891,100 円	令和2年3月26日 ~ 令和2年9月7日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
13	4311-167	草津市処分場覆土造成工事	草津市御倉町	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和2年3月23日	62,138,967 円	令和2年3月23日 ~ 令和2年9月30日	①労務単価上昇に伴う、契約金額の変更のため。 ②仮設進入路の既設道路側溝破損防止および場内の地耐力不足解消のために鉄板敷設置・撤去工の追加。 ③流用土判定、試掘による改良厚の確認、改良材添加量配合試験の結果に伴い安定処理数量を変更。 ④盛土用の搬入土について現場内に集積所を設けることにより土砂等の積込・運搬を追加。 ⑤ボックスカルバート埋設部について地耐力測定方法の変更。また地耐力を測定した結果、現地盤が必要地耐力を満たしていなかったことから、安定処理工を追加。 ⑥現場条件の変動による池の水(廃アルカリ)の運搬処理量の変更。
							令和2年9月1日	78,756,700 円	令和2年3月23日 ~ 令和2年9月30日	
14	4311-167	草津市処分場覆土造成工事	草津市御倉町	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和2年3月23日	62,138,967 円	令和2年3月23日 ~ 令和2年9月30日	①ガス抜き管理設工の追加。 ②受注者との協議による設計変更に伴う盛土・張コンクリート・側溝・土質試験費・現場事務所借地料減額の変更。
							令和2年9月29日	79,489,300 円	令和2年3月23日 ~ 令和2年9月30日	
15	4311-168	庁舎食堂改修工事	草津市草津三丁目	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和2年3月27日	11,872,300 円	令和2年3月27日 ~ 令和2年6月30日	①グリストラップ(排水ため柵)閉鎖方法変更 ②天井鋼製下地吊りボルト撤去新設取りやめ ③レストランと厨房間の鉄筋コンクリート造の壁撤去後の処理方法変更 ④空調エアコンダクト接続部分外れによる追加工事 ⑤OAフロア設置範囲の増加
							令和2年6月10日	13,060,300 円	令和2年3月27日 ~ 令和2年6月30日	
16	5021-004	下笠伊佐々第一橋・下笠橋補修工事	草津市下笠町	橋梁上部	ジェイテック株式会社滋賀営業所	守山市浮気町4番地の5	令和2年5月29日	38,236,000 円	令和2年5月29日 ~ 令和2年11月30日	①設計照査の結果、当初設計を変更する必要が生じたため。 ②既設橋梁の塗膜含有量・溶出量試験をした結果、有害物質が検出されたことから、安全衛生保護具等を追加する必要が生じたため。 ③橋面排水の機能復旧として、舗装打ち換えおよび排水設備設置を追加する必要が生じたため。
							令和2年11月27日	41,399,600 円	令和2年5月29日 ~ 令和2年12月14日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
17	5021-006	新草津川左岸第4排水区雨水整備工事	草津市東矢倉三丁目	土木	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和2年6月1日	172,106,880 円	令和2年6月1日 ~ 令和3年2月26日	①現地条件の相違による立坑径、工法変更、一部接続構造の変更が生じたため。 ②地元調整に伴い、家屋調査の追加、誘導員配置の変更が生じたため。
							令和3年2月19日	180,477,000 円	令和2年6月1日 ~ 令和3年2月26日	
18	5021-011	老上中学校配膳室増築工事	草津市矢橋町	建築	株式会社津田工務店滋賀	草津市東矢倉一丁目5番32号	令和2年7月9日	97,050,800円	令和2年7月9日 ~ 令和3年1月8日	接続予定の既設給水管からの多量の錆の漏出により、給水管の改修工事を追加変更するもの。
							令和2年12月18日	99,070,400円	令和2年7月9日 ~ 令和3年1月8日	
19	5021-015	(仮称)笠縫認定こども園整備工事(機械)	草津市上笠一丁目	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和2年6月25日	16,500,000 円	令和2年6月25日 ~ 令和3年3月19日	①既設トイレの排水管を新設屋外排水管に接続するにあたり、屋外給排水管の敷設深さ変更が必要となったため。 ②建築工事における天井改修の工法変更に伴い、空調設備・換気設備改修が不要となったため。
							令和3年3月5日	15,681,600 円	令和2年6月25日 ~ 令和3年3月19日	
20	5021-017	市営住宅屋根改修工事	草津市木川町他	建築	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和2年7月6日	130,268,688円	令和2年7月6日 ~ 令和3年2月5日	①野地板撤去範囲変更に伴う外装工事の追加(六ノ坪団地3-1、3-2) ②増築物下地補強の追加(東木川団地7、8、六ノ坪団地3-8) ③裏側テラス鉄骨柱根巻きの追加(東木川団地8) ④小庇ひび割れ処理の追加(東木川団地11-2)
							令和3年2月1日	131,345,500円	令和2年7月6日 ~ 令和3年2月5日	
21	5012-018	市内小中学校マンホールトイレ設置工事	草津市上笠一丁目他	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和2年6月30日	14,740,000 円	令和2年6月30日 ~ 令和2年10月23日	草津中学校において設置工事に際し試掘調査を行ったところ、設置場所に電気配線が埋設されており、当初の設置位置では設置できないことから、設置場所、設置方法の検討が必要となるため。 なお、これに伴い約40日の工期延長が必要となるため。
							令和2年9月7日	15,261,400 円	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月30日	
22	5012-018	市内小中学校マンホールトイレ設置工事	草津市上笠一丁目他	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和2年6月30日	14,740,000 円	令和2年6月30日 ~ 令和2年10月23日	①マンホールトイレ設置場所で試掘調査・測量を行ったところ、地中に電気配線が埋設されており設計どおりの位置では設置できないことから、マンホールトイレの設置方向を変更するもの ②既存樹木・花壇の撤去 ③アスファルト舗装
							令和2年11月25日	15,936,800 円	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月30日	
23	5021-019	西矢倉三丁目配水管更新工事	草津市西矢倉三丁目	水道施設	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和2年6月22日	82,341,809 円	令和2年6月22日 ~ 令和3年1月29日	①公共用地の使用に伴い、借地料を減額したため。 ②試掘箇所を追加したため。 ③仮設・本設配管および給水接続方法を変更したため。 ④交通誘導員の人数を変更したため。 ⑤既設舗装版厚を変更したため。
							令和3年1月21日	82,035,800 円	令和2年6月22日 ~ 令和3年1月29日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
24	5021-023	下水道総合地震対策工事(その1)	草津市東矢倉二丁目 他	土木	株式会社翔栄	草津市矢橋町字中ノ沢405番地	令和2年6月22日	18,667,583 円	令和2年6月22日	～	令和2年12月1日	事前調査の結果、施工箇所の減および内副管復旧に使用する材料の変更が生じたため。
							令和2年11月19日	16,930,100 円	令和2年6月22日	～	令和2年12月1日	
25	5021-024	草津第二小学校校舎棟・体育館 棟トイレ改修工事(建築)	草津市大路二丁目	建築	堀田擴工務店	草津市下笠町1489	令和2年6月26日	18,991,500円	令和2年6月26日	～	令和2年9月25日	①CB壁の状態が極めて悪く、大地震時に崩落の危険があるため。 ②既存配管の位置が膳板と干渉するため。
							令和2年9月7日	19,669,100 円	令和2年6月26日	～	令和2年9月25日	
26	5021-026	草津第二小学校校舎棟・体育館 棟トイレ改修工事(機械)	草津市大路二丁目	管	有限会社ススム設備	草津市集町144-15	令和2年6月24日	13,596,000円	令和2年6月24日	～	令和2年9月23日	CB造であるトイレ間仕切り壁の状態が極めて悪く、大地震時に崩落する危険性があることから建築工事にて撤去の上、新たに間仕切り壁を施工することとなり、これに伴い、間仕切り壁内部にある通気配管も撤去・新設が必要となったため。
							令和2年9月14日	13,789,600円	令和2年6月24日	～	令和2年9月23日	
27	5021-027	玉川こども園園庭整備工事	草津市野路九丁目	造園	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地の1	令和2年7月3日	21,070,522 円	令和2年7月3日	～	令和2年10月9日	①集水柵を追加する必要が生じたため。 ②舗装工を追加する必要が生じたため。
							令和2年10月1日	21,688,700 円	令和2年7月3日	～	令和2年10月9日	
28	5021-030	さわやか保健センター1階多目的 トイレ等改修工事(建築)	草津市草津三丁目	建築	有限会社森美装	草津市矢橋町1817-3	令和2年7月3日	4,367,000円	令和2年7月3日	～	令和2年10月23日	①当初設計にないコンクリートブロック壁が発見され、撤去・処分が必要になったため。 ②既存コンクリートブロック壁を想定した位置に壁がなく、壁下地が必要になったため。
							令和2年10月15日	4,551,800円	令和2年7月3日	～	令和2年10月23日	
29	5021-032	さわやか保健センター1階多目的 トイレ等改修工事(機械)	草津市草津三丁目	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和2年7月7日	4,931,300円	令和2年7月7日	～	令和2年10月23日	さわやか保健センター多目的トイレPS拡張に伴う衛生器具の変更のため。
							令和2年10月20日	4,860,900円	令和2年7月7日	～	令和2年10月23日	
30	5021-033	西草津二丁目配水管更新工事	草津市西草津二丁目	水道施設	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	令和2年7月9日	49,670,896 円	令和2年7月9日	～	令和3年2月19日	①資材置場として公共用地を使用したため。 ②試掘結果により仮設延長と本設配管の計画を変更したため。 ③給水管の接続方法を変更したため。
							令和3年2月9日	49,376,800 円	令和2年7月9日	～	令和3年2月19日	
31	5021-034	高穂中学校テニスコート改修工事	草津市追分七丁目	体育施設	奥アンツーカ株式会社 近畿支店	東大阪市長田東3-2-7	令和2年7月10日	27,876,200 円	令和2年7月10日	～	令和2年11月27日	仮設コートの盛土撤去について、グラウンドとしての機能を確保するために整地面積の変更が必要となったため。
							令和2年11月20日	27,535,200 円	令和2年7月10日	～	令和2年11月27日	
32	5021-036	草公下東草津一丁目他面整備工 事	草津市東草津一丁目 他	土木	株式会社マルユ-建設	草津市野村8丁目7-10	令和2年7月10日	24,211,000 円	令和2年7月10日	～	令和2年12月10日	①試掘結果より、人孔種類及び、本管の埋設高を変更するもの。 ②既設構造物が支障となることから推進の法線を変更するもの。 ③既設舗装厚が想定より厚かったことから舗装取壊し厚等を変更するもの。
							令和2年12月3日	24,501,400 円	令和2年7月10日	～	令和2年12月10日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
33	5021-037	大津草津線他配水管更新工事	草津市矢橋町	水道施設	株式会社藤尾設備工業所	草津市追分二丁目16番16号	令和2年8月7日	110,212,850 円	令和2年8月7日 ~ 令和3年3月19日	①資材置場として公共用地を使用したため。 ②試掘工の追加および試掘結果より、施工方法と作業土工等を変更するため。 ③試掘および配管計画に不測の日数を要したことから、工期延期をするため。
							令和3年2月17日	117,779,200 円	令和2年8月7日 ~ 令和3年4月19日	
34	5021-038	狼川河川公園配水管整備箇所舗装本復旧工事	草津市野路東七丁目	舗装	株式会社K-works	草津市川原町299番5号	令和2年7月3日	1,552,749 円	令和2年7月3日 ~ 令和2年9月30日	施工に伴い、草津警察署と協議を行った結果、交通誘導警備員および区画線の数量を変更するもの。
							令和2年9月9日	1,590,600 円	令和2年7月3日 ~ 令和2年9月30日	
35	5021-41	山寺町配水管更新他工事	草津市山寺町	水道施設	(株)加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和2年8月5日	59,484,370 円	令和2年8月5日 ~ 令和3年2月15日	①現場事務所等の設置において、公共用地を使用したため。 ②試掘の結果、給水管の施工方法を変更したため。 ③舗装工の施工方法を変更したため。
							令和3年2月5日	62,363,400 円	令和2年8月5日 ~ 令和3年2月15日	
36	5021-043	木川町狭あい道路 拡幅整備工事	草津市木川町	土木	びわこ舗道株式会社	草津市野路町 467番地の24	令和2年7月27日	11,912,813 円	令和2年7月27日 ~ 令和2年12月15日	・路床安定処理工における路床土の固化材添加量の変更 ・拡幅路線に隣接の田村邸における宅内外構復旧仕様の変更
							令和2年12月7日	12,499,300 円	令和2年7月27日 ~ 令和2年12月15日	
37	5021-045	下物下笠山田線配水管更新工事	草津市志那町他	水道施設	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和2年8月12日	92,969,382 円	令和2年8月12日 ~ 令和3年3月26日	・資材置場として公共用地を使用したため。 ・設計照査の結果、水管橋支持金具のアンカーおよびフランジ接続部品の仕様を変更するため。 ・試掘工の追加および試掘結果より、仮設・本設配管等を変更するため。
							令和3年2月26日	100,694,000 円	令和2年8月12日 ~ 令和3年3月26日	
38	5021-047	空家修繕(常盤団地)	草津市志那中町	建築	株式会社山本住建	草津市青地町327-1	令和2年7月31日	15,257,000円	令和2年7月31日 ~ 令和2年10月26日	・量表替えを量取替に変更 ・水切取替取止め ・洗面器水栓取替取止め ・台所下部の床板張り(高さ調整)取止め ・便器一式取替え ・台所・食事室の床増張り(ラワン合板+CF張り)、壁・天井の塗装改修
							令和2年10月16日	15,937,900円	令和2年7月31日 ~ 令和2年10月26日	
39	5021-049	北山田浄水場屋上他防水改修工事	草津市北山田町	防水	有限会社森美装	草津市矢橋町1817-3	令和2年8月14日	33,658,900 円	令和2年8月14日 ~ 令和2年11月30日	外壁防水改修の数量調査を行ったところ、当初の目視による見込み数量より変更が生じたため。
							令和2年11月26日	34,501,500 円	令和2年8月14日 ~ 令和2年11月30日	
40	5021-052	老上中学校グラウンド改修工事	草津市矢橋町	体育施設	株式会社 金子工務店	大津市丸の内町2番23号	令和2年8月31日	68,022,053 円	令和2年8月31日 ~ 令和3年1月15日	①現地条件の相違による附帯的工種の追加変更 ②関係機関との協議に伴う競技施設の追加変更
							令和3年1月5日	70,882,900 円	令和2年8月31日 ~ 令和3年1月15日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
41	5021-054	西草津団地他2階改修工事	草津市西草津一丁目 他	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和2年8月11日	9,438,000 円	令和2年8月11日 ~ 令和2年11月6日	天井廻り縁が既存壁に入り込んで設置されており、壁面を残して撤去することが困難であり、壁面の改修が必須と判明したため、壁面改修を追加するもの。
							令和2年10月30日	9,689,900 円	令和2年8月11日 ~ 令和2年11月6日	
42	5021-056	集10号線舗装補修工事	草津市集町	舗装	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和2年8月12日	12,095,996 円	令和2年8月12日 ~ 令和2年12月4日	①現地照査にて、本工事対象範囲に隣接した箇所、舗装の劣化が進行していることが判明したため。 ②公安委員会より区画線の形状を変更するよう指示があったため。 ③舗装撤去の際、既設舗装厚が設計と異なることと判明したため。
							令和2年11月20日	12,604,900 円	令和2年8月12日 ~ 令和2年12月4日	
43	5021-057	草津町他舗装本復旧合併工事	草津市草津町他	舗装	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和2年8月17日	41,277,104 円	令和2年8月17日 ~ 令和3年1月29日	①既設舗装厚が想定より厚いことにより、処分量の変更をしたため。 ②道路管理者との再協議により舗装構成が変更となったため。
							令和3年1月22日	41,939,700 円	令和2年8月17日 ~ 令和3年1月29日	
44	5021-058	(仮称)草津市第二学校給食センター駐車場他整備工事	草津市川原町他	土木	株式会社フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和2年8月31日	84,607,039 円	令和2年8月31日 ~ 令和3年3月26日	①地元より用水路構造変更の要望があったため。 ②職員用駐車場への散水栓設置に伴い給水管用のさや管の布設数量を変更する必要が生じたため。 ③既設水路の構造が当初想定と異なり、撤去数量を変更する必要が生じたため。 ④河川管理者より、張コンクリートの施工範囲を追加するよう指示があったため。
							令和3年3月22日	86,060,700 円	令和2年8月31日 ~ 令和3年3月26日	
45	5021-059	高区送水ポンプ電動弁・旧館逆洗弁取替工事	草津市追分南四丁目	浄水施設	イワキ・モリタニ電工株式会社滋賀営業所	草津市西渋川1丁目16番43号	令和2年9月3日	47,426,500 円	令和2年9月3日 ~ 令和3年2月26日	①電動式バタフライ弁のバルブコントロールの組立向きの変更により電動式バタフライ弁用支持架台4台が不要となったため。 ②漏水に対応する復旧工事を行う必要が生じたため。 ③漏水に対応する管の取替工事を行う必要が生じたため。
							令和3年2月24日	51,550,400 円	令和2年9月3日 ~ 令和3年3月19日	
46	5021-060	追分七丁目他配水管更新工事	草津市追分七丁目他	水道施設	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	令和2年8月26日	57,902,757 円	令和2年8月26日 ~ 令和3年1月29日	既存埋設管の位置に相違があり、本設配管を変更したため。
							令和3年1月21日	57,421,100 円	令和2年8月26日 ~ 令和3年1月29日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額		
47	5021-061	渋川小学校防球ネット設置工事	草津市西渋川二丁目	体育施設	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和2年8月17日	7,812,629円	令和2年8月17日 ~ 令和2年10月30日	①防球ネットの設置等に支障となる樹木があるため、除去(剪定)作業が必要となるため。 ②児童等が工事実施中も物置を安全に使用できるようにするため、一時撤去を行う物置の追加が必要となるため。
							令和2年10月20日	8,166,400円		
48	5021-065	野村運動公園グラウンド整備工事(1工区)	草津市野村三丁目	体育施設	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地1	令和2年9月23日	134,112,770円	令和2年9月23日 ~ 令和3年3月25日	①指定管理者との調整の結果、仮囲いの仕様を変更したため。 ②設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。 ③現場確認の結果に基づき、給水管の移設ルートを変更したため。
							令和3年3月16日	136,020,500円		
49	5021-068	草津駅西口第2自転車駐車場外壁他改修工事	草津市渋川一丁目	建築	堀田擴工務店	草津市下笠町1489	令和2年9月16日	12,339,800円	令和2年9月16日 ~ 令和3年1月12日	①看板の撤去復旧取り止め、撤去新設、追加 ②路面駐車区画の施工範囲の縮小 ③外壁施工数量調査結果に基づく改修範囲の追加 ④建物内部漏水を防ぐためにアルミ笠木下地防水張りの追加
							令和3年1月8日	13,444,200円		
50	5021-071	矢橋公園他再整備工事	草津市矢橋町他	造園	竹村造園	草津市青地町574	令和2年9月23日	4,618,900円	令和2年9月23日 ~ 令和3年2月19日	①公園の景観改善策として樹木の撤去が必要となったため。 ②公園の維持管理に支障となる樹木の根の撤去が必要となったため ③フェンスの設置を延長することが必要となったため。 ④側溝の機能不全防止策として、側溝蓋の設置が必要となったため。
							令和3年2月10日	5,291,000円		
51	5021-074	草津中学校配膳室増築工事	草津市草津二丁目	建築	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和2年12月16日	197,179,158円	令和2年12月16日 ~ 令和3年7月30日	前館の外壁仕上塗材の下地調整材にアスベストが含有されることが判明し、アスベストの除去工事を追加変更するもの。
							令和3年2月18日	201,025,000円		
52	5021-075	新堂中学校配膳室増築工事	草津市新堂町	建築	株式会社奥村工務店	草津市山寺町1196番地	令和2年12月16日	155,199,000円	令和2年12月16日 ~ 令和3年7月30日	工事施工場所において、老朽化により給水配管・消火配管の漏水が複数発生していることから、それらの更新工事をする必要が生じたため。
							令和3年2月18日	162,572,300円		
53	5021-077	下笠橋補修工事	草津市下笠町他	橋梁上部	鳥羽建設株式会社	甲賀市水口町山3858番地281	令和2年10月9日	47,773,000円	令和2年10月9日 ~ 令和3年3月26日	設計照査の結果、当初設計を変更する必要が生じたため。
							令和2年12月21日	43,712,900円		

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
54	5021-078	大江霊仙寺線配水管整備工事	草津市野路町他	水道施設	(株)井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和2年10月5日	20,456,975 円	令和2年10月5日 ~ 令和3年2月26日	①他企業との協議の結果、試掘箇所を追加するため。 ②夜間施工が不要となり、施工時間帯を昼間施工に変更するため。 ③試掘結果および計画道路高の切下げによる配管変更を行うため。 ④関連工事の工程が遅れており、工程調整の結果、工期延期するため。
							令和3年2月8日	24,128,500 円	令和2年10月5日 ~ 令和3年5月26日	
55	5021-079	矢橋2-1号雨水整備他工事	草津市矢橋町	土木	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地の1	令和2年10月12日	53,416,000 円	令和2年10月12日 ~ 令和3年3月15日	①土留め工法の変更が生じたため ②既存水路との仮接合部仕様変更が生じたため。 ③埋戻土の改良が必要となったため ④構造物基礎工の追加の必要が生じたため。 ⑤鋼製門扉復旧の必要が生じたため。 ⑥舗装面積追加の必要が生じたため。
							令和3年3月8日	57,786,300 円	令和2年10月12日 ~ 令和3年3月15日	
56	5021-080	南草津駅前マナースペース整備工事	草津市野路一丁目他	建築	丸正建設	草津市木川町372番地	令和2年10月5日	27,564,900 円	令和2年10月5日 ~ 令和3年2月12日	①電気設備工事の変更 ②工期の延伸 ③天井点検口の追加 ④電気錠の追加 ⑤点字ブロックの変更および追加 ⑥給気口の追加
							令和3年2月5日	29,102,700 円	令和2年10月5日 ~ 令和3年3月5日	
57	5021-081	名神西線舗装補修工事	草津市青地町他	舗装	びわこ舗道株式会社	草津市野路町467番地の24	令和2年10月1日	15,057,856 円	令和2年10月1日 ~ 令和3年1月29日	事前照査の結果、本工事対象範囲に隣接した箇所での舗装の劣化が判明したため。
							令和3年1月20日	15,153,600 円	令和2年10月1日 ~ 令和3年1月29日	
58	5021-082	草津駅西口公衆便所更新工事	草津市渋川一丁目	建築	有限会社森美装	草津市矢橋町1817-3	令和2年10月9日	20,460,000 円	令和2年10月9日 ~ 令和3年1月29日	自動水栓が新型コロナウイルス感染拡大に伴う需要増の影響により納期遅延が発生しており、期限内に工事を完了させることが困難であるため。
							令和3年2月26日	20,664,600 円	令和2年10月9日 ~ 令和3年3月10日	
59	5021-083	草津駅東口マナースペース整備工事	草津市渋川一丁目	建築	有限会社疋田建設	草津市上笠一丁目18番31号	令和2年10月5日	14,701,500円	令和2年10月5日 ~ 令和3年2月12日	①天井点検口の追加 ②電気錠の追加 ③給気口の追加
							令和3年2月5日	14,957,800円	令和2年10月5日 ~ 令和3年2月12日	
60	5021-085	下笠25号線拡幅工事	草津市下笠町	土木	株式会社シンコウ安全	草津市橋岡町28番地10	令和2年10月8日	28,108,157 円	令和2年10月8日 ~ 令和3年2月26日	・現地の試験掘削等を行った結果、矢板工を追加する必要があるもの。 ・上記に伴う、工期の延長。
							令和3年1月25日	34,189,100 円	令和2年10月8日 ~ 令和3年3月30日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
61	5021-085	下笠25号線拡幅工事	草津市下笠町	土木	株式会社シンコウ安全	草津市橋岡町28番地10	令和2年10月8日	28,108,157 円	令和2年10月8日 ~ 令和3年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・現地の地盤状況を確認した結果、地盤安定処理工法を変更する必要が生じたもの。 ・既存のU型水路およびHP管の形状当初想定と異なっていたことから、コンクリート構造物取壊し工を変更する必要が生じたもの。 ・上記の変更内容の追加に伴い、施工に不測の日数を要したことから、工期の延長を行うもの。
							令和3年3月30日	36,516,700 円	令和2年10月8日 ~ 令和3年5月10日	
62	5021-087	平井五丁目他配水管移設工事	草津市平井五丁目他	水道施設	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和2年10月8日	17,314,000 円	令和2年10月8日 ~ 令和3年2月26日	試掘結果により、不断水分岐位置を変更すること、および立坑築造の地盤改良範囲にあわせた仮設配管の延長を変更するため。
							令和3年2月18日	17,867,300 円	令和2年10月8日 ~ 令和3年2月26日	
63	5021-090	狼川6-2号雨水整備工事	草津市南笠町	土木	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和2年10月26日	21,668,669 円	令和2年10月26日 ~ 令和3年3月15日	<ul style="list-style-type: none"> ①構造物基礎工追加の必要が生じたため。 ②埋戻土の改良が必要となったため。 ③伐採竹の処分費追加の必要が生じたため。 ④耕土仮置き箇所の移設する必要が生じたため。
							令和3年3月8日	24,545,400 円	令和2年10月26日 ~ 令和3年3月15日	
64	5021-094	北山田町他舗装本復旧工事	草津市北山田町他	舗装	株式会社 千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和2年11月5日	60,655,199 円	令和2年11月5日 ~ 令和3年2月26日	既設舗装厚が当初想定と異なることからアスファルト殻処分等を変更するため。
							令和3年2月19日	62,550,400 円	令和2年11月5日 ~ 令和3年2月26日	
65	5021-095	野路3号線路肩改良工事	草津市野路東七丁目他	土木	有限会社馬場建設	草津市木川町509番地	令和2年11月2日	14,628,526 円	令和2年11月2日 ~ 令和3年3月15日	隣接する地権者の理解が得られことから、施工延長を追加したため。
							令和3年3月12日	18,109,300 円	令和2年11月2日 ~ 令和3年3月29日	
66	5021-096	九ノ坪1号橋補修工事	草津市下笠町	橋梁上部	ジェイテック株式会社滋賀営業所	守山市浮気町4番地の5	令和2年11月9日	29,267,700 円	令和2年11月9日 ~ 令和3年3月26日	<ul style="list-style-type: none"> ①設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。 ②支承の製作に不測の期間を要したため。
							令和3年3月24日	31,154,200 円	令和2年11月9日 ~ 令和3年3月31日	
67	5021-097	草公下志那中町他面整備工事	草津市志那中町他	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和2年10月28日	33,850,938 円	令和2年10月28日 ~ 令和3年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> ①公共汚水樹蓋の種類および試掘工における埋め戻し材料を変更するため。 ②試掘結果により、下水道本管の法線変更と用水管の移設をするため。
							令和3年2月19日	35,879,800円	令和2年10月28日 ~ 令和3年3月22日	
68	5021-097	草公下志那中町他面整備工事	草津市志那中町他	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和2年10月28日	33,850,938 円	令和2年10月28日 ~ 令和3年2月26日	①施工の支障になる配水管ドレーンの撤去およびその手配に不測の日数を要するため。
							令和3年3月15日	36,063,500円	令和2年10月28日 ~ 令和3年3月30日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
69	5021-099	ロクハ公園屋外プール起流ポンプ修繕	草津市追分七丁目	機械器具	大崎設備工業株式会社	守山市下之郷二丁目5番8号	令和2年11月9日 令和3年3月17日	5,346,000円 6,030,200円	令和2年11月9日 ~ 令和3年2月26日 令和2年11月9日 ~ 令和3年3月24日	既存の起流ポンプと配管の接続部分のズレを修正する必要が生じたため。
70	5021-100	下物地区農集排処理施設設備撤去他工事	草津市下物町	土木	株式会社奥村工務店	草津市山寺町1196番地	令和2年11月11日 令和3年3月10日	23,485,000円 30,318,200円	令和2年11月11日 ~ 令和3年3月15日 令和2年11月11日 ~ 令和3年3月15日	①換気扇の撤去および撤去箇所へのガラの設置 ②正門のバリアフリー化のための段差解消ゴム版設置 ③洗面台の撤去及び各所ドアの塗装 ④張コンクリート及び防草シートの設置 ⑤湿気対策にかかる屋内部の地下槽蓋接着後の密閉作業 ⑥メッシュフェンスの追加 ⑦壁断熱材撤去箇所の左官仕上げ、シーリングの追加 ⑧接触材洗浄撤去の追加 ⑨樹木の伐採処理数量の変更 ⑩雨水排水管及び排水設備の追加 ⑪コンクリート舗装の変更 ⑫閉塞蓋上部養生工の変更 ⑬公共用地への現場事務所設置に係る占用料相当額減額
71	5021-105	草津川跡地擁壁他補修工事	草津市大路二丁目他	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和2年11月25日 令和3年2月17日	3,024,912円 3,473,800円	令和2年11月25日 ~ 令和3年2月26日 令和2年11月25日 ~ 令和3年2月26日	①現地確認を行った結果、想定以上に土砂が堆積していたことから、作業土工を追加する必要が生じたもの ②現地確認を行った結果、土留柵工の高さを変更する必要が生じたもの
72	5021-106	市内保育等施設安全対策工事	草津市内一円	交通安全施設	株式会社サザンレイクス	草津市東草津3丁目10-35-1	令和2年11月20日 令和3年2月22日	5,056,370円 5,992,800円	令和2年11月20日 ~ 令和3年2月26日 令和2年11月20日 ~ 令和3年2月26日	①保育園より施工時間調整の申し出があったため。 ②公安委員会より、交差点部の区画線を延長する等の指示があったため。 ③舗装の劣化が進行していたため。 ④対象工区の一部と、地元と交通政策課が調整中の範囲が重複しているため。 ⑤既設舗装厚が想定値以上であったため。
73	5021-107	西洪川南9号線歩道改良工事	草津市西洪川一丁目他	土木	株式会社山田園芸	草津市下笠町179番地	令和2年11月30日 令和3年3月19日	18,191,789円 18,797,900円	令和2年11月30日 ~ 令和3年3月26日 令和3年11月30日 ~ 令和3年3月26日	①隣接商業施設との協議の結果、乗入部については、夜間施工を要望されたため。 ②植樹樹の改修にともない、倒木の恐れがある高木があることが判明したため。
74	5021-108	山田草津線他舗装本復旧工事	草津市北山田町他	舗装	有限会社馬場建設	草津市木川町509番地	令和2年11月24日 令和3年2月19日	19,339,584円 19,464,500円	令和2年11月24日 ~ 令和3年2月26日 令和2年11月24日 ~ 令和3年2月26日	既設舗装厚が当初想定と異なることからアスファルト殻処分等を変更するため。

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
75	5021-109	下寺東6号線舗装本復旧工事	草津市下寺町	舗装	有限会社高靖工業	草津市桜ヶ丘1丁目11-25	令和2年11月27日	8,372,474 円	令和2年11月27日 ~ 令和3年3月15日	舗装打換え工を追加したため。
							令和3年1月29日	9,655,800円	令和2年11月27日 ~ 令和3年3月15日	
76	5021-109	下寺東6号線舗装本復旧工事	草津市下寺町	舗装	有限会社高靖工業	草津市桜ヶ丘1丁目11-25	令和2年11月27日	8,372,474 円	令和2年11月27日 ~ 令和3年3月15日	①既設舗装厚が当初設計の舗装厚と異なっており、As殻・残土処分量等の数量を変更したため。 ②公安委員会との現地立会により、区画線工を追加したため。
							令和3年3月8日	9,684,400円	令和2年11月27日 ~ 令和3年3月15日	
77	5021-110	草津グリーンスタジアムグラウンド改修工事	草津市下笠町	土木	卯田建設株式会社	草津市木川町870番地の14	令和2年12月3日	27,900,455 円	令和2年12月3日 ~ 令和3年3月26日	設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。
							令和3年3月17日	28,209,500 円	令和2年12月3日 ~ 令和3年3月26日	
78	5021-111	志那地区農集排水処理施設設備撤去他工事	草津市志那町	土木	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地の1	令和2年11月26日	16,423,000 円	令和2年11月26日 ~ 令和3年3月15日	①機械基礎コンクリート撤去数量の変更 ②機械基礎撤去部の復旧工の追加 ③張コンクリート施工箇所における既存施設の高さ調整工の追加 ④立入防止柵工の延長の追加 ⑤水替工の追加 ⑥機械設備撤去に伴う配管撤去及び配管撤去に伴う開口部閉塞の追加 ⑦張コンクリートの施工数量の変更 ⑧ラバーポールの設置の追加
							令和3年3月9日	17,134,700 円	令和3年11月26日 ~ 令和3年3月15日	
79	5021-112	野村運動公園グラウンド整備工事(2工区)	草津市野村三丁目	土木	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地11	令和2年12月4日	31,137,568 円	令和2年12月4日 ~ 令和3年3月26日	①現場確認の結果、再利用できる土の層が薄かったことから、計画断面を変更するため。 ②現場確認の結果、一部の路床地盤が軟弱化していたことから、再生砕石に置換する必要があるため。
							令和3年3月16日	31,942,900 円	令和2年12月4日 ~ 令和3年3月26日	
80	5021-116	片岡町配水管移設工事	草津市片岡町	水道施設	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和2年11月26日	4,840,000 円	令和2年11月26日 ~ 令和3年2月26日	試掘結果により、水道資材の追加、および土工の減を変更するもの。
							令和3年2月19日	4,764,100 円	令和2年11月26日 ~ 令和3年2月26日	
81	5021-117	市道路側帯カラー舗装工事	草津市内一円	交通安全施設	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和2年12月3日	2,490,202 円	令和2年12月3日 ~ 令和3年2月26日	①発注後、交差点部に路面標示を設置してほしいとの地元要望があったため。 ②公安委員会より、交差点部の区画線を延長するよう指示があったため。
							令和3年2月18日	2,536,600 円	令和2年12月3日 ~ 令和3年2月26日	
82	5021-118	岡本町舗装本復旧工事	草津市岡本町	舗装	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和2年12月1日	5,697,703 円	令和2年12月1日 ~ 令和3年2月26日	①交通誘導警備員の配置について、変更の必要が生じたため。 ②既設舗装厚が当初想定と異なることからアスファルト殻処分等を変更するため。
							令和3年2月18日	6,184,200 円	令和2年12月1日 ~ 令和3年2月26日	

令和2年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
83	5021-120	南笠西中央線道路整備工事	草津市南笠東一丁目	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和2年12月11日	15,416,555 円	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月19日	①埋戻しおよび路床盛土材料を変更するため。 ②二次製品の製造および運搬搬入に不測の期間を要したため。
							令和3年3月18日	16,766,200 円	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月30日	
84	5021-120	南笠西中央線道路整備工事	草津市南笠東一丁目	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和2年12月11日	15,416,555 円	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月19日	既設舗装版が想定より厚いため。
							令和3年3月26日	17,142,400 円	令和2年12月11日 ~ 令和3年3月30日	
85	5021-125	片岡町他舗装本復旧合併工事	草津市片岡町他	舗装	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和2年12月25日	27,157,229 円	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月23日	①設計照査の結果、構造物高さ調整工と段差擦り付け工を変更するため。 ②既設舗装厚が当初想定と異なることからアスファルト処分等を変更するため。
							令和3年3月16日	28,173,200 円	令和2年12月25日 ~ 令和3年3月23日	
86	5021-126	公園施設ハザード判定対応工事	草津市内一円	造園	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和2年12月28日	16,970,195 円	令和2年12月28日 ~ 令和3年3月26日	設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。
							令和3年3月16日	17,230,400 円	令和3年12月28日 ~ 令和3年3月26日	
87	5021-128	総合体育館トップライト防水修繕	草津市下笠町	防水	ゆうあい建設株式会社	草津市志那町733番地5	令和2年12月23日	7,065,300円	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月16日	足場を設置し、トップライト防水修繕の数量調査を行ったところ、当初の確認による見込み数量より変更が生じたもの。
							令和3年3月11日	7,749,500円	令和2年12月23日 ~ 令和3年3月16日	
88	5021-138	馬場橋他補修工事	草津市馬場町他	橋梁上部	有限会社リーグスセイワ	栗東市安養寺六丁目8番1-21号	令和3年2月25日	33,177,100 円	令和3年2月25日 ~ 令和3年8月31日	断面修復工等を追加したため。
							令和3年3月31日	39,147,900 円	令和3年2月25日 ~ 令和3年8月31日	