

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	4291000009	野村公園体育館建設 他工事(建築)	草津市野村 三丁目	建築	熊谷・ゆうあい特定建 設工事共同企業体	大津市馬場三丁目2番 25号	平成29年6月5日	3,216,240,000 円	平成29年6月26日 ~ 平成31年3月15日	北海道胆振東部地震の影響により、屋根鉄骨資材納入が遅れており、屋根鉄骨工事自体が遅延するため。
							平成30年10月9日	3,218,846,040 円	平成29年6月26日 ~ 平成31年3月29日	
2	4291000010	野村公園体育館建設 他工事(電気)	草津市野村 三丁目	電気	住友・中島特定建設工 事共同企業体	草津市草津三丁目14 番44号	平成29年6月5日	476,280,000 円	平成29年6月26日 ~ 平成31年3月15日	北海道胆振東部地震の影響により、屋根鉄骨資材納入が遅れており、屋根鉄骨工事自体が遅延することから、それらに付随する本工事の電線管や灯具等の電気設備工事に遅れが生じるため。
							平成30年10月9日	476,775,720 円	平成29年6月26日 ~ 平成31年3月29日	
3	4291000011	野村公園体育館建設 他工事(機械)	草津市野村 三丁目	管	三機工業・藤尾設備工 業所特定建設工事共 同企業体	大阪市淀川区宮原三 丁目4番30号	平成29年6月5日	1,015,021,692 円	平成29年6月26日 ~ 平成31年3月15日	北海道胆振東部地震の影響により、屋根鉄骨資材納入が遅れており、屋根鉄骨工事自体が遅延することから、それらに付随する本工事の配管やダクト等の設備工事に遅れが生じるため。
							平成30年10月9日	1,015,741,080 円	平成29年6月26日 ~ 平成31年3月29日	
4	4291000059	大津草津線他配水管 更新工事	草津市矢橋 町他	水道施 設	(有)竜王興産	草津市矢橋町649番 地の11	平成29年9月15日	80,905,986 円	平成29年9月15日 ~ 平成30年2月28日	①暗渠排水管の伏越しを要するため。 ②堀削跡、舗装すりつけ箇所の段差、振動の解消を図ることから、オーバーレイ舗装の追加を要するため。 ③仮設期間の日数延長を要するため。また、管閉塞工において栓止め資材の追加を要するため。
							平成30年6月29日	91,497,600 円	平成29年9月15日 ~ 平成30年6月29日	
5	4291000062	北川第3排水区雨水 整備工事	草津市野路 五丁目他	土木	(株)アヤシロ	草津市山田町205番 地の1	平成29年9月14日	72,876,888 円	平成29年9月14日 ~ 平成30年2月28日	① 既存擁壁撤去が不可能なため計画法線に変更の必要が生じたため。 ② ①に伴う立坑の追加および擁壁の撤去作業、道路占用にかかる協議および許可申請に不測の日数を要したため。
							平成30年6月28日	83,978,640 円	平成29年9月14日 ~ 平成30年7月31日	
6	4291000062	北川第3排水区雨水 整備工事	草津市野路 五丁目他	土木	(株)アヤシロ	草津市山田町205番 地の1	平成29年9月14日	72,876,888 円	平成29年9月14日 ~ 平成30年2月28日	① 道路管理者との立会いにより舗装本復旧の面積が増が生じたため。
							平成30年7月31日	84,407,400 円	平成29年9月14日 ~ 平成30年7月31日	
7	4291000092	ロクハ浄水場新館耐 震補強工事	草津市追分 南四丁目	浄水場 施設	JFEエンジニアリング (株)大阪支店	大阪市淀川区宮原一 丁目1番1号	平成29年11月20日	1,128,235,392 円	平成29年11月20日 ~ 令和2年3月23日	①急速ろ過池2、3、6号池、薬品沈殿池1系下部について、漏水が確認されたため止水工を行う必要が生じたため。 ②急速ろ過池について、壁面の防水モルタルの超高压洗浄による除去及び下地処理工を行う必要が生じたため。 ③急速ろ過池捨水渠のドレン弁について、更新の必要が生じたため。 ④急速ろ過池壁面の劣化が進行していたため、防水塗装範囲の変更が生じたため。
							平成30年12月21日	1,171,504,080 円	平成29年11月20日 ~ 令和2年3月23日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
8	4291000093	草公下穴村町污水幹線整備工事(1工区)	草津市穴村町	土木	(株)井上工業	草津市芦浦町313番地の1	平成29年11月20日	135,558,900 円	平成29年11月20日 ~ 平成30年7月31日	①受注者より提出された設計照査報告書に基づき調査を行った結果、地下水の排水を行う必要が生じており、水替工を計上するため。 ②他企業との施工前協議の結果より、試掘工を計上するため。 ③M-5～M-5-1間において、土質が当初想定と異なっていたことから、推進工法を再度検討するための土質調査を追加するため。 ④M-5～M-5-1間において実施した土質調査結果より推進工法および管種・管径を変更するため。 ⑤M-5～M-5-1間において推進工法にて施工した際に土質変化の影響を受けたことから縦断計画を変更する必要が生じたため。 ⑥工法および施工時期を再検討する必要が生じたことから、本工事での施行を取りやめるため。
							平成30年7月9日	144,677,880 円	平成29年11月20日 ~ 平成30年7月31日	
9	4291000098	草公下穴村町污水幹線整備工事(2工区)	草津市穴村町	土木	(株)アヤシロ	草津市山田町205番地の1	平成29年11月22日	93,223,440 円	平成29年11月22日 ~ 平成30年8月20日	試掘調査の結果より確認された既設擁壁が、当初の設計管底高の支障となることから、M7立坑～M9立坑間の管底高さについて、当初設計値より250mm深い位置に変更するもの。 またそれに伴い、立坑深さ、薬液注入工深さが変更、既設構造物の撤去工が追加となるもの。
							平成30年8月17日	93,958,920 円	平成29年11月22日 ~ 平成30年8月20日	
10	4291000099	新草津川左岸4-1雨水整備工事	草津市追分五丁目他	土木	三国工業(株)	草津市笠山二丁目1番9号	平成29年11月30日	236,776,917 円	平成29年11月30日 ~ 平成30年5月11日	①発進立坑位置において、想定していなかった既設の擁壁の撤去が必要となったため。 ②施工ヤードとして歩道横の敷地を使うことを計画しておりましたが、隣接用地の確保により、工事期間中に配置すべき交通誘導員を減らすことができたため。 ③推進工事に係る立坑については、作業スペースの確保が困難であり、梯子を併用し、昇降階段の高さを減じたため。
							平成30年7月9日	237,065,400 円	平成29年11月30日 ~ 平成30年7月10日	
11	4291000119	草公下新堂町他污水幹線整備工事	草津市新堂町他	土木	衣川建設(株)	草津市野路町467番地の24	平成29年12月28日	256,610,106 円	平成29年12月28日 ~ 平成30年11月30日	①設計照査より調査を行った結果に基づき変更するもの。 ②各埋設管理者との協議により追加変更するもの。 ③近隣家屋井戸の水質監視を行うため、既設井戸調査工を追加変更するもの。 ④公安委員会との協議に基づき、交通誘導員の配置計画について変更するもの。 ⑤施工手順・方法を勘案し、かつ地元調整の状況より変更するもの。 ⑥交通規制による事業場への影響を軽減する策として変更するもの。 ⑦当初計画より流域幹線φ3600の位置が異なることが判明したため変更するもの。 ⑧借地箇所における工事影響範囲が当初想定と異なったため変更するもの。
							平成30年11月9日	265,824,720 円	平成29年12月28日 ~ 平成30年11月30日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
12	4291000120	国道1号他配水管移設工事	草津市草津一丁目他	水道施設	(株)山協	草津市草津町1458番地1	平成29年12月27日	18,667,962 円	平成29年12月27日 ~ 平成30年8月31日	①PE管に関する仕様の変更が生じたため。 ②給水管の施工箇所が必要で無くなったため。 ③石綿管の撤去が必要が生じたため。 ④仮設管の延長を変更する必要が生じたため。 ⑤国道工事の施工時期が変更し、移設時期を変更する必要が生じたため。
							平成30年7月2日	19,093,320 円	平成29年12月27日 ~ 平成30年12月28日	
13	4291000120	国道1号他配水管移設工事	草津市草津一丁目他	水道施設	(株)山協	草津市草津町1458番地1	平成29年12月27日	18,667,962 円	平成29年12月27日 ~ 平成30年8月31日	①道路構造物の計画に変更があり、水道資材、施工方法を変更する必要が生じたため。 ②近接する舗装工事に伴い、上下水道蓋の高さ調整が必要となったため。
							平成30年12月21日	19,614,960 円	平成29年12月27日 ~ 平成30年12月28日	
14	4291000138	草津駅下笠線歩道改良工事	草津市野村二丁目	土木	光舗道建設(株)	草津市南草津三丁目1番地1	平成30年2月26日	20,162,682 円	平成30年2月26日 ~ 平成30年3月31日	①通行者の安全確保のため、作業機械の誘導に係る人員が必要となったため。 ②想定断面以上の構造が確認されたため。 ③指定日施工に伴い、残工事に必要な日数について延伸が必要となったため。
							平成30年5月31日	21,135,600 円	平成30年2月26日 ~ 平成30年6月15日	
15	4301000002	ロクハ浄水場旧館取水バイパス管整備工事	草津市追分南四丁目他	水道施設	(株)早瀬水道	草津市草津町2012番地	平成30年5月18日	19,026,576 円	平成30年5月18日 ~ 平成30年8月31日	①図面及び仕様書に相違があったため、水道資材について変更する必要が生じたため。 ②図面と現場状況に相違があったため、水道資材等について変更する必要が生じたため。 ③工事進入路の確保に伴い樹木除伐範囲を変更する必要が生じたため。
							平成30年8月31日	16,521,840 円	平成30年5月18日 ~ 平成30年8月31日	
16	4301000004	志津小学校増築工事(建築)	草津市青地町	建築	(株)大同	草津市岡本町17番地の1	平成30年5月25日	181,763,028 円	平成30年6月4日 ~ 平成31年3月15日	既存棟外壁撤去に先立ち、外壁塗材のアスベスト含有調査を実施したところ、外壁塗材にアスベスト含有が確認されたことから、外壁塗材の撤去が必要になったため。
							平成30年10月3日	183,921,840 円	平成30年6月4日 ~ 平成31年3月15日	
17	4301000011	草津中学校トイレ改修1期工事(機械)	草津市草津二丁目	管	コテラ設備(株)	草津市木川町372番地の1	平成30年6月1日	24,363,720 円	平成30年6月1日 ~ 平成30年9月28日	既設消火配管の不具合により消防法施行令第11条第3項第2号で定められている規定の放水圧力(0.17MPa以上)が確保できないため。消火配管の漏れが発覚してから修繕を行ったが、他箇所新たな漏水発生と消火ポンプ設備の性能確認、消火ポンプ室にある減圧弁の調整が必要であることが判明し、追加の補修・調整を行い、消防検査を受けるため。
							平成30年9月28日	25,945,920 円	平成30年6月1日 ~ 平成30年10月26日	
18	4301000012	北山田町配水管更新工事	草津市北山田町	水道施設	(株)早瀬水道	草津市草津町2012番地	平成30年8月30日	163,917,324 円	平成30年6月8日 ~ 平成31年1月21日	①近接協議により、試掘か所の追加が必要となったため。 ②工事区間の周辺において、資材置場の確保が困難であったため。 ③地下埋設物が机上調査結果と一致しないことから、水道資材、施工方法の変更が必要となったため。 ④工事区間の給水配管の移設が必要となったため。
							平成30年12月18日	171,079,560 円	平成30年6月8日 ~ 平成31年1月21日	
19	4301000012	北山田町配水管更新工事	草津市北山田町	水道施設	(株)早瀬水道	草津市草津町2012番地	平成30年6月8日	163,917,324 円	平成30年6月8日 ~ 平成31年1月21日	本工事区間の舗装本復旧時期の変更に伴い、仮復旧箇所オーバーレイ舗装が必要が生じたため。これに伴い工期の延伸が必要となったため。
							平成31年1月18日	174,777,480 円	平成30年6月8日 ~ 平成31年2月25日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
20	4301000013	草公下志那中町他汚 水整備工事	草津市志那 中町他	土木	(株)千商	草津市南笠東三丁目 20番44号	平成30年6月8日	118,784,178 円	平成30年6月8日 ~ 平成31年1月31日	①公安委員会および地元との協議に基づき、施工時間を 夜間から昼間へ変更する必要が生じたため。 ②公安委員会との協議に基づき、交通規制に伴う交通誘 導員の配置計画について変更する必要が生じたため。 ③試掘結果より、立坑および人孔位置を変更し、かつ同区 間を開削工法から低耐荷力圧入二工式推進工法へ変更 する必要が生じたため。
							平成31年1月31日	118,793,520 円	平成30年6月8日 ~ 平成31年1月31日	
21	4301000014	新草津川左岸4-1 号 雨水整備工事	草津市 追分五丁目 他	土木	有限会社 竜王興産	草津市矢橋町649番地 の11	平成30年6月11日	174,194,874 円	平成30年6月11日 ~ 平成31年2月28日	①当初想定と異なる位置で埋設物があったことから、立坑 設置位置の変更が生じたため。 ②掘進地盤状況が当初想定と異なり、汚泥処分量に変更 が生じたため。 ③雨水幹線への排水接続を追加する必要が生じたため。
							平成31年2月28日	183,549,240 円	平成30年6月11日 ~ 平成31年3月22日	
22	4301000016	文化財収蔵整理室整 備事業空調設備設置 工事	草津市草津 二丁目	管	(株)井上水道工業所	草津市草津町1515番 地6	平成30年6月6日	4,087,600 円	平成30年6月6日 ~ 平成30年8月21日	当該工事の室外機置場に隣接する住宅(3m程度の通路 を挟む)から、当初設計の室外機の配置では、隣接する住 宅に排気に影響があるため設置方向を変更してほしいと要 望があり、協議を行った結果、室外機の排気による影響を 低減するために変更が必要となったため。
							平成30年8月21日	4,929,120 円	平成30年6月6日 ~ 平成30年8月21日	
23	4301000018	志津小学校増築工事 (機械)	草津市青地 町	管	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番 地	平成30年6月14日	29,030,940 円	平成30年6月14日 ~ 平成31年3月15日	志津小学校の消火水配管にて漏水が確認され、このまま 漏水が進行すると、屋内消火栓使用時の放水圧が減少 し、消防法上の規定値(0.17MPa)を下回る可能性があ り、漏水の可能性のある埋設消火水配管の改修を早急に 実施する必要性が生じたため。
							平成31年3月11日	33,333,120 円	平成30年6月14日 ~ 平成31年3月15日	
24	4301000023	原水水質監視装置設 置工事	草津市矢橋 町他	電気 浄水施 設	桐田機工(株)	京都市山科区大宅御 供田町193-4	平成30年6月27日	62,798,976 円	平成30年6月27日 ~ 平成31年2月28日	①停電を伴う施工方法見直しにより仮設発電機の容量お よび台数に変更が生じたため。 ②市道掘削部の復旧方法について、設計図書と道路管理 者の指示に差異があり、表層および路盤の厚さを変更する 必要が生じたため。 ③掘削部において重機進入路の支障木処理をする必要が 生じたため。 ④取水井水位により油膜検出不可となる範囲があることが 判明し、設置方法を変更する必要が生じたため。 ⑤新設盤用の電源取出し箇所トランス容量不足が判明 し、取出し箇所を変更およびそれに伴う新設盤への単相変 圧器の追加が必要が生じたため。 ⑥浸水による設備の被害を防止するため、基礎の高さを 変更する必要が生じたため。 ⑦埋設配管と別途工事で設置するコンクリート柱が近接し ており、ルート変更の必要性が生じたため。
							平成31年2月26日	65,603,520 円	平成30年6月27日 ~ 平成31年2月28日	
25	4301000026	(仮称)志津認定こど も園整備2期工事(建 築)	草津市青地 町	建築	(株)津田工務店滋賀	草津市東矢倉一丁目5 番32号	平成30年6月27日	72,295,200 円	平成30年6月27日 ~ 平成31年1月11日	①1階・2階廊下の既存手洗いで給水・排水ともに漏れが あることが判明し、管工事において既設排水管の補修工 事が必要となり、それに伴う土間の解体・復旧が必要にな ったため。 ②外壁改修工事のために数量調査を行ったところ、施工数 量が増えたため。 ③保護者からの要望や施設の安全対策等のために必要な 施工を行ったため。
							平成31年1月4日	79,317,360 円	平成30年6月27日 ~ 平成31年1月11日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
26	4301000028	(仮称)山田認定こども園整備工事(機械)	草津市南山田町	管	(有)ナカガワ	草津市川原町140-3	平成30年6月29日	8,287,164 円	平成30年6月29日 ~ 平成30年12月21日	整備工事を行う中で既設給水取出配管の移設が必要になったため。
							平成30年12月18日	10,762,200 円	平成30年6月29日 ~ 平成30年12月21日	
27	4301000030	(仮称)志津認定こども園整備2期工事(機械)	草津市青地町	管	(有)オカダ設備	草津市南笠東四丁目8番64-1号	平成30年7月2日	12,992,400 円	平成30年7月2日 ~ 平成31年1月11日	①1階・2階廊下の既存手洗いで給水・排水ともに漏れがあることが判明し、既設排水管の補修工事が必要となり、その補修工事のために、既存手洗いの撤去・新設の必要が生じたため。 ②幼稚園がこども園となり園児数が増えた時に既存の手洗い部分だけでは、保育に支障をきたすおそれがあることが判明し、外部手洗いを新設して保育環境を確保する必要が生じたため。
							平成31年1月4日	13,640,400 円	平成30年7月2日 ~ 平成31年1月11日	
28	4301000034	大路二丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市大路二丁目他	土木	(株)エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	平成30年7月5日	19,510,794 円	平成30年7月5日 ~ 平成30年10月26日	①現地踏査により、平均調整高さが設計と異なることが判明したため。
							平成30年10月23日	20,091,240 円	平成30年7月5日 ~ 平成30年10月26日	
29	4301000036	青地町他下水道蓋長寿命化工事	草津市青地町他	土木	(有)馬場建設	草津市木川町509番地	平成30年7月9日	19,727,658 円	平成30年7月9日 ~ 平成30年10月26日	①現地踏査により、平均調整高さが設計と異なることが判明したため。 ②他企業との施工調整の結果、施工方法を変更したため。
							平成30年10月23日	19,333,080 円	平成30年7月9日 ~ 平成30年10月26日	
30	4301000040	笠山四丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市笠山四丁目他	土木	(有)馬場建設	草津市木川町509番地	平成30年7月12日	16,466,220 円	平成30年7月12日 ~ 平成30年10月26日	①現地踏査より、平均調整高さおよび人孔種別が設計と異なることが判明したため。
							平成30年10月23日	17,420,400 円	平成30年7月12日 ~ 平成30年10月26日	
31	4301000041	木川町他舗装本復旧合併工事	草津市木川町他	舗装	三国工業(株)	草津市笠山二丁目1番9号	平成30年7月13日	25,468,506 円	平成30年7月13日 ~ 平成30年10月26日	①事前調査により、施工方法等を変更する必要が生じたため。 ②地元要望により、交通誘導員の配置を変更する必要が生じたため。
							平成30年10月25日	26,598,240 円	平成30年7月13日 ~ 平成30年10月26日	
32	4301000043	草公下片岡町污水整備工事	草津市片岡町	土木	(株)山協	滋賀県草津市草津町1458番地1	平成30年7月24日	82,967,220 円	平成30年7月24日 ~ 平成31年2月28日	①地元との協議より、施工時間を夜間から昼間へ変更するため。 ②今後の維持管理を考慮し、污水切り回し計画を変更するため。 ③公安委員会との協議に基づき、交通規制に伴う交通誘導員の配置計画について変更するため。 ④隣接工事の試掘結果より、立坑の位置を変更するため。 ⑤推進工事において、障害物が影響し、縦断計画を変更するため。
							平成31年2月18日	84,807,000 円	平成30年7月24日 ~ 平成31年2月28日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
33	4301000046	新草津川左岸2-1号 雨水整備他工事	草津市青地 町	土木	佐山水道工業 株式会社	草津市 草津町1457番地	平成30年8月1日	41,854,266 円	平成30年8月1日 ~ 平成31年2月28日	①工事説明会の開催調整に不測の期間を要し、現地着手に遅れが生じたため。 ②ボックスカルバートの基盤支持力不足が判明し、調査・検討および施工に不測の期間を要したため。 ③本工事で施工する污水管移設について、一部の管路布設計画に変更が生じたため。
							平成31年2月28日	43,716,240 円	平成30年8月1日 ~ 平成31年3月29日	
34	4301000047	西渋川二丁目他配水 管更新工事	草津市西渋 川二丁目他	水道施 設	株式会社加藤建設工 業	滋賀県草津市青地町 875番地の9	平成30年8月8日	98,954,460 円	平成30年8月8日 ~ 平成31年2月28日	①地下埋設物の管理者と近接協議した結果、試掘箇所を追加したため。 ②試掘結果より、既設管撤去に伴う給水工の数量を変更したため。 ③試掘結果より、当初の仮設配管計画の変更計画を検討する必要が生じたことから、試掘工の箇所数を追加したため。 ④仮設配管計画を変更したため。 ⑤地下埋設物の管理者の指示により、既設管撤去の際の切断箇所数を変更したため。 ⑥地下埋設物の位置が違い、本設配管計画を変更したため。 ⑦既設配水管の撤去と本設配管計画の変更に時間を要し、工期を延伸したため。
							平成31年2月21日	100,365,480 円	平成30年8月8日 ~ 平成31年3月25日	
35	4301000047	西渋川二丁目他配水 管更新工事	草津市西渋 川二丁目他	水道施 設	株式会社加藤建設工 業	滋賀県草津市青地町 875番地の9	平成30年8月8日	98,954,460 円	平成30年8月8日 ~ 平成31年2月28日	当初、給水管を鉛管で想定していた箇所がポリエチレン管で給水を行っていることが判明し、給水管接続方法を変更したため。
							平成31年3月18日	99,645,120 円	平成30年8月8日 ~ 平成31年3月25日	
36	4301000050	草津町配水管更新工 事	草津市草津 町	水道施 設	コテラ設備(株)	滋賀県草津市木川町 372番地の1	平成30年8月6日	39,062,260 円	平成30年8月6日 ~ 平成31年1月25日	①当工事周辺で現場事務所および工事用機材置場の確保が困難であり、市公共用地(調整池跡地)を使用したため。 ②掘削により、当初想定していなかった地下埋設物件が判明し、当初計画での施工が困難になったことから、変更計画を検討し、施工可能かどうかを追加で試掘したため。 ③追加で試掘した結果、変更計画での施工が可能であること確認したため。 ④試掘した結果、給水管口径が机上調査と違うことが判明したため。 ⑤掘削により、当初想定していた既設舗装厚と違うことが判明したため。
							平成30年12月28日	39,128,400 円	平成30年8月6日 ~ 平成31年1月25日	
37	4301000050	草津町配水管更新工 事	草津市草津 町	水道施 設	コテラ設備(株)	滋賀県草津市木川町 372番地の1	平成30年8月6日	39,062,260 円	平成30年8月6日 ~ 平成31年1月25日	本設配水管布設時に、当初、給水管を鉛管で想定していた箇所がポリエチレン管で給水を行っていることが判明し、給水管接続方法を変更したため。
							平成31年1月22日	37,371,240 円	平成30年8月6日 ~ 平成31年1月25日	
38	4301000051	人権センター他解体 工事	草津市野村 三丁目	建築	ゆうあい建設(株)	草津市志那町735番地 5	平成30年8月9日	40,132,800 円	平成30年8月9日 ~ 平成30年12月21日	①樹木移植本数増加のため。 ②アスベスト除去工法を変更したため。 ③L型側溝の撤去をする必要が生じたため。
							平成30年12月11日	39,713,760 円	平成30年8月9日 ~ 平成30年12月21日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
39	4301000052	老上小学校屋外トイレ改築工事	草津市野路町	建築	(株)千商	草津市南笠東三丁目20番44号	平成30年8月9日	20,885,040 円	平成30年8月9日 ~ 平成30年11月9日	地盤調査の結果、工事範囲の一部に軟弱な地盤があったため、地盤改良工事(柱状改良)を追加するもの。
							平成30年10月3日	21,976,920 円	平成30年8月9日 ~ 平成30年11月9日	
40	4301000060	木川町他下水道蓋長寿命化工事	草津市木川町他	土木	(株)翔栄	草津市矢橋町字中ノ沢405番地	平成30年8月30日	24,604,236 円	平成30年9月3日 ~ 平成30年12月14日	現地踏査により、平均調整高が設計と異なることが判明したため。
							平成30年12月10日	25,345,440 円	平成30年9月3日 ~ 平成30年12月14日	
41	4301000062	下笠町配水管更新工事	草津市下笠町	水道施設	(株)藤尾設備工業所	滋賀県草津市追分二丁目16番16号	平成30年9月10日	59,007,420 円	平成30年9月10日 ~ 平成31年1月31日	①公共用地を資材置場として使用したため。 ②既設配水管の地下埋設物の位置が一致しないことから、水道資材、施工方法の変更が必要となったため。 ③現地確認した結果、設計値よりも既設舗装厚が厚いことが確認できたため。
							平成31年1月25日	63,669,240 円	平成30年9月10日 ~ 平成31年1月31日	
42	4301000063	青地町他配水管整備工事	草津市青地町他	水道施設	東洋ヘッジ株式会社	草津市上笠四丁目2番28号	平成30年8月29日	20,685,780 円	平成30年8月29日 ~ 平成31年2月28日	①既設仕切弁の不具合があり、不断水ストッパーを追加するため。 ②配水管移設工事について、本体工事の進捗が遅れており、工期の延期を要するため。
							平成31年2月28日	21,462,840 円	平成30年8月29日 ~ 令和1年5月31日	
43	4301000064	平井二丁目他下水道蓋長寿命化工事	草津市平井二丁目他	土木	(株)フットワーク	草津市岡本町17番地の1	平成30年9月14日	27,069,984 円	平成30年9月14日 ~ 平成31年1月15日	①地元調整より円形カッターを用いる工法に変更する必要が生じたため。 ②地元調整および公安委員会との協議より、夜間施工から昼間施工に変更する必要が生じたため。 ③現地踏査により、平均調整高が設計と異なることが判明したため。 ④既設調整部にレンガが使用されていたことが判明したため。
							平成31年1月9日	28,009,800 円	平成30年9月14日 ~ 平成31年1月15日	
44	4301000068	草津15号線道路整備工事	草津市草津三丁目	土木	丸正建設	草津市木川町372	平成30年8月30日	6,668,298 円	平成30年9月27日 ~ 平成30年12月20日	①不可視部分において支障物が確認されたため。 ②支障物件の調査・撤去作業に伴い、残工事に必要な日数について延伸が必要となったため。
							平成30年12月20日	6,770,520 円	平成30年9月27日 ~ 平成31年1月31日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所				
45	4301000068	草津15号線道路整備工事	草津市草津三丁目	土木	丸正建設	草津市木川町372	平成30年9月27日	6,668,298 円	平成30年9月27日 ~ 平成30年12月20日	舗装範囲を追加し、事業の進捗を図るため。
							平成31年1月30日	7,058,880 円	平成30年9月27日 ~ 平成31年2月28日	
46	4301000069	草津守山線配水管更新工事	草津市矢橋町	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	平成30年10月15日	57,085,344 円	平成30年10月15日 ~ 平成31年2月28日	①公共用地を資材置場として使用したため。 ②関係機関との協議により、一部区間を夜間工事に変更したため。 ③配水管布設に支障となる暗渠水路が埋設されており、暗渠の伏越しを要するため。これに伴う材料手配、施工等必要日数を要するため。
							平成31年2月27日	61,255,440 円	平成30年10月15日 ~ 平成31年3月18日	
47	4301000072	大津草津線舗装本復旧他工事	草津市矢橋町	舗装	卯田建設(株)	草津市木川町870番地の1	平成30年8月30日	19,803,690 円	平成30年10月9日 ~ 平成30年12月14日	①受注者の測量結果と設計数量に差があったため。 ②道路形状の変更により、マンホール高の調整を要するため。
							平成30年12月14日	19,644,120 円	平成30年10月9日 ~ 平成30年12月14日	
48	4301000073	野路矢橋線他配水管更新工事	草津市野路二丁目他	水道施設	コテラ設備株式会社	滋賀県草津市木川町372番地の1	平成30年10月15日	61,695,000 円	平成30年10月15日 ~ 令和1年5月31日	①地下埋設物の管理者との協議により、試掘箇所を追加したため。 ②現場事務所として公共用地を使用したことから、借地料を変更したため。 ③既設仕切弁が使用できないことが判明し、不断水ストッパーを追加したため。 ④変更事由③に伴い試掘箇所を追加したため。 ⑤掘削時に更新範囲での給水管の接続が確認されたことから、本設給水工を変更したため。 ⑥仮設配水管への切り替え時に更新側に給水管が接続されていたことから、仮設給水工を変更したため。 ⑦鉛管で想定していた給水管がポリエチレン管だったことにより、接続方法を変更したため。 ⑧地元調整の結果により、交通誘導員の人数を変更したため。 ⑨当初想定していなかった地下埋設物が判明したことから、本設配管計画を変更したため。
							平成31年3月29日	64,187,640 円	平成30年10月15日 ~ 令和1年5月31日	
49	4301000075	水生植物公園ロータス館外壁他工事(建築)	草津市下物町	建築	ゆうあい建設株式会社	草津市志那町733-5	平成30年10月23日	62,640,000 円	平成30年10月23日 ~ 平成31年3月15日	①外壁調査による数量変更、アスベスト調査による変更のため。 ②アトリウム出入口SD枠補修、常設展示室床、壁内改修、天井改修、パレット、パレットラックの数量変更のため。
							平成31年3月13日	64,532,160 円	平成30年10月23日 ~ 平成31年3月15日	
50	4301000078	草公下北山田町汚水整備工事	草津市北山田町	土木	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地の1	平成30年10月26日	46,620,252 円	平成30年10月26日 ~ 平成31年3月15日	試掘調査の結果、M10、M11、M12立坑の施工位置において、施工の支障となる埋設物が確認されたことから、同3箇所の立坑位置を変更するもの。
							平成31年3月8日	46,090,080 円	平成30年10月26日 ~ 平成31年3月15日	
51	4301000082	市内雨水マンホール蓋交換工事	草津市上笠二丁目	土木	(株)ケイエス	滋賀県草津市青地町714番地の2	平成30年10月22日	2,222,424 円	平成30年10月22日 ~ 平成31年1月31日	現地照査を行った結果、マンホールの高さ調整に変更が生じたため。
							平成31年1月24日	2,380,320 円	平成30年10月22日 ~ 平成31年1月31日	
52	4301000088	野路矢橋線道路整備工事	草津市野路二丁目	土木	株式会社大同	滋賀県草津市岡本町17番地の1	平成30年11月9日	40,334,652 円	平成30年11月9日 ~ 平成31年3月15日	①公安委員会との協議の結果、交通規制に伴う交通誘導員の夜間配置が必要になったため。 ②関係機関および地元との調整の結果、施工着手に遅れが生じたため。
							平成31年2月28日	44,182,800 円	平成30年11月9日 ~ 平成31年3月29日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
53	4301000091	志那地区他農集排漏水対策工事	草津市志那町他	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	平成30年11月19日	5,248,260 円	平成30年11月19日 ~ 平成31年2月28日	①地元との調整の結果、交通規制に伴う交通誘導員の配置に追加が必要となったため。 ②内面補修工において、通常の高圧洗浄車では除去できない支障物が管内に付着していたことにより、超高压洗浄車での施工を行うこととなったため。 ③下水道管の布設替えにおいて、試掘の結果、地下埋設物が想定とことなつた構造であつたことにより、施工延長を短くしたため。
							平成31年2月28日	5,162,400 円	平成30年11月19日 ~ 平成31年2月28日	
54	4301000093	草公下志那中町汚水整備工事	草津市志那中町	土木	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	平成30年11月22日	48,456,684 円	平成30年11月22日 ~ 平成31年3月25日	①人孔位置に支障物があることが判明したことから、人孔位置および人孔種別を変更するもの。 ②次年度計画箇所の地下埋設物調査について、計画の一部変更に伴い試掘箇所数を減らすもの。 ③本工事の発生残土が残土処分地の受け入れ基準を満たさないことから、改良工を追加するもの。 ④農業用水管の管理者である草津用土地改良区より部材変更の指示があつたことから、移設範囲および配管計画を見直し、変更するもの。またそれに伴い、工期の延伸をするもの。
							平成31年3月19日	47,651,760 円	平成30年11月22日 ~ 平成31年3月29日	
55	4301000094	南草津団地児童公園他遊具改修工事	草津市橋岡町他	造園	有限会社松本ガーデン	草津市下物町568	平成30年11月16日	5,497,200 円	平成30年11月16日 ~ 平成31年2月28日	南草津団地児童公園工区において、山土砂の掘削およびまさ土の敷均しを追加するもの。
							平成31年2月28日	5,632,200 円	平成30年11月16日 ~ 平成31年2月28日	
56	4301000096	烏丸中継ポンプ場機器修繕	草津市下物町	機械器具設置	村岡通信建設株式会社	滋賀県草津市矢橋町2075-1	平成30年11月19日	5,610,600 円	平成30年11月19日 ~ 平成31年2月28日	継電器類の老朽化により、本修繕の作業での停電後に復旧できない可能性が高く、同時に継電器類を修繕する必要が生じたため。 これに伴い材料発注および施工に要する工期の延長が生じたため。
							平成31年2月20日	6,962,760 円	平成30年11月19日 ~ 平成31年3月26日	
57	4301000097	穴村北大萱線路肩改良工事	草津市北大萱町	土木	株式会社マルユ一建設	草津市野村8丁目7番10号	平成30年11月26日	6,129,810 円	平成30年11月26日 ~ 平成31年2月28日	舗装範囲を追加し、事業進捗を図るため。
							平成31年2月26日	6,725,160 円		

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
58	4301000104	川原小久保児童公園 他遊具改修工事	草津市川原 二丁目他	造園	株式会社山田園芸	草津市下笠町179	平成30年12月6日	6,782,400 円	平成30年12月6日 ~ 平成31年2月28日	大型滑台の設置ならびにシーソーの撤去・設置を予定していたが、できるだけ広場空間を有効活用したいことから、砂場を撤去して、その場所に大型滑台を設置してほしいと地元要望を受けたため変更するもの。
							平成31年2月28日	6,843,960 円	平成30年12月6日 ~ 平成31年2月28日	
59	4301000105	草津市浄水場管理棟 バリアフリー等改修工 事	草津市北山 田町他	建築	株式会社津田工務店 滋賀	草津市東矢倉一丁目5 番32号	平成30年12月11日	48,092,400 円	平成30年12月11日 ~ 令和1年5月10日	①撤去対象の構造物に既設図面に記載の無い配線や配線経路の異なる配線が発見されたことにより、これらの既設配線の移設と不要となる機器等の撤去が追加が必要となったため。 ②ロクハ浄水場の屋外に排水管を新設する予定でしたが、掘削工事範囲に浄水場プラントの運転に関わる電気ケーブルがあり、掘削に伴う断線の危険があることが分かったため、衛生器具を一部変更する方法により、屋外埋設配管を取りやめ、建屋内での配管施工としたため。
							平成31年3月14日	49,340,880 円	平成30年12月11日 ~ 令和1年6月19日	
60	4301000107	野村公園体育館建設 付帯工事	草津市野村 三丁目	土木	有限会社竜王興産	滋賀県草津市矢橋町6 49番地の11	平成30年12月4日	33,847,200 円	平成30年12月4日 ~ 平成31年3月29日	①防犯灯の鋼管柱および基礎ブロックを追加する。また、新設で予定していた防犯灯の灯具を1基減らす。 ②給水管φ50の移設および水質試験を追加する。
							平成31年3月25日	34,176,600 円	平成30年12月4日 ~ 平成31年3月29日	
61	4301000108	野路3号線路肩改良 工事	草津市野路7 丁目他	土木	びわこ舗道株式会社	草津市野路町467-24	平成30年12月3日	5,881,410 円	平成30年12月3日 ~ 平成31年2月28日	工事の施工範囲を延長し、事業の進捗を図るため。
							平成31年2月21日	7,295,400 円	平成30年12月3日 ~ 平成31年3月15日	
62	4301000113	名神西線舗装補修工 事	草津市岡本 町他	舗装	有限会社 高靖工業	滋賀県草津市桜ヶ丘1 丁目11番25号	平成30年12月7日	3,508,866 円	平成30年12月7日 ~ 平成31年2月28日	施工区間を延長し、事業の進捗を図るため。
							平成31年1月15日	4,124,520 円	平成30年12月7日 ~ 平成31年2月28日	
63	4301000114	東草津山寺線側溝整 備工事	東草津一丁 目	土木	株式会社大地コンストラクション	草津市矢橋町1430-3	平成30年12月13日	6,852,384 円	平成30年12月13日 ~ 平成31年2月28日	側溝設置工事の施工範囲を追加し、事業進捗を図るため。
							平成31年3月15日	7,391,520 円	平成30年12月13日 ~ 平成31年3月15日	
64	4301000116	草津南森部児童公園 他遊具改修工事	草津市草津 町他	造園	深尾建設株式会社	草津市木川町396番 地の1	平成30年12月13日	6,447,600 円	平成30年12月13日 ~ 平成31年3月15日	コンクリート取壊し量を変更する必要が生じたため。 コンクリート取壊しを無筋から有筋に変更する必要が生じたため。 既設フェンスの高さを修正する必要が生じたため。
							平成31年3月6日	6,760,800 円	平成30年12月13日 ~ 平成31年3月15日	
65	4301000117	新堂町配水管整備工 事	草津市新堂 町	水道施 設	株式会社元藤工業所	草津市草津三丁目6番 6号	平成30年12月13日	2,268,000 円	平成30年12月13日 ~ 平成31年2月28日	他事業との調整により、配水管の布設位置を変更したため。 コンクリート取壊し、U字溝の撤去等要したため。
							平成31年2月26日	2,298,240 円	平成30年12月13日 ~ 平成31年2月28日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
66	4301000119	高穂中学校図書室改修他工事	草津市追分七丁目	建築	有限会社 森美装	草津市矢橋町1817-3	平成30年12月21日	14,694,480 円	平成30年12月21日 ~ 平成31年3月25日	工事の進捗に伴い、旧図書室に配置されていた書架を移設するために撤去したところ、書架の背面に設けられていた学校間仕切りの引違戸が変形しており、引違戸の交換が必要となったため。
							平成31年3月15日	15,264,720 円	平成30年12月21日 ~ 平成31年3月26日	
67	4301000121	公園フェンス設置工事	草津市山寺町他	造園	有限会社玉川造園	草津市野路八丁目21番7号	平成30年12月25日	3,736,800 円	平成30年12月25日 ~ 平成31年3月15日	①フェンスの追加変更を行うもの。 ②ブロック積みの追加変更を行うもの。 ③樹木の抜根追加変更を行うもの。
							平成31年3月14日	3,981,960 円	平成30年12月25日 ~ 平成31年3月15日	
68	4301000123	新堂町下水道整備工事	草津市新堂町	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714番地の2	平成30年12月18日	6,551,280 円	平成30年12月18日 ~ 平成31年3月18日	①地下埋設物調査の結果、上水道管が机上調査と異なっており、支障になることが判明したため、法線の変更が生じることから、本管延長および人孔の種別等を変更するもの。 ②横断するヒューム管φ600のコンクリート基礎が厚く、下水道本管の計画高に影響することが判明したため、下水道本管の縦断計画を変更するもの。
							平成31年3月11日	6,970,320 円	平成30年12月18日 ~ 平成31年3月18日	
69	4301000124	下笠湖岸線配水管更新工事	草津市下笠町	水道施設	東洋ヘッジ株式会社	滋賀県草津市上笠四丁目2番28号	平成30年12月19日	28,161,324 円	平成30年12月19日 ~ 平成31年3月20日	①地下埋設物の位置を確認し、支障がないように施工することから、試掘工を変更したため。 ②当工事周辺で資材置場および現場事務所の確保が困難であり、草津市防災広場を使用したことから、借地料を変更したため。 ③試掘結果より、地下埋設物の深さが竣工図と異なっていたことから、推進管底高および立坑深を変更したため。 ④試掘結果より、立坑位置に地下埋設物が確認され、また地下埋設物の基礎形状が竣工図と異なっていたことから、立坑位置および推進延長を変更したため。 ⑤立坑位置の変更に伴い、本設配水管計画を変更したため。 ⑥立坑築造時の掘削結果より、地下水の位置が柱状図と異なっていたことから、薬液注入範囲を変更したため。
							平成31年3月15日	28,749,600 円	平成30年12月19日 ~ 平成31年3月20日	
70	4301000125	草津一丁目他下水道蓋長寿命工事	草津一丁目他	土木	株式会社 システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	平成30年12月25日	22,072,014 円	平成30年12月25日 ~ 平成31年3月22日	施工に先立ち実施した事前測量結果に基づき、マンホール調整高さを変更するため。
							平成31年3月19日	22,400,280 円	平成30年12月25日 ~ 平成31年3月22日	
71	4301000127	新浜上屋敷第一児童遊園他再整備工事	草津市新浜町他	造園	株式会社サザンレイクス	草津市下笠町174	平成31年1月7日	3,758,400 円	平成31年1月7日 ~ 平成31年3月15日	土の入替え量、コンクリート処分量、碎石の敷均し量、土の敷均し量を変更するもの。 ベンチの撤去、碎石の敷均しを追加するもの。
							平成31年3月12日	3,870,720 円	平成31年1月7日 ~ 平成31年3月15日	
72	4301000128	岡本町他舗装本復旧合併工事	草津市岡本町他	舗装	三国工業(株)	滋賀県草津市笠山二丁目1番9号	平成31年1月7日	36,572,364 円	平成31年1月7日 ~ 平成31年3月29日	①地元町会長および沿線企業との協議に基づき、舗装修繕範囲の増加をするため。 ②受注者より設計照査が提出されたことから、草津市建設工事請負契約約款第18条第2項に基づき調査を行った結果、舗装版切断について変更するため。
							平成31年2月6日	37,572,120 円	平成31年1月7日 ~ 平成31年3月29日	

平成30年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
73	4301000129	草津川跡地(区間R1)暫定道路整備他工事	草津市大路二丁目他	土木	株式会社マルユ一建設	草津市野村八丁目7-10	平成30年12月27日	4,730,400 円	平成30年12月27日 ~ 平成31年3月25日	照明工を1基追加するもの。
							平成31年3月20日	4,945,320 円	平成30年12月27日 ~ 平成31年3月25日	
74	4301000130	高穂中学校駐車場・駐輪場整備工事	草津市追分七丁目	土木	東洋ヘッジ株式会社	滋賀県上笠四丁目2番28号	平成30年12月25日	26,622,000 円	平成30年12月25日 ~ 平成31年3月20日	①掘削時に、当初想定していた既設舗装厚と違うことが判明したことから、既設舗装厚を変更したため。 ②隣接する調整池護岸が支障となることが確認されたことから、重力式擁壁の形状等を変更し、それに伴い、駐車場の配置計画を変更したため。 ③中学校との協議の結果、建築ブロック(化粧ブロック)から目隠しフェンスに変更したため。 ④隣接工事との調整により、工期を延伸したため。
							平成31年3月20日	26,602,560 円	平成30年12月25日 ~ 平成31年3月28日	
75	4301000131	ふれあい運動場他フェンス修繕	草津市草津町他	土木	丸正建設	草津市木川町372	平成30年12月26日	1,627,560 円	平成30年12月26日 ~ 平成31年3月15日	①現場状況から基礎ブロックの設置が非常に困難であることが判明したため、基礎ブロックを使用した設置から既存構造物を活用した設置に変更したため。 ②運動場側からの施工では、運動場や隣接民地(駐車場)の利用者の安全確保が困難であること、機材搬入などに支障があることが判明したため。
							平成31年2月28日	1,645,920 円	平成30年12月26日 ~ 平成31年3月15日	
76	4301000132	草公下穴村町他汚水整備工事	草津市穴村町他	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	平成31年1月7日	10,837,800 円	平成31年1月7日 ~ 平成31年3月25日	①当該箇所における流入する汚水量が当初想定よりも少なく、マンホールポンプ人孔内での仮排水が可能であると判断できたことから、仮排水工を減変更するもの。 ②当該箇所における地下水水位および土質が当初想定と異なったことから、薬液注入範囲について変更するもの。
							平成31年3月19日	11,064,600 円	平成31年1月7日 ~ 平成31年3月25日	
77	4301000135	草津駅西口第2自転車駐車場整備工事(建築)	草津市西渋川一丁目	建築	株式会社奥村工務店	草津市山寺町1196番地	平成31年1月10日	28,004,400 円	平成31年1月10日 ~ 平成31年3月15日	施設管理者と工事内容にかかる協議に時間を要したため、契約工期を変更するもの。
							平成31年3月12日	28,283,040 円	平成31年1月10日 ~ 平成31年3月27日	
78	4301000138	北川第3排水区雨水整備舗装本復旧工事	野路二丁目他	舗装	株式会社新興	草津市矢橋町228-1	平成31年1月28日	8,889,426 円	平成31年1月28日 ~ 平成31年3月20日	①関係機関協議の結果、交通誘導員の追加が必要となったため。 ②現地詳細測量の結果、当初設計数量の変更が必要となったため。
							平成31年3月14日	9,700,560 円	平成31年1月28日 ~ 平成31年3月20日	