

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	5021-133	県道下笠大路井線迂回路設置工事	草津市野村三丁目他	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和3年1月27日	33,316,272 円	令和3年1月27日 ~ 令和3年6月18日	①既存照明の機能回復のため。 ②関係機関協議に不測の日数を要したため。
							令和3年6月8日	33,743,600 円	令和3年1月27日 ~ 令和3年7月30日	
2	5021-133	県道下笠大路井線迂回路設置工事	草津市野村三丁目他	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和3年1月27日	33,316,272 円	令和3年1月27日 ~ 令和3年6月18日	現地踏査により土量に変更が生じたため。
							令和3年7月19日	35,142,800 円	令和3年1月27日 ~ 令和3年7月30日	
3	5021-135	大津能登川長浜線污水移設工事	草津市東草津二丁目	土木	株式会社竹川造園	草津市笠山三丁目12番18号	令和3年2月15日	7,553,700 円	令和3年2月15日 ~ 令和3年10月20日	①県の事業遅延に伴い撤去工の中止及び施工方法に変更が生じたため。 ②既設管渠からの切替接続に支障物があり、法線の変更が生じたため。 ③事業用地内に設けられる歩行者迂回路の舗装復旧が必要になったため。
							令和4年2月25日	9,464,400 円	令和3年2月15日 ~ 令和4年2月28日	
4	5021-136	大津能登川長浜線他配水管移設工事	草津市東草津二丁目他	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和3年2月24日	47,896,585 円	令和3年2月24日 ~ 令和3年12月10日	県の道路工事の施工範囲が変更になり、管路延長が減長となるため。
							令和4年2月25日	43,312,500 円	令和3年2月24日 ~ 令和4年2月28日	
5	5021-138	馬場橋他補修工事	草津市馬場町他	橋梁上部	株式会社リーグスセイワ	栗東市安養寺六丁目8番1-21号	令和3年2月25日	33,177,100円	令和3年2月25日 ~ 令和3年8月31日	①設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。 ②公安委員会との現地立会により、区画線工を変更したため。
							令和3年8月27日	39,608,800 円	令和3年2月25日 ~ 令和3年8月31日	
6	5021-140	下笠大路井線配水管移設工事	草津市野村三丁目他	水道施設	株式会社井上水道工業所	草津市草津町1515番地の6	令和3年3月25日	4,400,000 円	令和3年3月25日 ~ 令和3年7月30日	①市道大路野村線の道路拡幅事業に合わせて配水管を延長するため。 ②県工事と調整した結果、仕切弁ボックス調整工が減となったため。
							令和3年7月21日	4,766,300 円	令和3年3月25日 ~ 令和3年7月30日	
7	5021-141	改良住宅分離適合工事(その2)	草津市木川町他	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和3年3月29日	36,178,758円	令和3年3月29日 ~ 令和3年9月17日	・外壁断熱材の老朽に伴う撤去・新設 ・バルコニー塗膜材の変更 ・フローリング箆球に伴う撤去・新設 ・仕様書内容の相違による変更 ・雨水柵の越境解消のための移設 ・増築取合い部の施工 ・入居者荷物一時保管用倉庫の数量減
							令和3年9月16日	37,396,700円	令和3年3月29日 ~ 令和3年9月17日	
8	令和2年度第1-143号	2段取水ポンプ場1号ポンプ整備工事	草津市野路一丁目	浄水施設	石垣メンテナンス株式会社 大阪支店	大阪市淀川区宮原三丁目3番31号	令和3年3月29日	36,960,000 円	令和3年3月29日 ~ 令和3年10月22日	吸込ケーシングが腐食しており、取替を行う必要が生じたため。
							令和3年7月21日	39,241,400 円	令和3年3月29日 ~ 令和3年12月1日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
9	5031-001	のびっ子笠縫東保育室増築工事(建築)	草津市平井三丁目	建築	株式会社山本住建	草津市青地町327-1	令和3年4月26日	26,818,000円	令和3年4月26日 ~ 令和3年9月22日	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣協議を行ったところ、農業用水路に工事で排出する濁水等が流れ出ることを懸念されたため、防止措置を図るため、仮設計画の見直し、近隣との再協議を行った結果、仮設工事の内容変更が必要となったため。 ・当初、既存倉庫内の備品等を一時保管するための収納用品保管用倉庫を設置する予定でしたが、別箇所にて保管することとなり、倉庫が不要となったため。
							令和3年7月26日	29,432,700円	令和3年4月26日 ~ 令和3年11月19日	
10	5031-002	のびっ子笠縫東保育室増築工事(機械)	草津市平井三丁目	管	有限会社オカダ設備	草津市南笠縫東四丁目8番64-1号	令和3年5月10日	5,126,000円	令和3年5月10日 ~ 令和3年9月22日	<ul style="list-style-type: none"> 近隣協議を行ったところ、農業用水路に工事で排出する濁水等が流れ出ることを懸念されたため、防止措置を図るため、仮設計画の見直し、近隣との再協議を行った結果、工事期間の延長が必要となったため。
							令和3年7月26日	5,269,000円	令和3年5月10日 ~ 令和3年11月19日	
11	5031-003	のびっ子笠縫東保育室増築工事(電気)	草津市平井三丁目	電気	草津設備株式会社	草津市東草津二丁目3番38号	令和3年4月27日	3,795,000円	令和3年4月27日 ~ 令和3年9月22日	<ul style="list-style-type: none"> 近隣協議を行ったところ、農業用水路に工事で排出する濁水等が流れ出ることを懸念されたため、防止措置を図るため、仮設計画の見直し、近隣との再協議を行った結果、工事期間の延長が必要となったため。
							令和3年7月26日	3,971,000円	令和3年4月27日 ~ 令和3年11月19日	
12	5031-006	老上小学校グラウンド改修工事	草津市野路町	土木	光舗道建設株式会社	草津市南草津三丁目1番地1	令和3年6月4日	67,263,130円	令和3年6月4日 ~ 令和3年9月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・樹蓋のサイズを大きくする必要が生じたため。 ・集水柵を施工する必要が生じたため。 ・排水管を清掃する必要が生じたため。
							令和3年9月22日	67,949,200円	令和3年6月4日 ~ 令和3年9月30日	
13	5031-010	狼川6-2号雨水整備工事	草津市 南笠町	土木	株式会社フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和3年6月1日	61,977,454円	令和3年6月1日 ~ 令和4年3月15日	<p>【変更①】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①地盤調査に伴い地盤改良厚の変更が生じたため。 ②地質調査に伴い埋戻流用土改良の改良材添加量に変更が生じたため。 ③埋設されたL型擁壁が見つかり、撤去する必要が生じたため。 ④仮設道路補強用に使用する予定だった掘削土について、仮設道路の劣化が見られないため、処分する必要が生じたため。 ⑤地元要望により、施工延長を追加する必要が生じたため。
							令和4年3月9日	66,946,000円	令和3年6月1日 ~ 令和4年3月29日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
14	5031-010	狼川6-2号雨水整備工事	草津市 南笠町	土木	株式会社フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和3年6月1日	61,977,454 円	令和3年6月1日 ~ 令和4年3月15日	【変更②】 ①仮設道路撤去に伴い発生するRC-40の処理区分を無筋コンクリートとする必要が生じたため。 ②設置したまま次期工事へ引き継ぐ予定だった敷き鉄板について、仮設道路が安定していることから、返却返却する必要が生じたため。
							令和4年3月25日	70,274,600 円	令和3年6月1日 ~ 令和4年3月29日	
15	5031-014	県道山田草津線他下水道総合地震対策工事	草津市草津町他	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和3年6月4日	21,819,380 円	令和3年6月4日 ~ 令和3年10月15日	・事前調査により、施工箇所の変更が発生したこと及び、事業進捗のため、施工箇所を追加したため。
							令和3年10月14日	22,949,300 円	令和3年6月4日 ~ 令和3年10月15日	
16	5031-017	高穂中学校空調取替工事	草津市追分七丁目	管	有限会社ススム設備	草津市野路町363番地の13	令和3年5月31日	6,303,000円	令和3年5月31日 ~ 令和3年9月15日	①現地調査の結果、安全かつ学校施設への影響を最小限に工事を進めるため機器の搬出・搬入経路の変更を行ったため。 ②大阪ガスおよび空調メーカーが定める設置方法に適合させるため、ドレン配管の延長と配線の追加が必要となったため。
							令和3年8月31日	5,879,500円	令和3年5月31日 ~ 令和3年9月15日	
17	5031-022	(仮称)矢倉認定こども園駐車場整備工事	草津市矢倉二丁目	舗装	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和3年6月16日	23,847,692 円	令和3年6月16日 ~ 令和3年9月17日	現地測量および掘削を行ったところ、地下埋設物等の高さ調整を行う必要が生じたため。
							令和3年9月3日	24,832,500 円	令和3年6月16日 ~ 令和3年9月17日	
18	5031-030	市営住宅屋根改修工事(その2)	草津市木川町他	建築	株式会社 千商	滋賀県草津市南笠東三丁目20番44号	令和3年6月30日	127,525,156 円	令和3年6月30日 ~ 令和4年3月25日	・バルコニー塗膜防水の追加 ・軒天取替え、塗装の減少 ・テレビアンテナブースター新設の追加 ・小庇のドレン交換、塗膜防水の追加 ・カーポートポリカ張替えの追加 ・工事取止め(2件) ・交通誘導員の人数減少
							令和3年3月22日	130,005,700 円	令和3年6月30日 ~ 令和4年3月25日	
19	5031-031	西矢倉三丁目配水管更新工事	草津市西矢倉三丁目他	水道施設	東洋ヘッジ株式会社	草津市駒井沢町125番地7	令和3年7月5日	128,247,460 円	令和3年7月5日 ~ 令和4年2月28日	①公共用地の使用に伴い、借地料を減額するため。 ②試掘箇所を追加するため。 ③設計照査により、材料等を追加するため。 ④試掘結果より、本設配管法線を変更するため。 ⑤既設管の実測により、管更生工の延長を変更するため。 ⑥既設舗装版の厚み検測により、撤去に係る土工数量を変更するため。
							令和4年2月22日	132,674,300 円	令和3年7月5日 ~ 令和4年2月28日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
20	5031-034	常盤小学校公共下水接続工事	草津市志那中町	管	株式会社元藤工業所	草津市草津三丁目6番6号	令和3年6月28日	12,210,000 円	令和3年6月28日 ~ 令和3年10月1日	①仮設トイレおよび仮設敷き鉄板の数量が減少となったため。 ②浄化槽解体を行ったところ、既設浄化槽を設置した際、土留として用いられていた鋼矢板が残置されており、鋼矢板を撤去するための費用が別途発生したため。
							令和3年9月21日	12,504,800 円	令和3年6月28日 ~ 令和3年10月1日	
21	5031-039	志津小学校体育館トイレ改修工事(機械)	草津市青地町	管	有限会社オカダ設備	草津市南笠東四丁目8番64-1号	令和3年6月29日	7,590,000 円	令和3年6月29日 ~ 令和3年10月19日	①体育館外部の新設排水管(排水設備)の改修工事 ②体育館外部の既設排水管(排水設備)の撤去工事が別途発生したため。
							令和3年9月27日	11,185,900 円	令和3年6月29日 ~ 令和3年11月2日	
22	5031-039	志津小学校体育館トイレ改修工事(機械)	草津市青地町	管	有限会社オカダ設備	草津市南笠東四丁目8番64-1号	令和3年6月29日	7,590,000 円	令和3年6月29日 ~ 令和3年10月19日	③多目的トイレ既設雑排水管の改修 ④既設コンクリート壁の撤去・復旧等
							令和3年10月4日	12,587,300 円	令和3年6月29日 ~ 令和3年11月2日	
23	5031-040	玉川小学校防球ネット設置工事	草津市野路九丁目	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714番地2	令和3年6月28日	7,855,232円	令和3年6月28日 ~ 令和3年10月29日	①現地確認の結果、樹木や雑草が想定よりも繁茂しており、枝葉処理量や刈草処分量の増加が見込まれたため。 ②現地確認の結果、雑草対策用に薬草女装(除草剤散布)の追加が必要になったため。 ③現地踏査の結果、フェンスおよび防球ネットの数量が不一致または不足していたため。
							令和3年9月22日	8,131,200円	令和3年6月28日 ~ 令和3年10月29日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
24	5031-041	ロクハ公園受変電設備取替工事	草津市追分七丁目	電気	株式会社中島電業所	草津市川原町132番地の4	令和3年7月13日	20,438,000 円	令和3年7月13日 ~ 令和3年12月10日	撤去処分を行う変圧器から低濃度PCBが検出されたことから、 ① 変圧器を処分するまでの期間、保存しておくための容器が必要となったため。 ② ①の変更に伴い、保存容器の作成等に時間を要し、工期の延長が必要となったため。
							令和3年12月8日	21,126,600 円	令和3年7月13日 ~ 令和4年1月17日	
25	5031-045	北山田町配水管更新工事	草津市北山田町	水道施設	株式会社加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和3年7月15日	68,227,863 円	令和3年7月15日 ~ 令和4年2月18日	①資材置場として公共用地を使用したため。 ②試掘結果より、既設上水道管の埋設位置が設計図書と異なっていたことから、仮設・本設配管および土工数量を変更するため。 ③既設上水道管がNTTケーブルと近接していることから、モルタル充填により残置する延長を変更するため。
							令和4年2月2日	72,638,500 円	令和3年7月15日 ~ 令和4年2月18日	
26	5031-046	大津守山近江八幡線配水管更新工事	草津市北大萱町他	水道施設	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和3年7月12日	39,465,030 円	令和3年7月12日 ~ 令和4年1月14日	①受注者より草津市防災広場の借地願いがあり、借地料の減額変更が生じたため。 ②他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ③道路管理者との協議および試掘の結果より仮設配管法線、土工数量を変更する必要が生じたため。 ④試掘調査の結果、既設配水管の土被りが設計図書と異なっており、既設配水管の撤去土工および本設配管の水道資材等を変更する必要が生じたため。 ⑤既設舗装厚が設計図書と異なっており、舗装撤去区分およびアスファルト殻処分工を変更する必要が生じたため。 ⑥道路管理者との協議の結果、仮舗装を復旧する必要が生じたため。
							令和4年1月7日	48,835,600 円	令和3年7月12日 ~ 令和4年1月14日	
27	5031-053	山手幹線配水管整備工事	草津市馬場町	水道施設	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和3年7月21日	13,789,600 円	令和3年7月21日 ~ 令和3年11月10日	①設計照査の結果より、配水管布設法線の変更、埋戻し工を追加するため。 ②下越し配管箇所において、地下水位が高く施工できないため、施工時期を再検討する必要が生じたことから、施工を取りやめるため。
							令和3年10月26日	12,434,400 円	令和3年7月21日 ~ 令和3年11月10日	
28	5031-054	大江霊仙寺線配水管整備他工事	草津市矢橋町他	水道施設	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和3年8月2日	49,693,820 円	令和3年8月2日 ~ 令和4年1月31日	①交通誘導員を追加するため。 ②土地区画整理組合が実施する工事の施工工程が遅れていることにより、工期延期が必要となるため。 ③水管橋使用材料の寸法等を変更するため。
							令和3年12月6日	51,299,600 円	令和3年8月2日 ~ 令和4年3月25日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
29	5031-054	大江霊仙寺線配水管整備他工事	草津市矢橋町他	水道施設	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和3年8月2日	49,693,820 円	令和3年8月2日 ~ 令和4年1月31日	①道路計画高の見直しにより、下水人孔の調整高を変更するため。 ②施工手順の変更により、継ぎ輪が必要となるため。 ③塗料メーカーの不適切行為により、配管変更が生じたため。
							令和4年3月18日	53,317,000 円	令和3年8月2日 ~ 令和4年3月25日	
30	5031-056	下笠湖岸線配水管更新工事	草津市下笠町	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和3年8月5日	80,110,855 円	令和3年8月5日 ~ 令和4年2月21日	①資材置場として公共用地を使用したため。 ②給水管工の数量を変更するため。 ③他の占用物件を伏せ越す必要が生じたため。廃止管土被りの相違に伴い土工を変更するため。現道の地盤改良を撤去したため。
							令和4年2月18日	87,068,300 円	令和3年8月5日 ~ 令和4年2月21日	
31	5031-057	追分二丁目配水管更新工事	草津市追分二丁目	水道施設	株式会社山協	草津市草津町1458番地1	令和3年8月5日	43,540,200 円	令和3年8月5日 ~ 令和4年1月31日	①協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ②仮設配水管を変更する必要が生じたため。 ③試掘結果により、本設配水管及び本設給水管について、変更する必要が生じたため。 ④不断水ストッパー(φ200)の施工を1箇所追加する必要が生じたため。
							令和4年1月26日	45,169,300 円	令和3年8月5日 ~ 令和4年1月31日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
32	5031-062	常盤こども園既存棟改修工事(機械)	草津市志那中町	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和3年8月13日	15,510,000 円	令和3年8月13日 ~ 令和4年2月28日	<p>・既設のシーリングファンについて、年数経過による取付部の固着やプラスチック部品の劣化が見られ、再使用するための撤去ができな い、もしくは再取付後に羽等の部品が破損し、園児等に危険が及ぶ 可能性が判明し、メーカーからの部品供給の終了により修繕もできな いことから、【撤去・復旧】から【撤去・新設】へ変更する必要があるた め。</p> <p>・天井吊り型空調機を新設する予定であったが、新設空調機のドレ ン管と既設ドレン管の高さが合わず、外壁に貫通穴を開けなおす必要 があることが判明し、現状の取付位置では貫通穴を通すことができる 場所がないことから、カセット型空調機へ変更し、併せて配管ルート も変更したうえで、別の外壁面に貫通穴を通し、ドレन配管をする必 要があるため。</p> <p>・工事中は増築棟の手洗いを利用する予定であったが、園より遊戯 室近辺に仮設の手洗いが欲しいとの要望があったため。</p>
							令和4年2月21日	16,448,300 円	令和3年8月13日 ~ 令和4年2月28日	
33	5031-064	草公下下物町他面整備工事	草津市下物町他	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和3年8月2日 令和3年11月4日	9,798,129円 10,689,800円	令和3年8月2日 ~ 令和3年11月5日 令和3年8月2日 ~ 令和3年11月5日	<p>・不明管に係る試掘の追加が生じるため。</p> <p>・コンクリート破砕・処分をする必要が生じるため。</p>
34	5031-069	松原中学校屋内運動場大規模改造工 事(電気)	草津市下笠町	電気	松田電気株式会社	草津市新堂町59番地6	令和3年8月31日	25,905,000円	令和3年8月31日 ~ 令和4年2月21日	<p>①アリーナ天井照明の配線取替工事の取止め ②地中埋設電線管の取替、それにかかる樹木伐採の追加、仮設配 線の敷設 ③電線管路の更新</p>
							令和4年2月7日	32,191,500円	令和3年8月31日 ~ 令和4年3月7日	
35	5031-070	松原中学校屋内運動場大規模改造工 事(機械)	草津市下笠町	管	株式会社井上水道工業所	草津市草津町1515番地 の6	令和3年8月30日	6,600,000円	令和3年8月30日 ~ 令和4年2月21日	<p>①消火配管改修に伴う保温追加 ②消火配管改修に伴うバルブ追加</p>
							令和4年2月9日	6,906,900円	令和3年8月30日 ~ 令和4年2月21日	
36	5031-071	矢橋町下水道施設更新工事	草津市矢橋町	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024番地8	令和3年8月30日	16,940,000 円	令和3年8月30日 ~ 令和4年1月31日	<p>設計条件と現場施工条件との差異に伴い、管路更生工等を廃止す るため。</p>
							令和4年3月24日	6,833,200 円	令和3年8月30日 ~ 令和4年3月24日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
37	5031-073	西大路町下水道管更新工事	草津市西大路町	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和3年9月7日	3,211,263 円	令和3年9月7日 ~ 令和3年12月6日	<ul style="list-style-type: none"> ・法線変更に伴う試掘を追加するため。 ・施工可能な管路法線へ変更するため。 ・管路法線変更に伴う材料搬入に不測の期間を要したことから、工期延伸をするため。
							令和3年11月29日	4,165,700 円	令和3年9月7日 ~ 令和4年1月31日	
38	5031-075	中庄司1号橋他補修工事	草津市矢橋町他	橋梁上部	株式会社加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和3年9月16日	14,839,000 円	令和3年9月16日 ~ 令和4年2月28日	<ul style="list-style-type: none"> ①設計照査の結果、当初設計を変更する必要が生じたため。 ②断面修復工等を追加したため。
							令和4年2月10日	18,997,000 円	令和3年9月16日 ~ 令和4年2月28日	
39	5031-076	市内河川改修工事	草津市山寺町他	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和3年9月24日	5,013,272 円	令和3年9月24日 ~ 令和4年2月28日	仮排水設備を追加する必要が生じたため。
							令和4年2月21日	5,108,400 円	令和3年9月24日 ~ 令和4年2月28日	
40	5031-079	北大萱・穴村地区農集排処理施設設備撤去他工事	草津市穴村町	土木	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和3年9月17日	33,055,000 円	令和3年9月17日 ~ 令和4年2月28日	<ul style="list-style-type: none"> ①管理棟内の老朽化が著しい建具の補修工事の追加 ②設備撤去箇所のモルタル補修および開口閉塞の追加 ③新設する擁壁の位置変更に伴う設計数量の変更 ④場内北側通路の修繕の追加 ⑤擁壁の位置を変更することに伴い、変更計画の検討および地元への説明に時間を要したことによる工期の延長
							令和4年2月21日	35,082,300 円	令和3年9月17日 ~ 令和4年3月18日	
41	5031-079	北大萱・穴村地区農集排処理施設設備撤去他工事	草津市穴村町	土木	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和3年9月17日	33,055,000 円	令和3年9月17日 ~ 令和4年2月28日	<ul style="list-style-type: none"> ①既設階段および機械基礎コンクリート撤去数量の変更 ②水替工の追加 ③処理場出入口付近の舗装復旧の追加
							令和4年3月17日	35,918,300 円	令和3年9月17日 ~ 令和4年3月18日	
42	5031-080	弾正公園テニスコート照明設備改修工事	草津市下笠町	電気	西本電気工事株式会社	草津市木川町451番地	令和3年9月21日	18,370,000 円	令和3年9月21日 ~ 令和4年1月14日	<ul style="list-style-type: none"> ①安全性向上の観点から、照明設備2基の設置位置をコート外周フェンスより外側に移設する。 ②公園施設長寿命化対策事業の促進のため、照明設備2基の更新を追加する。 ③②の変更に伴い、資材の調達等に時間を要することから、工期の延長を行う。 ④既存防護マット9基の更新を行う。
							令和3年12月22日	23,247,400 円	令和3年9月21日 ~ 令和4年3月22日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
43	5031-085	草公下南第三処理分区污水整備工事	草津市南草津三丁目他	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和3年10月11日	101,404,754 円	令和3年10月11日 ~ 令和4年2月28日	①施工合理化調査及び諸経費動向調査の実施が必要となったため。 ②施工延長増加により事業進捗を図るため。
							令和4年2月21日	105,724,300 円	令和3年10月11日 ~ 令和4年3月25日	
44	5031-085	草公下南第三処理分区污水整備工事	草津市南草津三丁目他	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和3年10月11日	101,404,754 円	令和3年10月11日 ~ 令和4年2月28日	管理者協議に伴う舗装の追加のため。
							令和4年3月8日	107,105,900 円	令和3年10月11日 ~ 令和4年3月25日	
45	5031-089	県道草津守山線他下水道総合地震対策工事	草津市新浜町他	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和3年9月29日	24,200,000 円	令和3年9月29日 ~ 令和4年2月22日	①関係機関との協議による昼夜間施工の変更 ②今後の維持管理上の観点より一部足掛金物等の位置を変更したため。
							令和4年2月14日	24,472,800 円	令和3年9月29日 ~ 令和4年2月22日	
46	5031-093	新草津川左岸4-1号雨水整備工事	草津市追分五丁目他	土木	卯田建設株式会社	草津市木川町870番地の14	令和3年10月8日	19,492,660 円	令和3年10月8日 ~ 令和4年3月15日	①掘削作業を行ったところ、設計図書と現場の状況に差異がみられたことから、施工延長の減少の必要が生じたため。 ②撤去管に巻コンがなされていることが判明し、取壊しの必要が生じたため。 ③埋設物の位置確認のため、試掘工を追加する必要が生じたため。 ④施工合理化調査及び諸経費動向調査の実施が必要となったため。
							令和3年3月10日	20,042,000 円	令和3年10月8日 ~ 令和4年3月15日	
47	5031-094	草津市第二学校給食センター舗装本復旧工事	草津市川原町他	舗装	卯田建設株式会社	草津市木川町870番地の14	令和3年10月15日	2,988,821 円	令和3年10月15日 ~ 令和4年1月21日	本工事対象範囲に隣接した箇所での舗装の劣化が進行していることが判明し、舗装面積等の追加が必要となったため。
							令和4年1月13日	3,064,600 円	令和3年10月15日 ~ 令和4年1月21日	
48	5031-095	矢橋2-1号雨水整備工事	草津市矢橋町	土木	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地の1	令和3年10月21日	67,125,542 円	令和3年10月21日 ~ 令和4年3月15日	①地元調整の結果、倉庫の撤去工を追加したため。 ②仮設道路工の工法を変更したため。 ③地元調整の結果、オープン掘削で施工可能となったことから、土留工法を変更したため。 ④地質調査の結果、構造物の地盤改良工を変更したため。 ⑤地質調査の結果、埋戻土改良を追加したため。
							令和4年3月8日	66,216,700 円	令和3年10月21日 ~ 令和4年3月15日	
49	5031-096	草津川跡地擁壁他補修工事	草津市大路一丁目他	土木	株式会社 ケイエス	草津市青地町714-2	令和3年10月7日	3,034,812 円	令和3年10月7日 ~ 令和4年1月28日	・現地確認の結果、周辺よりも地盤が緩い箇所があることが判明し、土留柵の高さを上げ、土工を追加する必要が生じたもの。 ・設計照査・現地測量の結果、法面維持補修に必要な工種を追加および工種の数量を変更する必要が生じたもの。
							令和4年1月21日	3,483,700 円	令和3年10月7日 ~ 令和4年1月28日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
50	5031-099	迫田1号橋補修工事	草津市下物町	橋梁上部	株式会社アズマ	大津市伊香立向在地町24番地	令和3年10月14日 令和4年2月21日	11,932,800 円 11,998,800 円	令和3年10月14日 ~ 令和4年2月28日 令和3年10月14日 ~ 令和4年2月28日	設計照査の結果、ひび割れ補修箇所および舗装打換えの舗装厚について、当初設計を変更する必要が生じたため。
51	5031-101	北山田浄水場脱水機棟空調改修工事	草津市北山田町	管	(有) ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和3年10月20日 令和3年10月20日	6,047,800 円 6,080,800 円	令和3年10月20日 ~ 令和4年1月31日 令和3年10月20日 ~ 令和4年1月31日	消防署からの指導により感知器の増設が必要となったため。
52	5031-106	南笠西91号線道路整備工事	草津市南笠町	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和3年10月14日 令和4年1月18日	2,544,267 円 2,735,700 円	令和3年10月14日 ~ 令和4年1月25日 令和3年10月14日 ~ 令和4年1月25日	①設計照査の結果、側溝工を追加する必要が生じたため。 ②路床のCBR値を測定することにより、舗装構成が適切か確認する必要が生じたため。 ③設計照査の結果、路盤工を追加する必要が生じたため。 ④掘削時、地中内に擁壁が埋まっており、撤去および処分する必要が生じたため。
53	5031-109	西矢倉三丁目舗装本復旧合併工事	草津市西矢倉三丁目	舗装	株式会社エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	令和3年11月17日 令和4年2月21日	21,064,076 円 21,131,000 円	令和3年11月17日 ~ 令和4年2月28日 令和3年11月17日 ~ 令和4年2月28日	消火栓ボックス高さの調査の結果、現況高から-5cmの調整が必要となったため。
54	5031-110	改良住宅分離適合工事(その3)	草津市木川町	建築	丸正建設	草津市木川町372番地	令和3年11月2日 令和4年1月28日	21,989,000 円 23,862,300 円	令和3年11月2日 ~ 令和4年1月28日 令和3年11月2日 ~ 令和4年2月10日	・物置設置位置変更に伴う土間コンクリート研り、新設 ・内装工事の一部取り止め ・畳の撤去及び新設 ・境界ブロック配置変更に伴う施工方法の変更 ・陸屋根部分漏水に伴う防水処理および天井の貼替、壁下地撤去新設 ・雨水桝の分離に伴う撤去新設 ・入居者調整に伴う工事中断による遅れ
55	5031-111	市営住宅空家修繕(玄甫団地103号・芦浦団地203号室)	草津市東矢倉三丁目他	建築	丸正建設	草津市木川町372番地	令和3年11月2日 令和3年1月25日	5,270,980円 5,440,600円	令和3年11月2日 ~ 令和4年2月7日 令和3年11月2日 ~ 令和4年2月7日	現地調査時に、玄甫団地103号室の就寝室1、就寝室2、便所の床下と便所の壁下地の劣化が懸念された為、下地調査を行ったところ、補強が必要となったため。
56	5031-112	駒井沢3号線道路整備工事	草津市駒井沢町	土木	有限会社グローリー	草津市笠山五丁目3番65-605号	令和3年11月22日 令和4年2月16日	9,826,740 円 10,797,600 円	令和3年11月22日 ~ 令和4年2月28日 令和3年11月22日 ~ 令和4年3月15日	土質試験の結果、地盤改良の必要が生じたため。
57	5031-113	志那中下物線道路整備工事	草津市志那中町	土木	㈱新興	草津市矢橋町228番地1	令和3年11月17日 令和4年2月2日	14,624,709 円 19,003,600 円	令和3年11月17日 ~ 令和4年3月15日 令和3年11月17日 ~ 令和4年3月29日	隣接箇所で稼働中の工事との工程調整により、施工区間の延伸が可能となったため。
58	5031-114	下物下笠山田線他舗装本復旧合併工事	草津市志那町他	舗装	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和3年11月25日 令和4年2月21日	32,848,959 円 32,819,600 円	令和3年11月25日 ~ 令和4年2月28日 令和3年11月25日 ~ 令和4年2月28日	資材置場等として公共用地を使用したため。

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
59	5031-116	青地大定木児童遊園他再整備工事	草津市青地町他	造園	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35-1	令和3年11月18日	3,033,415 円	令和3年11月18日 ~ 令和4年2月28日	①側溝の設置延長を変更するため。 ②車止めを撤去・設置するため。 ③樹木の伐採・伐根を追加するため。 ④掘削の結果により、基礎の構造を変更するため。
							令和4年2月21日	3,196,600 円	令和3年11月18日 ~ 令和4年2月28日	
60	5031-117	片岡町他舗装本復旧合併工事	草津市片岡町他	舗装	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和3年11月24日	11,640,684 円	令和3年11月24日 ~ 令和4年2月28日	既設舗装厚が当初想定と異なることからアスファルト殻処分等を変更するため。
							令和4年2月21日	12,119,800 円	令和3年11月24日 ~ 令和4年2月28日	
61	5031-120	平井第1橋補修工事	草津市平井四丁目他	橋梁上部	ジェイテック株式会社	大津市木下町17-12 芙蓉ビル3F	令和3年11月26日	29,865,000 円	令和3年11月26日 ~ 令和4年3月28日	①設計照査の結果、既設支承の現場塗装(防錆)を行うのではなく、支承取替を行う必要が生じたこと、また、現地塗装工における安全設備を追加する必要が生じたことから、設計変更の必要が生じたため。 ②支承取替への変更に伴い支承の製作が必要となり、不測の期間を要したため。 ③排水施設工を追加したため。
							令和4年3月28日	38,006,100 円	令和3年11月26日 ~ 令和4年9月30日	
62	5031-121	久邇宮橋補修工事	草津市山寺町	橋梁上部	株式会社加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和3年11月26日	11,822,800 円	令和3年11月26日 ~ 令和4年2月28日	設計照査の結果、コンクリート削孔の追加等、設計変更の必要が生じたため。
							令和4年2月21日	11,898,700 円	令和3年11月26日 ~ 令和4年2月28日	
63	5031-125	上笠南45号線舗装修繕他合併工事	草津市上笠四丁目	舗装	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地の1	令和3年12月16日	15,332,042 円	令和3年12月16日 ~ 令和4年3月15日	受注者による事前測定の結果、マンホール調整工高さの変更およびアンカー施工、レンガ殻処分工を追加する必要が生じたため。
							令和4年3月7日	15,600,200 円	令和3年12月16日 ~ 令和4年3月15日	
64	5031-128	野村西公園他再整備工事	草津市野村六丁目他	造園	(株)山田園芸	草津市下笠町174番	令和3年12月10日	4,760,943 円	令和3年12月10日 ~ 令和4年3月25日	①地元要望により、高木伐採・伐根の数量が減となり、安全マット、高木剪定、表面処理の数量が増となったため。 ②地元要望により、伐根の数量が増となったため。 ③設計照査により、木材処理の数量が増となったため。 ④関係者との調整の結果、コンクリートによる復旧が不要になったため。 ⑤設計照査の結果、支柱の撤去および高木伐採・伐根、木材処理の数量が増となったため。
							令和4年3月18日	5,183,200 円	令和3年12月10日 ~ 令和4年3月25日	
65	5031-130	ロクハ荘下水道管モルタル注入等工事	草津市青地町他	土木	有限会社グローリー	草津市笠山五丁目3番65-605号	令和3年12月15日	3,239,500 円	令和3年12月15日 ~ 令和4年2月21日	①事前調査の結果、モルタル充填工法変更が必要となったため。 ②関係機関との協議の結果、人孔撤去を全撤去から斜壁までとしたため。
							令和4年2月21日	3,782,900 円	令和3年12月15日 ~ 令和4年2月21日	
66	5031-132	下物下笠山田線舗装改良工事	草津市下物町他	舗装	三国工業株式会社	草津市笠山二丁目1番9号	令和3年12月17日	44,079,893 円	令和3年12月17日 ~ 令和4年3月18日	当初施工範囲の近接箇所において、舗装の劣化が著しい箇所があり、補修範囲を追加する必要が生じたため。
							令和4年2月28日	48,603,500 円	令和3年12月17日 ~ 令和4年3月25日	
67	5031-133	草津二丁目配水管更新工事	草津市草津二丁目	水道施設	コテラ設備株式会社	草津市木川町372番地の1	令和3年12月17日	4,638,700 円	令和3年12月17日 ~ 令和4年2月25日	試掘調査の結果、配水管法線、給水管接続を変更する必要が生じたため。
							令和4年2月21日	4,648,600 円	令和3年12月17日 ~ 令和4年2月25日	

令和3年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
68	5031-134	西矢倉辻海道児童遊園他再整備工事	草津市西矢倉三丁目他	造園	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35-1号	令和3年12月21日	3,228,500 円	令和3年12月21日 ~ 令和4年2月28日	①遊具と表層との擦り付けが不要となったため。 ②伐根を追加したため。 ③舗装の撤去・復旧を追加したため。 ④設計照査の結果、車止めの撤去・設置、張りコンクリートの撤去・復旧、土留板の設置、下水マンホール蓋の高さ調整が必要となったため。 ⑤伐採、伐根が追加となり、工期の延伸が必要となったため。
							令和4年2月21日	3,699,300 円	令和3年12月21日 ~ 令和4年3月18日	