

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
1	5031-108	草津市立まちづくりセンター解体工事	草津市西大路町	建築	株式会社津田工務店滋賀	草津市東矢倉一丁目5番32号	令和3年12月8日	145,420,000 円	令和3年12月8日	～	令和4年8月10日	<p>【変更①】 本解体工事において家屋調査対象としていた2棟について受注者と建物所有者との間で協議が難航し、家屋調査の着手が遅れたため。 また、当初予定していなかった建物(外構)の家屋調査を追加(4棟と駐車場)で行ったため。</p> <p>【変更②】 ・建物の基礎下にラップルコンクリートが施工されていたことにより、下記事項の変更が生じたため。 ①基礎長さの減少 ②敷地周囲の鋼矢板の取止め ・今後控える駐輪場工事のため、仕上げの変更が生じたため。 ・上記工事の取止めや内容変更により、交通誘導員の人数が変更となったため。</p>
							令和4年8月5日	147,272,400 円	令和3年12月8日	～	令和4年10月28日	
							令和4年10月26日	84,835,300 円	令和3年12月8日	～	令和4年10月28日	
2	5031-137	(仮称)草津市立プール整備・運営事業に伴う道路照明施設設置工事	草津市西大路町他	土木	村岡通信建設株式会社	草津市矢橋町2075-1	令和4年1月17日	7,370,000 円	令和4年1月17日	～	令和4年3月31日	関係機関協議に時間を有したため。 また、それにより舗装工事の範囲が減少したため。
							令和4年6月30日	6,135,800 円	令和4年1月17日	～	令和4年8月19日	
3	5031-140	草津駅西口第2自転車駐車場ブロック塀改修工事	草津市西洪川一丁目	土木	k-works	草津市川原町299-5	令和4年2月4日	3,824,480 円	令和4年2月4日	～	令和4年5月6日	フェンスを建込むにあたり、人力にて取り壊す土間コンクリートが当初想定以上の厚みがあり、施工不可と判断したことから、土間コンクリートを削孔してフェンスを建込む方法に変更する必要が生じたため。
							令和4年4月27日	4,015,000 円	令和4年2月4日	～	令和4年5月6日	
4	5031-142	下笠町他配水管更新工事	草津市下笠町他	水道施設	株式会社早瀬水道	滋賀県草津市草津町2012番地	令和4年3月18日	119,178,994 円	令和4年3月18日	～	令和4年12月9日	<p>①受注者より公共用地の借地願いがあり、借地料の減額変更をするため。 ②他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ③既設管の管径が図面と現場が異なっていた箇所があり、材料等変更する必要が生じたため。 ④既設舗装厚が設計図書と異なっており、舗装撤去区分およびアスファルト殻処分工を変更する必要が生じたため。 ⑤受注者から完了期限延期承認申請書が提出されたため。</p>
							令和4年12月8日	126,811,300 円	令和4年3月18日	～	令和5年1月31日	
5	5031-143	西大路町他配水管更新工事	草津市西大路町他	水道施設	株式会社藤尾設備工業所	滋賀県草津市追分二丁目16番16号	令和4年3月18日	97,371,010 円	令和4年3月18日	～	令和4年11月30日	<p>①受注者より草津市防災広場の借地願いがあり、借地料の減額変更をするため。 ②他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ③試掘の結果より仮設、本設配管法線、土工数量、撤去処分工を変更する必要が生じたため。 ④既設舗装厚が設計図書と異なっており、舗装撤去区分およびアスファルト殻処分工を変更する必要が生じたため。 ⑤地元要望により、仮舗装を復旧する必要が生じたため。</p>
							令和4年11月28日	106,811,100 円	令和4年3月18日	～	令和4年11月30日	
6	令和3年度第1-34号	2段取水ポンプ場2号ポンプ整備工事	草津市野路一丁目	浄水場施設	石垣メンテナンス株式会社 大阪支店	大阪市淀川区宮原三丁目3番31号	令和4年1月5日	33,000,000 円	令和4年1月5日	～	令和4年8月30日	ポンプを分解したところ、吸込ケーシングが腐食しており、取替を行う必要が生じたため
							令和4年5月24日	35,271,500 円	令和4年1月5日	～	令和4年9月30日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
7	5041-007	改良住宅解体工事	草津市西草津一丁目	建築	有限会社 中嶋鉄工所	草津市長束町209番地1	令和4年5月19日	5,459,740円	令和4年5月19日	～	令和4年7月22日	現地調査および検討を行ったところ、前面道路と整地の高低差が激しく、土砂流出対策を行う必要が生じたため。
							令和4年7月8日	7,046,600円	令和4年5月19日	～	令和4年7月22日	
8	5041-008	改良住宅分離適合他工事	草津市木川町	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和4年5月2日	10,353,200円	令和4年5月2日	～	令和4年8月15日	【変更①】入居者との調整、擁壁改修工事の施工方法や方針の決定に時間を要し、当初の着手予定時期から遅延が生じたため。 【変更②】重機乗り入れや擁壁設置工事に伴う掘削時の安全確保に伴う既設設備等の一時撤去や矢板の設置、雨水排水管を新設する必要性などが生じたため。
							令和4年8月5日	10,587,500円	令和4年5月2日	～	令和4年9月22日	
							令和4年9月21日	12,276,000円	令和4年5月2日	～	令和4年9月22日	
9	5041-013	小中学校マンホールトイレ設置工事	草津市追分七丁目他	管	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和4年5月24日	18,139,000円	令和4年5月24日	～	令和4年9月22日	草津小学校の埋設管および配線の位置を確認するために試掘した結果、設計時に想定していた既設排水管と給水管の間隔が狭く、発注図通りの位置に新設配管できないことが判明したため。
							令和4年9月16日	18,576,800円	令和4年5月24日	～	令和4年9月22日	
10	5041-014	笠縫東小学校グラウンド改修工事	草津市平井三丁目	土木	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番地	令和4年6月14日	84,716,401円	令和4年6月14日	～	令和4年10月31日	・設計照査により、集水樹の形状変更ならびに設計数量(残土土量)の変更を行うため。 ・設計照査により、会所樹(浸透樹)を新設するため。 ・設計内容に下記事項で変更を生じるため。 ①樹木剪定の追加 ②倉庫移設の減 ③側溝清掃の延長減 ④グラウンド外周側溝の改修延長の追加 ⑤舗装修繕の減 ・地元要望により樹木剪定を追加するため。
							令和4年10月24日	84,855,100円	令和4年6月14日	～	令和4年10月31日	
11	5041-018	北山田浄水場配水池耐震補強工事	草津市北山田町	浄水施設部門(上水施設)	西武建設株式会社 京滋営業所	滋賀県大津市粟津町4番7号	令和4年7月1日	1,043,900,000円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	勾配コンクリートを撤去したところ底版より漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないとコンクリートの打設および防水塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。
							令和5年3月2日	1,052,891,400円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
12	5041-019	キラリ工草津駐輪場屋根設置工事	草津市大路二丁目	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和4年6月6日	3,614,600円	令和4年6月6日	～	令和4年9月6日	当初の仮設計画では、車止めのポールを下げて工事車両の搬入を行う予定であったが、施工前に受注者と現場確認を行ったところ、車止めのポールが下がらないことが判明し、フェンスの脱着が必要となったため。
							令和4年8月30日	3,678,400円	令和4年6月6日	～	令和4年9月6日	
13	5041-021	志津南小学校大規模改造2期工事(電気)	草津市若草二丁目	電気	松田電気株式会社	草津市新堂町59番地6	令和4年7月6日	53,566,172円	令和4年7月6日	～	令和5年1月31日	①電灯分電盤と端子盤の外枠の再利用 ②倉庫と便所の用途変更 ③仮設LAN設備の追加 ④中庭の外灯取替の削減 ⑤空調設備に伴う動力分電盤の追加、配線配管の変更 ⑥屋外通路へ放送設備の追加 ⑦電灯分電盤の統合 ⑧幹線取替の敷設方法の変更
							令和5年1月27日	56,900,800円	令和4年7月6日	～	令和5年3月15日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
14	5041-024	草公下南第三処理分区汚水整備工事	草津市南草津三丁目他	土木	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和4年6月10日	8,368,195 円	令和4年6月10日	～	令和4年9月30日	①占有物件管理者との協議により試掘箇所追加が必要となったため。 ②当初想定していなかった支障物件が確認され、新設污水管の設置法線の再検討に係る試掘調査が必要となったため。 ③管路布設法線の変更に伴い、仮設配管の変更および使用材料の変更が伴うことから、資材調達に係る期間の延伸が必要となったため。
							令和4年9月28日	8,426,000 円	令和4年6月10日	～	令和4年10月14日	
15	5041-027	下物町他舗装本復旧工事	草津市下物町他	舗装	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和4年6月8日	2,702,931 円	令和4年6月8日	～	令和4年9月14日	受注者との協議にて、両車線交互施工より片車線ずつの施工の方が安全性を確保できることが判明したことから、センターラインへの舗装切断および、ストレートアスファルト注入工延長を増加したため。
							令和4年8月31日	2,712,600 円	令和4年6月8日	～	令和4年9月14日	
16	5041-032	北山田町舗装本復旧工事	草津市北山田町	舗装	びわこ舗道株式会社	草津市野路町467番地の24	令和4年7月1日	14,207,622 円	令和4年7月1日	～	令和4年10月14日	①適切な路面勾配の確保に、既設水道仕切弁の蓋高さの調整が必要となったため。 ②地元通報による現地確認の結果、舗装復旧の必要な影響範囲の拡大が確認されたため。
							令和4年10月7日	14,295,600 円	令和4年7月1日	～	令和4年10月14日	
17	5041-041	西大路町配水管移設工事	草津市西大路町	水道施設	有限会社金子組	滋賀県草津市青地町1024-8番地	令和4年6月28日	4,246,000 円	令和4年6月28日	～	令和4年12月5日	他占有物管理者との協議により本設配管法線を変更する必要が生じたため。
							令和5年1月20日	4,384,600 円	令和4年6月28日	～	令和5年1月26日	
18	5041-043	県道草津守山線他下水道総合地震対策工事	草津市川原一丁目他	土木	末吉工業有限会社	草津市木川町906番地	令和4年7月4日	14,658,930 円	令和4年7月4日	～	令和4年10月14日	①事前調査の結果、人孔まで既設管きよが到達しておらず、耐震性継手の設置ができないため、継ぎ足し管の追加が必要となったため。 ②事前調査の結果、既設管の取付け角度が偏心しており、耐震性継手の設置ができず、施工箇所を減らすため。 ③管口周りの研り時に水が噴き出したことによる、止水工を追加変更および材料搬入に係る期間の延伸が必要となったため。
							令和4年10月12日	15,229,500 円	令和4年7月4日	～	令和4年11月18日	
19	5041-050	こども園・保育所空調設備改修工事	草津市草津町他	管	有限会社ススム設備	草津市野路町363-13	令和4年7月8日	15,920,784 円	令和4年7月8日	～	令和4年12月26日	①空調ドレン配管の施工に関する変更 ②室内機取替にかかる天井改修に関する変更 ③GHP室外機前面フェンスへの扉設置に関する変更
							令和4年12月14日	16,394,400 円	令和4年7月8日	～	令和4年12月26日	
20	5041-054	大津草津線配水管更新工事	草津市矢橋町	水道施設	(株)フットワーク	滋賀県草津市岡本町17番地の1	令和4年8月1日	58,604,480 円	令和4年8月1日	～	令和5年2月28日	①: 道路管理者との協議の結果、夜間での施工指示を受けたため。 ②: 試掘結果から、設計図書と工事現場の不一致が判明したことにより、本設配管の法線変更を行う必要が生じたため。 ③: 試掘結果から、設計図書と工事現場の不一致が判明したことにより、既設舗装厚の変更を行う必要が生じたため。
							令和5年2月27日	69,142,700 円	令和4年8月1日	～	令和5年2月28日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
21	5041-055	北山田町配水管更新工事	草津市北山田町	水道施設	(株)岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和4年8月8日	82,971,262 円	令和4年8月8日	～	令和5年2月24日	①他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ②試掘の結果、設計図書と工事現場の不一致が判明したことにより、仮設配管経路および既設管処理方法の変更ならびに試掘箇所の追加を行う必要が生じたため。 ③仮設配管施工中に発見された不明管DIPφ450について、撤去可否の調査・検討に係る試掘および土工数量を追加する必要が生じたため。 ④受注者より草津市防災広場の借地願があり、借地料に係る減額変更が生じたため ⑤試掘結果等により、設計図書と工事現場の不一致が判明したことにより、本設配管経路および既設管処理方法を変更する必要が生じたため。
							令和5年2月21日	86,630,500 円	令和4年8月8日	～	令和5年2月24日	
22	5041-058	狼川6-2号雨水整備工事	草津市南笠町	土木	株式会社 大同	草津市岡本町17番地の1	令和4年8月10日	56,276,561 円	令和4年8月10日	～	令和5年3月10日	①水路基礎の追加に伴う数量変更 ②埋め戻し土改良材の添加量増加に伴う数量変更 ③地盤改良厚の追加に伴う変更 ④既設水路床板の取壊し・処分費用の追加変更 ⑤集水柵の施工方法変更
							令和5年3月9日	60,404,300 円	令和4年8月10日	～	令和5年3月24日	
23	5041-061	追分二丁目他舗装本復旧工事	草津市追分二丁目他	舗装	(株)システムガイア	草津市南笠三丁目20番44号	令和4年8月8日	7,769,806 円	令和4年8月8日	～	令和4年10月31日	・設計照査の結果、下記事項について数量変更する必要が生じたため。 ①交差点部における注意喚起用の路面標示を薄層カラー舗装に変更。 ②外側線の施工延長。 ③弁蓋の高さ調整を追加。
							令和4年10月28日	7,877,100 円	令和4年8月8日	～	令和4年10月31日	
24	5041-062	下笠町他舗装本復旧工事	草津市下笠町他	舗装	有限会社竜王興産	滋賀県草津市矢橋町649番地の11	令和4年8月8日	43,446,304 円	令和4年8月8日	～	令和5年1月23日	設計照査に伴い、舗装構成を変更する必要が生じたため。
							令和5年1月19日	43,584,200 円	令和4年8月8日	～	令和5年1月23日	
25	5041-065	市道西大路3号線他改修工事	草津市西大路町	土木	東洋ヘッジ株式会社	滋賀県草津市駒井沢町125番地7	令和4年8月17日	62,645,440 円	令和4年8月17日	～	令和5年3月15日	設計照査による既設舗装撤去等の減少、また、擦り付けによる横断勾配の変更、既設路盤が確認できなかったことによる路盤工の追加が生じたため、契約金額を変更するもの。 また、関係機関との協議に時間を要したため、契約期間を変更するもの。
							令和5年3月3日	63,032,200 円	令和4年8月17日	～	令和5年3月27日	
26	5041-068	松原中学校校舎棟トイレ改修工事(建築)	草津市下笠町	建築	堀田擴工務店	草津市下笠町1489	令和4年8月16日	36,786,200 円	令和4年8月16日	～	令和4年11月18日	・設備工事において実施された仮設給水管設置工事によって生じた工期延伸ならびにそれに伴う交通誘導員の従事日数の増。 ・パイプスペースの2階～4階スラブ(防火区画ライン)の改修に伴うコンクリート打設。 ・1階～4階の廊下側壁の不陸に伴う仕上材の変更。
							令和4年11月11日	38,137,000 円	令和4年8月16日	～	令和4年12月23日	
							令和4年12月13日	38,508,800円	令和4年8月16日	～	令和4年12月23日	
27	5041-070	市内河川浚渫工事	草津市草津三丁目他	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714番地2	令和4年8月31日	5,415,080 円	令和4年8月31日	～	令和4年12月20日	浚渫工事実施後、浚渫土量を計測したところ、設計数量と異なっていたため。
							令和4年12月12日	5,611,100 円	令和4年8月31日	～	令和4年12月20日	
28	5041-071	松原中学校校舎棟トイレ改修工事(設備)	草津市下笠町	管	(株)山協	草津市草津町1458番地1	令和4年9月2日	48,823,500 円	令和4年9月2日	～	令和5年1月13日	・仮設給水管・仮設便所の設置 ・手すりサイズ変更 ・換気扇サイズ変更 ・屋外給水管保護工事 ・屋外既設配管高圧洗管
							令和4年12月28日	52,412,800 円	令和4年9月2日	～	令和5年1月13日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
29	5041-072	平井第1橋補修工事	草津市平井四丁目他	橋梁上部	株式会社アズマ	滋賀県大津市伊香立向在地町24番地	令和4年9月20日 令和5年1月24日	21,698,600 円 21,971,400 円	令和4年9月20日 令和4年9月20日	～ ～	令和5年1月31日 令和5年1月31日	①設計照査の結果、舗装打換工、橋梁用防護柵工の追加変更をするため。
30	5041-075	北山田No.6マンホールポンプ場他更新工事	草津市北山田町他	機械器具設置	リネクト株式会社	米原市顔戸471番地4	令和4年9月7日 令和5年2月21日	8,448,000 円 8,631,700 円	令和4年9月7日 令和4年9月7日	～ ～	令和5年2月28日 令和5年2月28日	地中埋設電線管の劣化に伴うケーブル管の引抜きが困難であるため、地中埋設電線管更新を追加する。
31	5041-076	西草津二丁目舗装本復旧工事	草津市西草津二丁目	舗装	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和4年9月6日 令和4年12月5日	16,168,933 円 16,915,800 円	令和4年9月6日 令和4年9月6日	～ ～	令和4年12月16日 令和4年12月16日	①設計照査の結果、設計図書と工事現場の不一致等により数量変更等の必要が生じたため。 ②受注者より工事用機材置き場としての行政財産の借地願いがあり、借地料の減額変更が生じたため。 ③既設舗装厚が設計図書と異なっており、アスファルト処理工工の変更及び補足材を追加した不陸修正工に変更が生じたため。
32	5041-078	駒井沢3号線道路整備工事	草津市駒井沢町	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和4年9月7日 令和4年12月19日	5,882,690 円 6,088,500 円	令和4年9月7日 令和4年9月7日	～ ～	令和5年1月16日 令和5年1月16日	施工方法の変更により、交通誘導員を追加するもの。
33	5041-079	下寺下物湖岸線道路整備工事	草津市下物町	土木	深尾建設(株)	草津市木川町396番地の1	令和4年9月12日 令和4年12月23日	18,568,759 円 20,818,600 円	令和4年9月12日 令和4年9月12日	～ ～	令和5年1月31日 令和5年3月27日	地元から事業の進捗を早めてほしいとの要望があったため。
34	5041-080	北大萱志那港線道路整備工事	草津市志那町	土木	(株)シンコウ安全	草津市橋岡町28番地10	令和4年9月8日 令和5年1月24日	16,888,718 円 18,278,700 円	令和4年9月8日 令和4年9月8日	～ ～	令和5年1月31日 令和5年1月31日	①土質試験の結果、固化剤の量を追加する必要があるため。 ②地元要望により、敷鉄板等の追加が必要となったため。
35	5041-081	山寺東13号線他舗装本復旧合併工事	草津市山寺町	舗装	(株)エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	令和4年9月12日 令和5年1月10日	18,237,791 円 19,526,100 円	令和4年9月12日 令和4年9月12日	～ ～	令和5年1月16日 令和5年1月16日	・設計照査により、舗装面積の追加の変更を行うため。
36	5041-082	西草津16号線他配水管更新工事	草津市草津町他	水道施設	株式会社藤尾設備工業所	草津市追分二丁目16番16号	令和4年9月20日 令和5年3月15日	54,529,750 円 53,730,600 円	令和4年9月20日 令和4年9月20日	～ ～	令和5年3月20日 令和5年3月20日	①他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要があるため。 ②試掘の結果より仮設、本設配管法線を変更する必要があるため。 ③受注者より草津市下笠町防災広場、草津町調整池跡地の借地願いがあり、借地料の減額変更をするため。 ④既設舗装厚および給水接続方法が設計図書と異なっており、舗装撤去区分およびアスファルト処理工工、給水工を変更する必要があるため。
37	5041-083	北山田地区農集排処理施設設備撤去他工事	草津市北山田町	土木	深尾建設(株)	草津市木川町396番地の1	令和4年9月8日 令和5年2月24日	27,049,000 円 29,629,600 円	令和4年9月8日 令和4年9月8日	～ ～	令和5年2月28日 令和5年2月28日	①設計照査の結果により、設計図書と工事現場の不一致等により以下の項目を追加及び変更する必要があるため。 ・機械撤去箇所開口部閉塞工の追加 ・処理槽蓋閉塞工の変更 ・焼却炉および焼却炉燃料タンクの基礎撤去の追加 ・機械基礎撤去箇所のコンクリート打設の追加 ・場内の排水設備の追加 ・舗装復旧面積の変更 ・マンホール蓋調整工の追加について ・ブロック積面積の変更について ・機械基礎の撤去方法および処分費の変更について ・転落防止柵の追加 ②事前調査において、以下の項目について追加及び変更する必要があるため。 ・中量棚の設置 ・外壁の部分補修およびコンクリート塀の塗装改修の変更 ・管理棟床部補修および防塵塗装の追加 ・止水栓の追加

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
38	5041-085	大型カルバート補修工事	草津市渋川一丁目他	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和4年9月26日 令和4年11月14日	14,520,000 円 16,382,300 円	令和4年9月26日 令和4年9月26日	～ ～	令和5年1月20日 令和5年1月20日	当初施工範囲の近接箇所において、止水が必要な箇所があり、補修範囲を追加するため。
39	5041-086	新浜2-2号雨水整備工事	草津市新浜町	土木	光舗道建設(株)	草津市南草津三丁目1番地1	令和4年10月3日	52,580,000 円	令和4年10月3日	～	令和5年2月28日	【第1回目】 ①借地を行う部分の仮設工について、発注後に借地地権者と協議を行った結果、借地部仮設工を変更する必要が生じたため。 ②工事発注後に工事沿線地権者との調整に時間を要したことにより、工期を延伸する必要が生じたため。 【第2回目】 ①振動・騒音を低減するため、施工方法を変更する必要が生じたため。 ②既設水路との接続方法を変更する必要が生じたため。 ③工事発注後に沿線地権者と協議を行った結果、工事に際し撤去した工作物等の復旧について、変更する必要が生じたため。 ④工事車両等の通行により既設民地舗装が劣化した状態になったことから、劣化した舗装を打ち換える必要が生じたため。 ⑤家屋調査の日程調整に時間を要したことにより、工期を延伸する必要が生じたため。
							令和5年2月24日	54,762,400 円	令和4年10月3日	～	令和5年4月28日	
							令和5年4月27日	57,620,200 円	令和4年10月3日	～	令和5年6月20日	
40	5041-088	追分南五丁目配水管移設工事	草津市追分南五丁目	水道施設	有限会社金子組	滋賀県草津市青地町1024-8番地	令和4年9月26日 令和4年11月15日	4,730,000 円 4,845,500 円	令和4年9月26日 令和4年9月26日	～ ～	令和4年11月22日 令和4年11月22日	①各種作業の必要離隔を確保するため、施工法線の延伸が必要となったため。 ②不断水ストッパーの設置時に切断箇所近傍にジョイント部が確認されたことから抜け防止措置の追加が必要となったため。
41	5041-089	渋川二丁目他下水道施設管更生工事	草津市渋川二丁目他	土木	有限会社金子組	滋賀県草津市青地町1024-8番地	令和4年9月26日 令和5年2月1日	13,541,000 円 14,635,500 円	令和4年9月26日 令和4年9月26日	～ ～	令和5年2月6日 令和5年2月6日	事前調査の結果、既設管内に付着物があり、それを除去するために前処理工を追加するため。
42	5041-091	坊ノ後1号橋改修工事	草津市野村五丁目	土木	(株)システムガイア	滋賀県草津市南笠東三丁目20番44号	令和4年10月4日	22,059,510 円	令和4年10月4日	～	令和5年2月28日	【変更①】 ①設計照査の結果、舗装打換工、区画線工の追加変更をするため。 ②試掘調査の結果、試掘工、構造物取壊し工の数量の追加変更をするため。 ③契約約款第22条に基づき完了期限延期承認申請書の提出があったため。 【変更②】 構造物取壊し工を実施した結果、数量の変更をするため。
							令和5年1月27日	23,868,900 円	令和4年10月4日	～	令和5年3月24日	
							令和5年3月8日	23,206,700 円	令和4年10月4日	～	令和5年3月24日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
43	5041-093	南山田2号橋補修工事	草津市岡本町	橋梁上部	株式会社加藤建設工業	滋賀県草津市青地町875番地の9	令和4年10月7日	12,930,973 円	令和4年10月7日 ~ 令和5年2月24日	設計照査の結果、ひび割れ補修工および防護柵工の変更をするため。
							令和5年2月20日	14,183,400 円	令和4年10月7日 ~ 令和5年2月24日	
44	5041-094	アマカホール緞帳改修工事	草津市草津三丁目	機械器具	三精工事サービス株式会社	大阪市北区池田町1番43号	令和4年10月11日	3,520,000 円	令和4年10月11日 ~ 令和5年2月20日	巻取緞帳の裏地取付を予定していたが、取り止める必要が生じたため。
							令和5年2月16日	2,820,400 円	令和4年10月11日 ~ 令和5年2月20日	
45	5041-095	志那中下物線道路整備工事	草津市志那中町	土木	(株)エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	令和4年10月12日	20,790,440 円	令和4年10月12日 ~ 令和5年2月28日	①目的物の一部構造変更が必要となったため。 ②豪雪の影響で施工材料の現地納品に不測の期間を要したことに伴い、施工期間の延伸が必要となったため。
							令和5年2月21日	20,809,800 円	令和4年10月12日 ~ 令和5年3月15日	
46	5041-097	北川第6排水区雨水整備工事	草津市矢倉二丁目	土木	株式会社シンコウ安全	草津市橋岡町28番地10	令和4年10月11日	25,435,190 円	令和4年10月11日 ~ 令和5年3月15日	①関係機関との協議の結果、工所用道路の形状を変更 ②地質調査の結果、地盤改良工法を変更 ③施工延長の変更 ④関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延期
							令和5年3月14日	24,655,400 円	令和4年10月11日 ~ 令和5年6月15日	
47	5041-099	史跡芦浦観音寺跡仮設道路設置工事	草津市芦浦町	土木	株式会社翔栄	滋賀県草津市矢橋町字中ノ沢405番地	令和4年10月13日	20,654,414 円	令和4年10月13日 ~ 令和5年2月28日	①入札後に所有者の事情により畑土置き場の賃借が困難になったため。 ②仮設土橋の施工に伴う、水の切替に関する仮設工が当初の設計に入っていなかったため。 ③耕土掘削の際、地表下15cmで礫層となり、耕土復旧する際に耕土に礫が混入しないよう20cmの耕土掘削を15cmに変更する必要が生じたため。 ④仮設道路の延長部分である境内北西部について、所有者との調整の結果、同意を得られたため。 ⑤仮設土橋の基盤部において、強固な通路と土質改良があったため、安定処理をせず、現状の基盤のままとしたため。
							令和5年1月24日	25,826,900 円	令和4年10月13日 ~ 令和5年2月28日	
48	5041-103	宮町洪川線配水管移設他工事	草津一丁目他	水道施設	佐山水道工業株式会社	滋賀県草津市草津町1457番地	令和4年10月26日	76,570,175 円	令和4年10月26日 ~ 令和5年6月27日	①他埋設物管理者との協議の結果、試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ②試掘の結果より仮設、本設配管法線を変更する必要が生じたため。 ③元事業の地元説明が遅れたことにより部分引渡区間の引渡日を延伸する必要が生じたため。
							令和5年3月23日	79,594,900 円	令和4年10月26日 ~ 令和5年6月27日	
49	5041-104	庁舎多目的トイレ改修工事	草津市草津三丁目	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和4年10月18日	31,911,396 円	令和4年10月18日 ~ 令和5年2月24日	躯体(コンクリート部)の解体に伴い想定外の騒音振動が伴うことから、一部設計の変更 給排水管の配置が当初設計と現況に相違があり、数量の追加が生じたため工期の延伸
							令和5年2月21日	35,724,700 円	令和4年10月18日 ~ 令和5年3月24日	
50	5041-106	上笠町第三町内会集会所構用水池埋立工事	草津市上笠三丁目	土木	(株)エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	令和4年10月26日	24,498,793 円	令和4年10月26日 ~ 令和5年3月6日	①設計照査に伴う数量変更 ②排水構造物の位置変更 ③近接工事との調整に伴う舗装面積の変更 ④事前測量に伴う舗装面積の変更および地元協議に伴う交通誘導員の配置変更 ⑤ため池内堆積ごみの処分に係る変更
							令和5年3月3日	22,573,100 円	令和4年10月26日 ~ 令和5年3月6日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
51	5041-109	野村五丁目他配水管移設工事	草津市野村五丁目他	水道施設	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和4年10月26日	13,442,000 円	令和4年10月26日	～	令和5年2月17日	①試掘の結果、設計図書と工事現場の不一致が判明したことにより、仮設配管および本設配管等を変更する必要が生じたため。 ②施工箇所沿線の住民より、安全性に配慮し、交通誘導員の追加配置要望があったため、交通誘導員の数量を変更する必要が生じたため。
							令和5年3月20日	13,511,300 円	令和4年10月26日	～	令和5年3月24日	
52	5041-110	野村上十九児童遊園他再整備工事	草津市野村二丁目他	造園	近畿花壇(株)	滋賀県草津市西洪川二丁目5番9号	令和4年10月20日	3,357,090 円	令和4年10月20日	～	令和5年2月28日	①公園内既設構造物による離隔を考慮し、柵工の数量を減にする必要が生じたため。 ②掘削を行ったところ、想定外のコンクリート構造物が埋設されていたため、構造物取壊し工の数量を増にする必要が生じたため。 ③施工の支障木の伐採並びに、地元要望より伐採工の数量を増にする必要が生じたため。
							令和5年2月21日	3,866,500 円	令和4年10月20日	～	令和5年2月28日	
53	5041-114	草津筋違児童遊園他再整備工事	草津市草津町他	造園	(有)玉川造園	草津市草津野路八丁目21番7号	令和4年11月14日	3,692,645 円	令和4年11月14日	～	令和5年2月28日	1.地元調整の結果、樹木の伐採、伐根、剪定数量についての変更および視線誘導標の設置が追加となったため。 2.発生木材等の処分量に変更が生じるため。
							令和5年2月21日	4,085,400 円	令和4年11月14日	～	令和5年2月28日	
54	5041-116	県道草津停車場線下水道総合地震対策工事	草津市大路二丁目他	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和4年11月22日	13,778,160 円	令和4年11月22日	～	令和5年2月28日	①事前調査工において、管口周りを試験穿孔した際に水圧の高い地下水の流入が確認されたことから、止水工を追加する必要が生じたため。 ②試験掘りを行った際に推進管と考えられる鋼管があることが判明し、過年度の業務において鋼製さや管推進工法の場合は耐震対策不要であることから、別の対象人孔へ変更する必要が生じたため。
							令和5年2月20日	14,526,600 円	令和4年11月22日	～	令和5年2月28日	
55	5041-117	西洪川南6号線歩道改良工事	草津市西洪川一丁目	土木	株式会社ケイエス	滋賀県草津市青地町714-2	令和4年11月24日	6,369,715 円	令和4年11月24日	～	令和5年3月15日	①既設舗装厚が設計より厚かったことから、処分数量の追加変更をするため。 ②地元要望があったことから、舗装範囲の追加および蓋交換工の追加変更をするため。
							令和5年3月3日	8,259,900 円	令和4年11月24日	～	令和5年3月30日	
56	5041-118	桜ヶ丘西線他舗装補修工事	草津市桜ヶ丘四丁目他	舗装	三国工業株式会社	草津市笠山二丁目1番9号	令和4年12月9日	61,903,138 円	令和4年12月9日	～	令和5年3月24日	①As舗装断面が想定より厚いことが判明し、改良断面の変更が生じたため。 ②必要な添加剤と混合用乳剤の使用量が判明したため。
							令和5年3月20日	66,124,300 円	令和4年12月9日	～	令和5年3月24日	
57	5041-120	木川砂池児童遊園再整備工事	草津市木川町	造園	株式会社山田園芸	草津市下笠町174番地	令和4年11月30日	5,500,000 円	令和4年11月30日	～	令和5年3月15日	①地元調整の結果、出入口の拡張方向変更に伴う公園コンクリート舗装等の数量変更および伐採・伐根を追加する必要が生じたため。 ②公園コンクリート舗装の施工幅変更に伴う公園コンクリート舗装等の数量に変更が生じ、また、廃棄物等の処分量に変更が生じる見込みとなったため。
							令和5年3月8日	5,711,200 円	令和4年11月30日	～	令和5年3月15日	
58	5041-125	のびっ子施設水栓他機械設備取替工事	草津市青地町他	管	有限会社オカダ設備	草津市南笠東四丁目8番64-1号	令和4年12月15日	6,507,600 円	令和4年12月15日	～	令和5年2月28日	【変更①】 ①和式トイレを洋式トイレに改修するため。 ②①の変更に伴い、施工等に時間を要することから、工期の延長を行うため。 【変更②】 多目的トイレのフラッシュバルブとリモコンを撤去・新設するため。
							令和5年2月17日	7,112,600 円	令和4年12月15日	～	令和5年3月17日	
							令和5年3月10日	7,350,200 円	令和4年12月15日	～	令和5年3月17日	

令和4年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
59	5041-127	志那中町他配水管更新工事	草津市 志那中町他	水道施設	株式会社 大同	滋賀県草津市 岡本町17番地の1	令和4年12月16日	47,944,919 円	令和4年12月16日	～	令和5年3月17日	【変更①】 ①地下埋設物件の詳細不明物件について、試掘による事前調査が必要となったため。 ②管布設後の水圧試験実施に必要な資材見直しによる変更が発生したため。 ③公共用地の使用に伴う借地料の減額変更が生じるため。 ④天候不良(大雪)により、資材納入に遅延が生じたための工期延期。 【変更②】 ⑤試掘により判明した既設管位置による使用材料の変更及び、掘削範囲内の既設区画線の復旧が必要となったため。
							令和5年2月27日	47,914,900 円	令和4年12月16日	～	令和5年3月27日	
							令和5年3月20日	48,393,400 円	令和4年12月16日	～	令和5年3月27日	
60	5041-130	伊佐々川第10排水区雨水整備工事	草津市下笠町	土木	末吉工業有限会社	草津市木川町906番地	令和4年12月9日	24,200,000 円	令和4年12月19日	～	令和5年3月20日	①構造物基礎工の追加変更。 ②構造物撤去工の追加変更。 ③埋め戻し土の土質改良の追加変更。 ④地元調整に係る工期の変更。
							令和5年3月14日	25,010,700 円	令和4年12月19日	～	令和5年3月27日	
61	5041-131	弾正公園野外卓更新工事	草津市下笠町	造園	(有)玉川造園	草津市草津野路八丁目2 1番7号	令和4年12月19日	2,394,700 円	令和4年12月19日	～	令和5年2月28日	公園施設長寿命化対策事業の促進のため、野外ベンチの更新を追加する。
							令和5年1月6日	2,865,500 円	令和4年12月19日	～	令和5年2月28日	
62	5041-134	のびっ子内装仕上工事	草津市青地町他	内装仕上	株式会社奥村工務店	草津市山寺町1196番地	令和4年12月19日	5,830,000 円	令和4年12月19日	～	令和5年2月28日	児童転倒防止対策として、畳の滑り止め措置を追加するため。
							令和5年2月17日	6,177,600 円	令和4年12月19日	～	令和5年2月28日	
63	5041-136	南草津三丁目他舗装本復旧工事	草津市南草津三丁目 他	舗装	株式会社エクラホーム サービス	草津市矢橋町663番地14	令和4年12月26日	14,700,015 円	令和4年12月26日	～	令和5年3月10日	①事前測量に伴う、ストリートアスファルト施工数量変更 ②現地踏査に伴う舗装構成の変更 ③現場発生品の処分
							令和5年3月9日	14,709,200 円	令和4年12月26日	～	令和5年3月10日	
64	5041-141	志津小学校校門改修工事	草津市青地町	土木	株式会社K-works	滋賀県草津市川原町299- 5	令和5年1月27日	4,554,880 円	令和5年1月27日	～	令和5年3月28日	①設計照査の結果、設計変更の必要が生じたため。 ②用途不明の配線について、調査および対応の検討、関係機関との調整に不測の日数を要したため。また、交通誘導警備員の数量を変更する必要が生じたため。
							令和5年3月24日	4,711,300 円	令和5年1月27日	～	令和5年3月30日	
65	令和4年度 第1-31号	北山田町他配水管更新工事	草津市北山田町他	水道施設	草津市管工事協同組合	草津市草津三丁目10番1 9号	令和4年10月3日	30,800,000 円	令和4年10月3日	～	令和4年11月25日	①漏水により水路へ土砂が流出しており、隣接する耕作者から土砂を撤去するよう要望されたため。 ②土砂の撤去に伴い、隣接する耕作者の土地を使用する必要があることから施工日の日程調整を行った結果、最短でも12月10日以降でなければ施工できないため。
							令和4年11月25日	32,450,000 円	令和4年10月3日	～	令和5年1月13日	
66	令和4年度 第1-32号	草津市営火葬場火葬炉修繕(その2)	草津市東草津四丁目	機械器具	邦英商興株式会社	名古屋市北区志賀町1丁 目18番	令和4年11月30日	9,460,000 円	令和4年11月30日	～	令和5年2月28日	再燃用パーナーに経年劣化が見られたことから、追加修繕する必要が生じたため。
							令和5年2月7日	10,246,500 円	令和4年11月30日	～	令和5年2月28日	
67	令和4年度 第1-37号	大津能登川長浜線污水撤去工事	草津市東草津二丁目	土木	株式会社K-works	滋賀県草津市川原町299- 5	令和5年1月6日	1,061,610 円	令和5年1月6日	～	令和5年2月24日	道路管理者からの指示で、埋戻し土の入れ替えが必要となったため。
							令和5年2月17日	1,565,300 円	令和5年1月6日	～	令和5年2月24日	