

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所						
1	5041-018	北山田浄水場配水池耐震補強工事	草津市北山田町	浄水施設 (上水施設)	西武建設株式会社 京滋営業所	大津市栗津町4番7号	令和4年7月1日	1,043,900,000 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	【第1回変更(1号池)】 勾配コンクリートを撤去したところ底版より漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないとコンクリートの打設および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。 【第2回変更(1号池)】 ①厚生労働省石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアルに従って、配水池の防食塗膜・下地材を調査したところ、頂版部材の塗膜下地材にアスベストが含有されていることが判明したため、アスベスト含有建材に対応した塗膜・下地除去工および排水処理設備を追加する。 ②頂版部分の防食塗膜・下地材を撤去したところ漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないと断面修復および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。 ③壁面部分の防食塗膜・下地材を撤去したところ漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないと断面修復および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。 【第3回変更】 配水池の頂版部材からアスベストが検出されたことから、当初見込んでいなかったアスベスト除去工の追加によって工程の組替えの必要が生じ、令和5年度の工事の一部を令和6年度へ繰り越す。 (令和5年度支払年度区分額497,329,800円のうち、166,243,800円を令和6年度に増額する) 【第4回変更(2号池)】 ①勾配コンクリートを撤去したところ底版より漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないとコンクリートの打設および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。 ②配水ポンプ室の床面調整コンクリート内に電気配線が密集した状態で敷設されていることが判明し、せん断補強筋工が施工できないことから電気配線の迂回工を追加する。 ③配水池の内空調査を行った結果、竣工図との相違が判明したため、施工数量を追加する。 ④頂版および壁面部分の防食塗膜・下地材を撤去したところ漏水が生じていることが判明し、漏水補修をしないと断面修復および防食塗装が施工できないため、止水処理工を追加する。
							令和5年3月2日	1,052,891,400 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
							令和5年10月24日	1,095,921,200 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
							令和6年3月28日	1,095,921,200 円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
							令和7年1月31日	1,189,007,600円	令和4年7月1日	～	令和7年2月21日	
2	5051-050	草津駅西口自転車駐車場建替他工事	草津市西渋川一丁目	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和5年11月16日	428,345,192 円	令和5年11月16日	～	令和7年2月28日	閉鎖型喫煙所の整備中止に伴い、変更契約を行うもの。
							令和6年6月28日	424,899,200 円	令和5年11月16日	～	令和7年2月28日	
3	5051-086	市役所庁舎機械設備改修工事	草津市草津三丁目	管	草津設備株式会社	草津市東草津二丁目3番38号	令和5年11月15日	31,790,000 円	令和5年11月15日	～	令和7年2月21日	機器の既設配線が絶縁不良であり、電線管に固着し引き抜きが困難であることから、配線および電線管の新設が必要となったため。
							令和7年2月17日	33,694,100 円	令和5年11月15日	～	令和7年2月21日	
4	5051-096	新草津川右岸第2排水区雨水整備工事	草津市草津二丁目他	土木	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和5年11月22日	26,305,158 円	令和5年11月22日	～	令和6年3月14日	【第1回変更】 ①受注者による設計照査の結果から、樹木撤去工、水路横引き工法用鋼材数量を変更する必要が生じたため。 ②土質調査の結果、調査した2点の地盤構造について、大きく異なることが判明し、調査地点を追加する必要が生じたため。 ③受注者による土質調査の結果から、地盤改良工を追加する必要が生じたため。 ④近隣協議の結果、水路整備延長を延伸する必要が生じたため。 【第2回変更】 ①現場の施工条件から転落防止柵基礎ブロック設置工を追加し、交通誘導員の数量を変更する必要が生じたため。 ②現場状況から、法面の浸食を防止するため、大型土のうを設置し、また、既設フェンスについて、撤去延長が減となること、再利用できないことが判明し、フェンス撤去の変更および新設のネットフェンス工を追加する必要が生じたため。
							令和6年3月13日	35,607,000 円	令和5年11月22日	～	令和6年5月27日	
							令和6年5月24日	38,216,200 円	令和5年11月22日	～	令和6年5月27日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所						
5	5051-103	西洪川南2号線他歩道改良工事	草津市西洪川一丁目	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和5年12月5日	17,392,100 円	令和5年12月5日	～	令和6年3月15日	【第1回変更】 ①側溝蓋交換・縁石工・舗装工の追加 ②隣接事業所との調整および追加工事に必要な期間の確保に伴う工期延伸 ③可変側溝の基礎コンクリートの施工方法の変更 ④縁石工及び区画線工の施工延長の変更 【第2回変更】 隣接事業所との調整および追加工事に必要な期間の確保に伴う工期延伸 【第3回変更】 ①乗入部の舗装勾配の変更 ②既設側溝取り壊し数量の変更
							令和6年3月14日	21,176,100 円	令和5年12月5日	～	令和6年3月29日	
							令和6年3月29日	21,176,100 円	令和5年12月5日	～	令和6年5月15日	
							令和6年5月15日	23,232,000 円	令和5年12月5日	～	令和6年5月15日	
6	5051-108	常盤団地C棟長寿命化工事(機械)	草津市志那中町	管	株式会社藤尾設備工業所	草津市追分二丁目16番16号	令和6年1月23日	73,627,999円	令和6年1月23日	～	令和6年9月27日	・水道メーター改修、・受水槽ポンプ室改修 ・既存屋外散水設備改修
							令和6年9月19日	75,212,500円	令和6年1月23日	～	令和6年9月27日	
7	5051-113	北川第6排水区雨水整備工事	草津市矢倉二丁目	土木	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和6年2月2日	52,245,710 円	令和6年2月2日	～	令和6年9月13日	①工事施工ヤード周辺の仮囲い工の追加 ②現地踏査結果に基づく、撤去復旧工の変更 ③現状土の土質調査の結果、現場発生土が埋戻土に適さないことが判明したことから、流用土を購入土に変更 ④発生土の仮置きに伴う土砂運搬を追加 ⑤地盤調査の結果、設計の土質と相違が生じていたことから、地盤改良工を変更 ⑥関係機関との協議に基づく、交通誘導警備員の追加 ⑦構造物取壊し工の数量の変更 ⑧工事用道路の整備工を追加 ⑨近接工事での発生土を埋戻し土に流用する変更
							令和6年8月30日	65,430,200 円	令和6年2月2日	～	令和6年9月13日	
8	5051-121	新低区配水池基幹管路更新工事	草津市野路東三丁目他	水道施設	東洋ヘッジ株式会社	草津市駒井沢町125番地7	令和6年3月15日	159,238,200 円	令和6年3月15日	～	令和7年1月31日	【第1回】 ①受注者より令和6年3月から適用する公共工事労務単価の運用にかかる特例措置による請負代金額変更の協議請求が提出されたため。 ②現地調査、他占用者との協議の結果、新たに本設管との近接等が判明し、追加の試掘が必要となったため。 ③不断水ストッパー設置の際に台帳上で通水している既設管が通水していないことが判明し断水の起点を調査する必要があるため。 ④当初撤去予定としていたDAφ400について、撤去不能であることが判明したことからモルタル充填措置を行い残置とするため。また、追加作業に伴い工期の延長が必要となるため。 【第2回】 ①試掘結果により本設配管計画の変更が生じるため ②不断水ストッパーを追加する必要があるため
							令和6年12月3日	162,893,500 円	令和6年3月15日	～	令和7年3月31日	
							令和7年3月17日	172,232,500 円	令和6年3月15日	～	令和7年3月31日	
9	5051-122	笠山四丁目配水管更新工事	草津市笠山四丁目	水道施設	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和6年3月28日	96,468,526 円	令和6年3月28日	～	令和6年10月31日	①受注者より令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額変更の協議請求が提出されたため。 ②地元および近隣企業と調整の結果、一部、昼間施工から夜間施工へ変更となったため。 ③受注者より、公共用地の借用願があったため。 ④試掘および他埋設管理者との協議の結果、当初想定していた布設位置では施工が困難であることが判明したため。 ⑤令和5年に同一路線において実施した仮舗装について、沈下、ひび割れが発生している状況であり、今年度施工範囲について仮舗装期間の維持管理面を勘案し、舗装厚を変更するため。 ⑥試掘結果より、県道交差点等の交通影響が少ない位置に仮設管の敷設が可能となったため。 ⑦当初φ500との接続を既設の仕切弁にて止める計画としていたが、既設仕切弁の閉栓ができないことが判明したため。 ⑧試掘結果より、当初想定していた他占用物等の埋設深さ、位置が異なっていたため。 ⑨試掘結果より、既設配水管が当初想定していたより深い位置に埋設されており、既設配水管撤去に伴う土工等が追加となったため。 ⑩今年度施工範囲において、舗装厚を確認したところ、平均舗装厚が異なることが判明したため。
							令和6年10月15日	110,740,300 円	令和6年3月28日	～	令和6年10月31日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
10	5051-123	野路二丁目他下水道施設管更生工事	草津市野路二丁目他	土木	東洋ヘッジ株式会社	草津市駒井沢町125番地7	令和6年3月29日	43,332,300 円	令和6年3月29日	～	令和6年9月30日	①令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用 ②照査報告に伴う設計数量の変更 ③工事現場の行政財産使用に伴う変更 ④設計照査に伴う交通規制方法の変更
11	5061-003	史跡草津宿本陣(座敷部・住居台所部)耐震補強工事	草津市草津一丁目	建築	守建設株式会社	草津市東矢倉三丁目41番18号	令和6年6月4日	58,520,000 円	令和6年6月4日	～	令和7年3月7日	①交通誘導員数の変更 ②床・天井の撤去・復旧面積の変更 ③足固め・根がらみ設置箇所の変更 ④乾式パネル・左官工事の変更 ⑤梁・母屋揚げの追加 ⑥白蟻駆除・防蟻処理の追加 ⑦雨漏り改修工事の追加 ⑧廊の耐震補強工事の追加 ⑨耐震リング・乾式パネルの変更 ⑩火打梁の変更
							令和7年2月27日	63,837,743 円	令和6年6月4日	～	令和7年3月7日	
12	5061-007	小学校マンホールトイレ設置工事	草津市若草二丁目他	管	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番地	令和6年5月22日	35,200,000 円	令和6年5月22日	～	令和6年9月17日	①樹形状を変更する必要があるため ②駐車場の舗装を追加する必要があるため
							令和6年9月9日	35,962,300 円	令和6年5月22日	～	令和6年9月17日	
13	5061-010	草津川跡地(区間6)整備工事	草津市東草津一丁目他	土木	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和6年6月26日	119,638,640 円	令和6年6月26日	～	令和7年2月21日	①整備効果の早期発揮を目的とした追加発注をするため。 ②工事発生土の使用について依頼を受けたことから、掘削土砂の利用を行うため。 ③支障木伐採・伐根の本数および幹周を変更する必要があるため。 ④ICT活用実施にかかる設計変更を行うため。 ⑤3次元起工測量による設計図書の照査の結果、掘削土量の設計数量を変更するため。 ⑥当初想定にない根固めブロックの埋設を確認し、撤去処分を追加するため。 ⑦基礎コンクリートの形状寸法が想定よりも大きく、撤去処分の増量が生じたため。 ⑧当初想定にない間知石の埋設を確認し、運搬処分を追加するため。 ⑩熱中症対策に資する現場管理費の補正(真夏日補正)を行うため。 ⑫支障木伐採・伐根にかかる処分量の増量について、変更が生じるため。
							令和6年12月24日	149,502,100 円	令和6年6月26日	～	令和7年3月31日	
14	5061-012	山寺町配水管移設工事	草津市山寺町	水道施設	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	令和6年6月21日	51,804,500 円	令和6年6月21日	～	令和6年12月6日	【第1回変更】 県の大津能登川長浜線道路整備事業にて、県の計画修正に伴う指示により急遽追加工事を実施する必要があるため。
							令和6年8月1日	55,871,200 円	令和6年6月21日	～	令和6年12月6日	【第2回変更】 ①水管橋施工時に橋面養生が必要となったため。 ②県布設橋梁の変更に併せて水管橋に変更が生じたため。 ③試掘の結果、配管詳細に変更が生じたため。
							令和6年11月29日	57,607,000 円	令和6年6月21日	～	令和7年1月31日	④県道の埋設擁壁が支障となり配水管土被りの変更と、既設埋設管の撤去不可部の充填処置範囲の追加が生じたため。 ⑤県工事の変更及び工事間調整の結果、工期延期の必要が生じたため。
							令和7年1月29日	58,463,900 円	令和6年6月21日	～	令和7年1月31日	【第3回変更】 ①既設配水管接続に各種埋設物件の回避に追加資材が必要となるため。 ②県の護岸工事実施による仮設配管の撤去に変更が生じるため。
15	5061-020	下物町下水道蓋交換工事	草津市下物町	土木	株式会社サザンレイクス	草津市東草津三丁目10番35-1号	令和6年6月27日	2,448,127円	令和6年6月27日	～	令和6年9月30日	①設計照査に伴う変更 ②熱中症対策に資する現場管理費の補正
							令和6年9月30日	2,949,100円	令和6年6月27日	～	令和6年9月30日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
16	5061-021	矢倉小学校他消火設備改修工事	草津市矢倉二丁目他	消防施設	株式会社藤尾設備工業所	草津市追分二丁目16番16号	令和6年7月12日	34,100,000 円	令和6年7月12日	～	令和7年1月20日	①当初予定していた分析調査箇所よりも多くの分析調査が必要であることが判明したため。 ②玉川小学校新設消火配管ルートに追加のコア抜きが1箇所必要であることが判明したため。 ③アスベストの分析調査を行った結果、草津第二小学校の消火栓箱横配管の保温材、消火ポンプ室内配管保温材、山田小学校のポンプ室内天井材、保温材にアスベストの含有が確認され、アスベストの撤去・処分が必要となったため。
							令和7年1月13日	35,567,400 円	令和6年7月12日	～	令和7年1月20日	
17	5061-028	アマカホール吊天井等改修工事(設備)	草津市草津三丁目	管	株式会社山協	草津市草津町1458番地1	令和6年7月11日	44,550,000 円	令和6年7月11日	～	令和6年12月20日	設計図書と工事現場の状態が一致しないことから、下記の内容を変更。 ①ホール天井裏の既存SPダクトの盛替え ②ホール天井裏の既存角ダクト保温材の一部撤去 ③1階多目的便所前通路の既存天井吹出口の移設 ④1階多目的便所のSPダクト、ボックスの設置取り止め ⑤1、2階男子便所の洗面カウンターの仕様変更 ⑥ホール天井裏の電気配線の一時撤去、再配線 ⑦地下女子便所の間接照明の仕様変更 ⑧地下1階便所の洗面カウンター化粧鏡の上部間接照明を設置取り止め ⑨地下1階便所前室の感知器の改修個数追加 ⑩1階多目的便所の配管施工の仕様変更 また、建築工事の壁はつりが一部取り止めになったことから、電気配線を隠蔽するために、溝はつりの追加工事をおこなう。
							令和6年12月17日	45,057,100 円	令和6年7月11日	～	令和6年12月20日	
18	5061-031	馬場町配水管更新他工事	草津市馬場町	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和6年6月24日	20,191,633 円	令和6年6月24日	～	令和6年11月8日	①地下埋設物件の詳細確認に試掘の追加が必要となったため。 ②県工事車両の出入確保に、仮設配水管を埋設する必要が生じたため。 ③公共用地の使用に伴い、借地料の減額変更が生じるため。 ④試掘及び県協議の結果、配水管詳細とドレーンの排水先に変更が生じたため。 ⑤県工事と被ることから安全確保に交通誘導員の追加が必要となったため。 ⑥過年度布設済の配水管路との接続にあたり、布設済配水管路に洗管の必要が判明したため。 ⑦真夏日作業実績から熱中症対策に資する現場管理費の補正が生じるため。
							令和6年11月1日	21,883,400 円	令和6年6月24日	～	令和6年11月8日	
19	5061-034	野路三丁目総合地震対策管更生工事	草津市野路三丁目	土木	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和6年7月19日	5,403,728 円	令和6年7月19日	～	令和6年11月29日	①設計照査に伴う変更 ②交通誘導警備員の追加 ③熱中症対策に資する現場管理費の補正
							令和6年10月30日	6,042,300 円	令和6年7月19日	～	令和6年11月29日	
20	5061-036	下笠湖岸線舗装補修工事	草津市下笠町	舗装	株式会社エクラホームサービス	草津市矢橋町663番地14	令和6年7月29日	20,431,136 円	令和6年7月29日	～	令和6年10月30日	熱中症対策に資する現場管理費の補正
							令和6年10月28日	20,479,800 円	令和6年7月29日	～	令和6年10月30日	
21	5061-037	大路野村線道路整備工事(その1)	草津市西大路町他	土木	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和6年7月29日	17,835,136 円	令和6年7月29日	～	令和6年12月23日	①設計照査の結果、舗装工等の数量追加が生じたため。 ②排水構造土工の追加が生じたため。 ③排水構造土工の割付変更が生じたため。 ④真夏日実績に基づき、現場管理費の補正をするため。 ⑤アスファルト処分数量の追加変更が生じたため。 ⑥関係機関との調整の結果、工期延伸をする必要が生じたため。
							令和6年12月23日	19,406,200 円	令和6年7月29日	～	令和7年2月28日	
22	5061-038	笠山五丁目他舗装本復旧工事	草津市笠山五丁目他	舗装	有限会社馬場建設	草津市木川町509番地	令和6年8月1日	19,759,432 円	令和6年8月1日	～	令和7年2月7日	①受注者より公共用地の借用願いがあり、借地料の減額変更が生じるため。 ②大型トラックの右左折に必要なT字路近傍の夜間施工範囲の追加と路面勾配の確保に補足材が必要であることが判明したため。
							令和7年1月31日	19,886,900 円	令和6年8月1日	～	令和7年2月7日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
23	5061-039	笠縫小学校グラウンド側溝他改修工事	草津市上笠一丁目	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和6年8月5日	5,383,906 円	令和6年8月5日	～	令和6年10月21日	①土砂流出防止壁の変更 ②仮囲いの変更 ③地中支障物の除去作業 ④熱中症対策に資する現場管理費の補正
							令和6年10月18日	5,383,400 円	令和6年8月5日	～	令和6年10月21日	
24	5061-040	草津駅東西線カルバート補修工事	草津市渋川一丁目他	土木	光舗道建設株式会社	草津市南草津三丁目1番地1	令和6年8月5日	37,205,377 円	令和6年8月5日	～	令和6年12月20日	【第1回変更】 近接箇所のひび割れ注入工の追加をするもの。 【第2回変更】 設計照査の結果、ひび割れ注入工、ひび割れ充填工の数量の変更をするもの。
							令和6年9月19日	38,497,800 円	令和6年8月5日	～	令和6年12月20日	
							令和6年12月20日	45,512,500 円	令和6年8月5日	～	令和6年12月20日	
25	5061-042	下笠大路井線舗装本復旧工事	草津市上笠二丁目他	舗装	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和6年8月13日	32,352,232 円	令和6年8月13日	～	令和6年11月29日	①公共用地の使用に伴い、借地料の減額変更が生じるため。 ②既設舗装厚が設計と相違があり、施工工法を変更するため。
							令和6年11月26日	32,391,700 円	令和6年8月13日	～	令和6年11月29日	
26	5061-043	西草津一丁目配水管更新工事	草津市西草津一丁目	水道施設	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012	令和6年9月2日	167,305,028 円	令和6年9月2日	～	令和7年3月18日	①公共用地の使用に伴う減額 ②試掘箇所の追加 ③公共用地の使用に伴う減額 ④設計照査に伴う仮設配管計画の変更 ⑤工期延伸
							令和7年3月5日	172,135,700 円	令和6年9月2日	～	令和7年7月31日	
27	5061-044	新田第1橋他補修工事	草津市木川町他	橋梁上部	株式会社アヤシロ	草津市山田町205番地の1	令和6年8月20日	20,339,660 円	令和6年8月20日	～	令和7年1月24日	・設計照査の結果、断面修復工の数量追加が必要となったため。 ・施工工程の見直しにより、工期延伸が必要となったため。
							令和7年1月17日	21,973,600 円	令和6年8月20日	～	令和7年2月28日	
28	5061-047	大蔵1号橋改修工事	草津市長束町	土木	株式会社堀文工業	草津市下笠町168番地	令和6年9月4日	9,803,079 円	令和6年9月4日	～	令和7年2月10日	①交通誘導員の数量を変更する必要が生じたため。 ②コンクリートの取壊し数量を変更する必要が生じたため。 ③区画線の数量を変更する必要が生じたため。 ④ガードレールの延長を変更する必要が生じたため。
							令和7年1月31日	9,576,600 円	令和6年9月4日	～	令和7年2月10日	
29	5061-048	市内河川改修工事	草津市志那町	土木	ゆうあい建設株式会社	草津市志那町733番地5	令和6年8月28日	4,327,213 円	令和6年8月28日	～	令和6年12月20日	現地踏査の結果、掘削土量の増加が判明したため。
							令和6年11月26日	4,618,900 円	令和6年8月28日	～	令和6年12月20日	
30	5061-050	宮町渋川線照明灯改修工事	草津市草津一丁目他	電気	駒井電気工事株式会社	草津市穴村町532-2	令和6年9月17日	26,950,000 円	令和6年9月17日	～	令和7年1月31日	①事業の更なる効果発現の為、工種を追加 ②関連工事の遅延に伴う工期延伸
							令和7年1月8日	29,464,600 円	令和6年9月17日	～	令和7年3月31日	
31	5061-051	芦浦観音寺マンホールポンプ場他更新工事	草津市芦浦町他	機械器具設置	リネクト株式会社	米原市顔戸471番地4	令和6年9月2日	13,074,028 円	令和6年9月2日	～	令和7年2月28日	①地中電線管の劣化による更新 ②埋戻し材の変更
							令和7年2月28日	15,128,300 円	令和6年9月2日	～	令和7年2月28日	
32	5061-052	南草津駅東口広場シェルターリノベーション工事	草津市野路一丁目	建築	株式会社千商	草津市南笠東三丁目20番44号	令和6年10月7日	80,190,000 円	令和6年10月7日	～	令和7年3月21日	①フェリエ側に通じるシェルター照明の仮設電気の新設 ②新設するシェルターA棟からC棟への電気配線を架空から埋設へ変更 ③新設するシェルター基礎下地盤での地耐力の測定の追加
							令和7年3月19日	80,988,600 円	令和6年10月7日	～	令和7年3月21日	
33	5061-053	岡本町児童遊園整備工事	草津市岡本町	造園	株式会社山田園芸	草津市下笠町174番地	令和6年9月13日	10,348,690 円	令和6年9月13日	～	令和7年2月28日	地元調整の結果、追加変更が生じたため。
							令和6年12月5日	13,145,000 円	令和6年9月13日	～	令和7年3月14日	
34	5061-056	矢倉二丁目配水管移設工事	草津市矢倉二丁目	水道	有限会社ナカガワ	草津市川原町140番地の3	令和6年9月11日	15,293,410 円	令和6年9月11日	～	令和7年3月28日	①行政財産使用に伴う減額 ②一部区間における仮設計画の変更 ③一部区間における本設計画の変更 ④河川課事業に伴う工期変更
							令和7年3月5日	15,007,300 円	令和6年9月11日	～	令和7年4月30日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
35	5061-061	大路野村線道路整備工事(その2)	草津市西大路町	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和6年9月30日	12,817,717 円	令和6年9月30日	～	令和7年2月25日	【第1回変更】 ・地権者と調整の結果、工期を延伸するもの 【第2回変更】 ①地権者と調整の結果、工期を延伸するもの ②隣接駐車場と調整の結果、交通誘導員を追加するもの
							令和7年1月22日	12,817,717 円	令和6年9月30日	～	令和7年3月31日	
							令和7年3月28日	13,093,300 円	令和6年9月30日	～	令和7年6月20日	
36	5061-062	市内河川浚渫工事	草津市南山田町他	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和6年10月2日	22,828,960 円	令和6年10月2日	～	令和7年2月28日	①浚渫工法の変更 ②雑木及び刈草処分量の変更 ③浚渫土の改良工追加 ④浚渫土仮置き場の仮設追加
							令和7年2月26日	24,743,400 円	令和6年10月2日	～	令和7年2月28日	
37	5061-064	改良住宅分離適合工事(R06-寺前団地他)	草津市木川町他	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和6年9月26日	37,733,300 円	令和6年9月26日	～	令和7年2月28日	対象住戸の追加による契約変更が生じたもの。
							令和6年12月3日	45,741,300 円	令和6年9月26日	～	令和7年2月28日	
38	5061-065	南山田1号橋補修工事	草津市岡本町	橋梁上部	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和6年10月15日	24,692,668 円	令和6年10月15日	～	令和7年3月7日	①表面被覆工の追加 ②ナット取替工の数量変更
							令和7年2月21日	25,644,300 円	令和6年10月15日	～	令和7年3月7日	
39	5061-067	長寿の郷ロクハ荘外部改修他工事	草津市追分七丁目	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和6年10月9日	28,174,080 円	令和6年10月9日	～	令和7年1月17日	①防火上主要な間仕切壁の仕様変更 ②新館増築棟の折版屋根塗装の追加 ③ポンプ室棟、新館スロープ塗装の追加
							令和7年1月10日	27,845,400 円	令和6年10月9日	～	令和7年1月17日	
40	5061-068	北川第6排水区雨水整備工事	草津市矢倉二丁目	土木	東洋ヘッジ株式会社	草津市駒井沢町125番地7	令和6年10月10日	31,450,221 円	令和6年10月10日	～	令和7年2月28日	①家屋調査の実施にあたり、家屋の構造や調査範囲等を変更するもの。 ②土質調査の結果、埋戻土を流用土から購入土に変更するもの。 ③土質調査の結果、地盤改良工を追加するもの。 ④地元調整の結果、施工範囲を変更するもの。 ⑤地元調整や地盤改良工の追加等により、工期を延期するもの。
							令和7年2月26日	31,825,200 円	令和6年10月10日	～	令和7年3月28日	
41	5061-070	隧道ポンプ設備更新修繕	草津市野路一丁目	機械器具設置	岡鑿泉工業所	野洲市比江1188番地	令和6年10月15日	8,632,800 円	令和6年10月15日	～	令和7年2月28日	現場精査の結果、ポンプケーブルの延長を増とする必要が生じたため。
							令和7年2月26日	9,141,000 円	令和6年10月15日	～	令和7年2月28日	
42	5061-072	宮町洪川線他舗装本復旧合併工事	草津市草津一丁目他	舗装	光舗道建設株式会社	草津市南草津三丁目1番地1	令和6年10月18日	51,880,048 円	令和6年10月18日	～	令和7年3月21日	①工事隣接箇所において関連工事による掘削工事が生じたため、舗装本復旧範囲を拡大します。 ②現地条件および地下埋設物管理者との協議結果に基づき、既存舗装の研磨作用を追加し、樹脂系モルタル舗装から樹脂系滑り止め舗装に変更します。 ③関連工事の遅延に伴い工期を延伸します。
							令和7年3月21日	53,603,000 円	令和6年10月18日	～	令和7年3月31日	
43	5061-073	下物下笠山田線舗装補修工事	草津市下寺町	舗装	株式会社エスティブランニング	草津市追分二丁目16番26号	令和6年11月14日	10,180,511 円	令和6年11月14日	～	令和7年2月28日	舗装の延伸による数量増変更
							令和7年2月21日	11,031,900 円	令和6年11月14日	～	令和7年2月28日	
44	5061-075	大津草津線舗装本復旧工事	草津市矢橋町	舗装	株式会社加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和6年10月17日	14,087,634 円	令和6年10月17日	～	令和7年2月10日	①設計照査の結果より、仕切弁の高さ調整が必要であることが判明したため。 ②舗装版破砕時に舗装厚が異なることが判明したため。
							令和7年1月21日	14,499,100 円	令和6年10月17日	～	令和7年2月10日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所						
45	5061-077	新草津川右岸第2排水区雨水整備工事	草津市草津二丁目	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和6年10月28日	49,066,468円	令和6年10月28日	～	令和7年3月21日	①設計照査に伴う変更 ②土質調査の追加 ③地盤改良工の追加 ④処分土改良工の追加 ⑤水路の施工延長の追加
							令和7年3月7日	64,369,800円	令和6年10月28日	～	令和7年6月30日	
46	5061-078	(仮称)追分南65号線道路整備工事	草津市追分南四丁目	土木	株式会社システムガイア	草津市南笠東三丁目20番44号	令和6年10月29日	17,913,005 円	令和6年10月29日	～	令和7年2月28日	①隣接店舗の建替え等に伴い、次年度施工予定区間の一部を前倒し執行する必要性が生じたため。 ②試掘の結果、不断ストッパーを追加する必要性が生じたため。 他
							令和7年2月10日	24,878,700 円	令和6年10月29日	～	令和7年3月21日	
47	5061-081	草津駅前線舗装補修工事	草津市大路二丁目	舗装	株式会社新興	草津市矢橋町228-1	令和6年10月24日	20,535,009 円	令和6年10月24日	～	令和7年2月14日	隣接区間の施工を追加するため。
							令和6年12月16日	23,329,900 円	令和6年10月24日	～	令和7年2月14日	
48	5061-083	下寺下物湖岸線道路整備工事	草津市下物町	土木	株式会社大同	草津市岡本町17番地の1	令和6年10月31日	31,941,800 円	令和6年10月31日	～	令和7年3月21日	①整備延長を延伸するため。 ②設計照査の結果、試掘の追加が必要となったため。 ③路線バスを通行させる迂回路の整備が必要なため。 ④試掘の結果、農業用水管の更新する法線の変更が必要なため。 ⑤更新した農業用水管の曲がり部の部材を変更するため。
							令和7年3月17日	46,807,200 円	令和6年10月31日	～	令和7年3月21日	
49	5061-085	新浜矢橋湖岸線舗装補修工事	草津市矢橋町他	舗装	有限会社高靖工業	草津市桜ヶ丘一丁目11番25号	令和6年11月8日	9,145,609 円	令和6年11月8日	～	令和7年1月31日	【第1回変更】 隣接する舗装を追加で補修する必要性が生じたため。 【第2回変更】 ①現場確認の結果、当初の施工幅員では施工に支障が生じることが判明したため。 ②舗装版の撤去を行ったところ、当初想定していた舗装厚と相違があったため。
							令和7年1月10日	11,866,800 円	令和6年11月8日	～	令和7年1月31日	
							令和7年1月24日	12,131,900 円	令和6年11月8日	～	令和7年1月31日	
50	5061-087	南山田学校線道路整備工事	草津市南山田町	土木	株式会社フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和6年11月11日	44,656,425円	令和6年11月11日	～	令和7年3月25日	①仮歩道の位置を変更する必要性が生じたため。 ②近接するNTT架空線を移設する必要性が生じたため。 ③安全対策のための交通誘導員を追加する必要性が生じたため。
							令和7年3月13日	44,715,000円	令和6年11月11日	～	令和7年3月25日	
51	5061-089	北大萱志那港線道路整備工事	草津市志那町	土木	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和6年11月6日	14,672,680 円	令和6年11月6日	～	令和7年3月14日	①照査の結果、試掘を追加したため。 ②試掘の結果、農業用水管の更新する法線を見直したため。 ③土留用自由勾配側溝の延長が変更になったため。 他
							令和7年3月13日	16,255,800 円	令和6年11月6日	～	令和7年3月14日	
52	5061-092	野村五丁目舗装本復旧工事	草津市野村五丁目	舗装	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和6年11月12日	20,511,557 円	令和6年11月12日	～	令和7年2月28日	①受注者より公共用地の借用願いがあり、借地料の減額変更が生じるため。 ②既設舗装厚が想定より厚いことが判明したため。またそれに伴い補足材の追加が必要と判明したため。
							令和7年2月18日	21,189,300 円	令和6年11月12日	～	令和7年2月28日	
53	5061-093	志那中地区農集排処理施設設備撤去他工事	草津市志那中町	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和6年11月14日	17,308,500 円	令和6年11月14日	～	令和7年2月28日	構造物撤去工、舗装工の追加
							令和7年2月27日	18,082,900 円	令和6年11月14日	～	令和7年2月28日	

令和6年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日 変更契約日	当初契約金額 変更後契約金額	当初期間 変更後期間			変更事由・変更概要
					商号または名称	住所						
54	5061-094	志那中1号線道路整備工事	草津市志那中町	土木	有限会社馬場建設	草津市木川町509番地	令和6年11月18日	15,346,430 円	令和6年11月18日	～	令和7年3月21日	【第1回変更】 ①設計照査に伴う変更 ②ボックスカルバートの法線変更 ③コンクリート構造物取壊し数量の変更 ④水替工の追加 ⑤取付管の追加 【第2回変更】 ①ボックスカルバートの上部における舗装構成の変更
							令和7年3月4日	16,518,700 円	令和6年11月18日	～	令和7年3月31日	
							令和7年3月31日	16,637,500 円	令和6年11月18日	～	令和7年4月30日	
55	5061-095	市道自転車通行空間整備工事	草津市野路町他	交通安全施設 (塗装)	福永産業株式会社	草津市追分八丁目16番1号	令和6年11月22日	1,397,000 円	令和6年11月22日	～	令和7年1月31日	受注者の現場精査結果等により、自転車マークの形状を変更する必要が生じたため。
							令和7年1月20日	1,690,700 円	令和6年11月22日	～	令和7年1月31日	
56	5061-096	西洪川南3号線他歩道改良工事	草津市西洪川一丁目	舗装	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和6年11月13日	8,649,762円	令和6年11月13日	～	令和7年3月17日	①早期効果発現を目的に追加施工するため。 ②支柱建込区分を変更する必要が生じたため。
							令和7年3月4日	13,170,300円	令和6年11月13日	～	令和7年3月17日	
57	5061-097	史跡芦浦観音寺跡植栽整備工事	草津市芦浦町	造園	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和6年12月11日	13,854,544円	令和6年12月11日	～	令和7年3月14日	地元や土地所有者との調整の結果、当該部分における竹やササ、樹木の伐採、処分を追加したため。
							令和7年3月13日	17,226,000円	令和6年12月11日	～	令和7年3月14日	
58	5061-100	若竹町下水道施設管更生工事	草津市若竹町	土木	株式会社松井緑地産業	草津市新浜町164番地	令和6年12月2日	8,751,820 円	令和6年12月2日	～	令和7年2月28日	①設計照査に伴う変更 ・管内土砂処分の追加 ②諸経費動向調査費用の追加 ③設計照査に伴う変更 ・管きよ更生延長の延伸 ・製管方式の変更
							令和7年2月21日	8,968,300 円	令和6年12月2日	～	令和7年2月28日	
59	5061-102	志那中町他舗装本復旧工事	草津市志那中町他	舗装	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番地	令和6年12月4日	6,741,988 円	令和6年12月4日	～	令和7年2月21日	受注者より公共用地の借用願いがあり、借地料の減額変更が生じるため。
							令和7年2月17日	6,662,700 円	令和6年12月4日	～	令和7年2月21日	
60	5061-104	通学路等交通安全対策工事	草津市野村六丁目他	交通安全施設 (塗装)	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和6年12月9日	2,894,320 円	令和6年12月9日	～	令和7年2月28日	カラー舗装面積等の数量変更及びそれに伴う工期の変更
							令和7年2月25日	3,660,800 円	令和6年12月9日	～	令和7年3月14日	
61	5061-105	草津川跡地施設整備工事	草津市草津一丁目他	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和6年12月23日	3,835,656 円	令和6年12月23日	～	令和7年3月21日	設計照査の結果、交通誘導員の追加が必要となったため。
							令和7年3月6日	4,129,400 円	令和6年12月23日	～	令和7年3月21日	
62	5061-106	犬ヶ町1号橋補修工事	草津市草津町	土木	ゆうあい建設株式会社	草津市志那町733番地5	令和6年12月20日	8,603,287円	令和6年12月20日	～	令和7年3月24日	①現地調査の結果、敷き鉄板の追加が必要となったため。 ②現地調査の結果、断面修復を追加施工する必要が生じたため。 ③断面修復の厚さが増えたため。
							令和7年3月10日	12,023,000円	令和6年12月20日	～	令和7年3月24日	
63	5061-107	改良住宅空家修繕他工事	草津市木川町他	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和6年12月16日	9,138,800 円	令和6年12月16日	～	令和7年2月28日	【第1回変更】 関係各位との調整の結果、当該工事の着手が当初よりずれ込んだため。 【第2回変更】 排水樹および埋設配管の改修が必要となったため。
							令和7年2月21日	9,138,800 円	令和6年12月16日	～	令和7年3月21日	
							令和7年3月14日	11,675,400円	令和6年12月16日	～	令和7年3月21日	
64	5061-113	下物町他配水管更新工事	草津市下物町他	水道施設	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地の1	令和7年2月5日	11,979,000 円	令和7年2月5日	～	令和7年3月27日	①試掘工の追加が必要となったため。 ②資機材置場として公共用地を使用したため。 ③止水工の追加が必要となったため。 ④配水管接手部の補強が必要となったため。 ⑤仮設配水管の延長が伸びたため。
							令和7年3月24日	12,482,800 円	令和7年2月5日	～	令和7年3月27日	