

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	5061-043	西草津一丁目配水管更新工事	草津市西草津一丁目	水道施設	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和6年9月2日	167,305,028 円	令和6年9月2日 ~ 令和7年3月18日	【第1回変更】 ①借地料に係る減額変更が生じるため。 ②試掘箇所追加に伴い、増額変更となるため。 ③借地料に係る減額変更が生じるため。 ④設計照査に伴い、仮設配管計画の変更が生じたため。 ⑤地元調整に伴い、工期延伸の必要が生じたため。 【第2回変更】 ①借地料に係る減額変更が生じるため。 ②設計照査に伴い、本設配管計画の変更が生じたため。 ③地元調整に伴い、舗装本復旧工事を追加変更する必要が生じたため。 ④地元調整に伴い、工期延伸の必要が生じたため。 【第3回変更】 ①熱中症対策に資する現場管理費の補正が生じるため。 ②舗装厚の変更が生じるため。
							令和7年3月5日	172,135,700 円	令和6年9月2日 ~ 令和7年7月31日	
							令和7年7月23日	174,812,000 円	令和6年9月2日 ~ 令和7年9月30日	
							令和7年9月24日	176,195,800 円	令和6年9月2日 ~ 令和7年9月30日	
2	5061-045	ロクハ浄水場新館補助継電器盤取替工事	草津市追分南四丁目	電気	株式会社日立製作所 京都支店	京都市下京区四条通烏丸 東入長刀鉾町20番地	令和6年9月6日	134,781,196 円	令和6年9月6日 ~ 令和8年2月24日	①石綿含有の事前調査の結果、石綿含有分析の追加が必要となったため。 ②新設盤と既設盤の切替において、仮設ケーブルの追加が必要となったため。
							令和8年2月20日	139,885,900 円	令和6年9月6日 ~ 令和8年2月24日	
3	5061-061	大路野村線道路整備工事(その2)	草津市西大路町	土木	株式会社K-works	草津市川原町299-5	令和6年9月30日	12,817,717 円	令和6年9月30日 ~ 令和7年2月25日	【第1回変更】 ①地権者と調整の結果、工期を延伸するもの 【第2回変更】 ①地権者と調整の結果、工期を延伸するもの ②隣接駐車場と調整の結果、交通誘導員を追加するもの 【第3回変更】 ①公安委員会と調整の結果、安全対策施設工を追加するもの ②工事請負契約約款第26条第6項及び第8項の適用により、金額変更するもの
							令和7年1月22日	12,817,717 円	令和6年9月30日 ~ 令和7年3月31日	
							令和7年3月28日	13,093,300 円	令和6年9月30日 ~ 令和7年6月20日	
							令和7年6月20日	16,538,500 円	令和6年9月30日 ~ 令和7年6月20日	
4	5061-063	笠縫東まちづくりセンター改築工事(機械)	草津市集町	管	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和6年10月15日	59,327,785 円	令和6年10月15日 ~ 令和7年8月22日	既設配水管が今回布設予定の下水道工事に干渉し、施工が困難である可能性があることから既設配水管の布設位置を確認するため試掘調査を実施したところ、干渉し、施工不可であることが判明したため。
							令和7年8月18日	60,720,000 円	令和6年10月15日 ~ 令和7年8月22日	
5	5061-077	新草津川右岸第2排水区雨水整備工事	草津市草津二丁目	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和6年10月28日	49,066,468 円	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月21日	【第1回変更】 ①設計照査に伴う変更 ②土質調査の追加 ③地盤改良工の追加 ④処分土改良工の追加 ⑤水路の施工延長の追加 【第2回変更】 ①フェンス復旧工の変更 ②立入防止柵工の変更 ③暗渠排水管の追加
							令和7年3月7日	64,369,800 円	令和6年10月28日 ~ 令和7年6月30日	
							令和7年6月19日	65,848,200 円	令和6年10月28日 ~ 令和7年6月30日	
6	5061-084	2段取水ポンプ場浸水対策工事	草津市野路一丁目	電気	株式会社かんてんエンジニア リング滋賀支店	大津市月輪2丁目1番11号	令和6年11月26日	97,900,000 円	令和6年11月26日 ~ 令和7年12月5日	①設計照査の結果、電気設備用架台の追加が必要となったため。 ②杭が支持層まで到達できなかったことから、追加で杭を施工する必要が生じたため。
							令和7年12月3日	100,444,300 円	令和6年11月26日 ~ 令和7年12月5日	

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
7	5061-094	志那中1号線道路整備工事	草津市志那中町	土木	有限会社馬場建設	草津市木川町509番地	令和6年11月18日	15,346,430 円	令和6年11月18日 ~ 令和7年3月21日		【第1回変更】 ①設計照査に伴う変更 ②ボックスカルバートの法線変更 ③コンクリート構造物取壊し数量の変更 ④水替工の追加 ⑤取付管の追加 【第2回変更】 ①ボックスカルバートの上部における舗装構成の変更 【第3回変更】 ①設計照査に伴う変更 ②埋戻材の変更
							令和7年3月4日	16,518,700 円	令和6年11月18日 ~ 令和7年3月31日		
							令和7年3月31日	16,637,500 円	令和6年11月18日 ~ 令和7年4月30日		
							令和7年4月23日	17,140,200 円	令和6年11月18日 ~ 令和7年4月30日		
8	5061-108	常盤団地長寿命化工事(外構)	草津市志那中町	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638番地2	令和7年1月27日	76,450,000円	令和7年1月27日 ~ 令和7年10月7日		軽微な仕様変更が生じたため。(路盤工、地盤改良、廃棄物処理対応、その他施工に伴う付帯工に係る変更)
							令和7年10月2日	91,412,200円	令和7年1月27日 ~ 令和7年10月7日		
9	5061-111	改良住宅分離適合工事(RO6-宮前団地他)	草津市木川町他	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和7年2月7日	23,788,600 円	令和7年2月7日 ~ 令和7年5月16日		【第1回変更】 施工内容の変更による契約変更が生じたもの。 ①基礎補強工事追加 ②屋根下地施工・増築屋根仕上げ材新設追加 ③袖壁部、基礎・外壁の解体・新設追加 【第2回変更】 施工内容の変更による契約変更が生じたもの。 物置撤去新設、土間コン打設追加他 【第3回変更】 CB塀フェンスの地中基礎部分について追加対応に要する工期を延伸するもの。 【第4回変更】 同一現場にて同時並行で行われている民間増築工事との調整による工期日程に変更が生じたもの。 【第5回変更】 取合い部の納め方について検討に時間を要したことから工期日程に変更が生じたもの。 【第6回変更】 境界部の存置が不可のため、追加で撤去新設費用が発生したことから金額に変更が生じたもの。
							令和7年5月14日	24,285,800円	令和7年2月7日 ~ 令和7年6月16日		
							令和7年6月16日	27,284,400円	令和7年2月7日 ~ 令和7年8月22日		
							令和7年8月22日	27,284,400円	令和7年2月7日 ~ 令和7年9月19日		
							令和7年9月19日	27,284,400円	令和7年2月7日 ~ 令和7年10月31日		
							令和7年10月31日	27,284,400円	令和7年2月7日 ~ 令和7年11月28日		
							令和7年11月28日	29,374,400 円	令和7年2月7日 ~ 令和7年11月28日		
10	5061-115	新低区配水池基幹管路更新工事	草津市野路東三丁目他	水道施設	株式会社シンセイコンストラクション	草津市草津町1452-11	令和7年3月17日	57,506,350 円	令和7年3月17日 ~ 令和8年1月30日		①公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更協議の請求があり、当該特例措置に係る請負代金額の変更が必要となったため。 ②当初計画施工方法では上流地域に漏水が発生することが判明したことから仮設管、ドレンの追加が必要となったため。
							令和8年1月9日	64,287,300 円	令和7年3月17日 ~ 令和8年1月30日		
11	5061-116	下笠大路井線配水管更新工事	草津市野村四丁目	水道施設	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和7年3月31日	92,042,302 円	令和7年3月31日 ~ 令和7年12月1日		①公共工事設計労務単価に係る特例措置による変更 ②試掘工数量の変更、配管の変更 ③給水工の数量変更
							令和7年11月21日	93,757,400 円	令和7年3月31日 ~ 令和7年12月1日		
12	5061-117	南草津駅東口バス待ちシェルター整備工事(第2工区)	草津市野路一丁目	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東二丁目7番35号	令和7年3月25日	128,869,092 円	令和7年3月25日 ~ 令和7年9月26日		①B 棟ラップルコンクリート施工追加 ②吊り下げ着板の取りやめ ③舗装フィルター厚の施工取りやめによる減額 ④電気配線の数量変更 ⑤交通誘導員の数量変更
							令和7年9月26日	124,473,800 円	令和7年3月25日 ~ 令和7年9月26日		

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
13	5061-118	若竹町他下水道総合地震対策工事	草津市若竹町他	土木	株式会社K-works.	草津市川原町299-5	令和7年3月17日	9,475,752 円	令和7年3月17日	～	令和7年6月30日	<p>【第1回変更】</p> <p>①公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更協議の請求があり、当該特例措置に係る請負代金額の変更が必要となったため。</p> <p>②事前調査の結果、対象管口が頂版スラブの直下に位置しており、施工の可否の判断および他工法での工法検討期間が必要になったため工期を延伸するもの。</p> <p>③漏水調査を行ったところ、想定以上に地下水の流入量が確認され、止水工を追加する必要が生じたため。また、それに伴い工期を延伸するもの。</p> <p>【第2回変更】</p> <p>①事前調査の結果、対象管口が頂版スラブ直下に位置している箇所について工法検討を行った結果、施工不可と判断したため、耐震化工を取りやめるもの。</p> <p>②優先的に耐震化を図らなければならない管口の耐震化工を追加するもの。また、それに伴い工期を延伸するもの。</p> <p>【第3回変更】</p> <p>①漏水調査を行ったところ、想定以上に地下水の流入量が確認され、止水工を追加する必要が生じたため。</p> <p>②本工法にて耐震性継手を設置する際に管口周りをはつたところ、可とう継手形式のゴムジョイントが設置されており、耐震性を有していることが判明したことから、耐震性継手設置工および管口仕上げ工を減にする必要が生じたため。</p> <p>③優先的に耐震化を図らなければならない管口の耐震化工を追加するもの。また、それに伴い工期を延伸するもの。</p> <p>【第4回変更】</p> <p>①地元調整の結果、対象管口の管口耐震化工を取りやめるもの。</p> <p>②優先的に耐震化を図らなければならない管口の耐震化工を追加するもの。</p>
							令和7年5月28日	11,323,400 円	令和7年3月17日	～	令和7年9月16日	
							令和7年9月16日	19,383,100 円	令和7年3月17日	～	令和7年12月26日	
							令和7年12月19日	21,005,600 円	令和7年3月17日	～	令和8年2月27日	
							令和8年2月20日	21,133,200 円	令和7年3月17日	～	令和8年2月27日	
14	5071-003	医科大学東線道路整備工事	草津市笠山七丁目	土木	株式会社山田園芸	草津市下笠町174番地	令和7年5月2日	27,631,527 円	令和7年5月2日	～	令和7年8月29日	<p>【第1回変更】</p> <p>舗装修繕面積の追加</p> <p>【第2回変更】</p> <p>①舗装修繕面積の追加</p> <p>②発生木材処理の処分量の変更</p> <p>③縁石の撤去及び再利用設置の追加</p> <p>④舗装材料の変更</p> <p>⑤道路照明施設補修の追加</p> <p>⑥舗装補修範囲の変更</p> <p>⑦熱中症対策に資する現場管理費の補正</p>
							令和7年8月5日	33,633,600 円	令和7年5月2日	～	令和7年8月29日	
							令和7年8月28日	36,300,000 円	令和7年5月2日	～	令和7年8月29日	
15	5071-006	笠山四丁目舗装本復旧工事	草津市笠山四丁目	舗装	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和7年5月15日	29,987,034 円	令和7年5月15日	～	令和7年8月29日	<p>①受注者より、公共用地の借用願があり、借地料の減額変更が生じたため。</p> <p>②現場状況を精査したところ、交通誘導員(夜間)の工数が足りないことが判明し、交通誘導員(夜間)の追加分について増額変更が生じたため。</p>
							令和7年8月26日	30,923,200 円	令和7年5月15日	～	令和7年8月29日	
16	5071-008	隧道ポンプ設備更新修繕	草津市東矢倉二丁目他	機械器具設置	岡鑿泉工業所	野洲市比江1188番地	令和7年6月9日	8,337,670 円	令和7年6月9日	～	令和7年10月31日	<p>①公安委員会との協議の結果、昼間施工から夜間施工に変更する必要が生じたため。</p> <p>②現場精査の結果、電源ケーブルの延長を増やす必要が生じたため。</p> <p>③維持管理上支障となることから、照明設備等を設置する必要が生じたため。</p>
							令和7年10月31日	10,311,400 円	令和7年6月9日	～	令和7年10月31日	
17	5071-012	志津南小学校給水設備等改修工事	草津市若草二丁目	管	株式会社藤尾設備工業所	草津市追分二丁目16番16号	令和7年6月3日	29,590,000 円	令和7年6月3日	～	令和7年9月12日	<p>学校現場等との調整により、研り工法から騒音をより低減できるウォールソー工法に変更したため、契約金額を変更したものの。</p>
							令和7年8月29日	31,362,100 円	令和7年6月3日	～	令和7年9月12日	

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
18	5071-013	みずの森空調設備改修工事	草津市下物町	管	佐山水道工業株式会社	草津市草津町1457番地	令和7年6月9日	47,300,000 円	令和7年6月9日 ~ 令和8年1月15日		①石綿の撤去および処分 ②操作不良によるパタフライ等の交換
							令和8年1月14日	48,461,600 円	令和7年6月9日 ~ 令和8年1月15日		
19	5071-019	史跡芦浦観音寺跡建造物(土蔵)保存修理工事	草津市芦浦町	建築附帯(文化財)	社寺建築・株式会社木澤工務店 滋賀営業所	愛知郡愛荘町中宿173	令和7年6月20日	22,597,300 円	令和7年6月20日 ~ 令和8年2月27日		当初は外観修理のみだったが、腰壁板を解体したことにより想定より木材の腐朽が進行していたこと判明し、根本修理の必要が生じたため。
							令和7年11月11日	26,273,500 円	令和7年6月20日 ~ 令和8年3月13日		
20	5071-020	なごみの郷温浴施設機械設備更新工事	草津市志那町	管	コテラ設備株式会社	草津市木川町372番地1	令和7年6月16日	44,534,600 円	令和7年6月16日 ~ 令和7年12月22日		①貯湯槽搬入経路確保のためブロック塀を撤去、また搬入後にフェンスを設置する。 ②2階更衣室において配管からの漏水が生じているため修繕する。 ③機械室内においてラインポンプの老朽化による漏水が生じているため修繕する。 ④機械室内において搬出入路や作業スペース確保のため更新前の貯湯槽基礎を撤去する。 ⑤機械室内においてろ過機および配管の老朽化による漏水が生じているため修繕する。
							令和7年12月15日	46,180,200 円	令和7年6月16日 ~ 令和7年12月22日		
21	5071-021	南笠東小学校予防改修工事(機械)	草津市南笠東四丁目	管	株式会社藤尾設備工業所	草津市追分二丁目16番16号	令和7年6月26日	95,920,000 円	令和7年6月26日 ~ 令和8年10月30日		工事開始後に当初想定していなかった以下の工事を行う必要が生じたため、契約金額を変更した。 ①天井改修に伴う屋内空調配管の撤去・新設工事 ②埋設給水配管の漏水に伴う撤去・新設工事
							令和8年2月13日	105,299,700 円	令和7年6月26日 ~ 令和8年10月30日		
22	5071-024	下物下笠山田線舗装補修工事	草津市下寺町他	舗装	株式会社翔栄	草津市集町58-5	令和7年6月19日	13,817,375 円	令和7年6月19日 ~ 令和7年9月22日		①アスファルト敷設分量の変更 ②熱中症対策に資する現場管理費の補正
							令和7年9月18日	13,964,500 円	令和7年6月19日 ~ 令和7年9月22日		
23	5071-030	草津川跡地(区間6)整備工事	草津市東草津一丁目他	土木	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和7年7月10日	116,731,780 円	令和7年7月10日 ~ 令和8年3月24日		【第1回変更】 ①整備効果の早期発揮を目的とした追加発注をするため。 ②工事発生土の工事間流用を行うため。 ③設計照査の結果、設計図書の内容に対して相違があったため。 ④当初想定がなかった護岸ブロック等の埋設を確認し、撤去処分を追加するため。 ⑤当初想定がなかった鋼矢板の埋設を確認し、撤去処分を追加するため。 ⑥鋼矢板の撤去工法を変更するため。 【第2回変更】 ①工期延伸を行うため。
							令和8年3月18日	127,598,900 円	令和7年7月10日 ~ 令和8年3月31日		
							令和8年3月31日	127,598,900 円	令和7年7月10日 ~ 令和8年6月12日		
24	5071-036	下物町下水道蓋交換工事	草津市下物町	土木	丸正建設	草津市木川町372	令和7年6月25日	2,399,430 円	令和7年6月25日 ~ 令和7年9月30日		①調整リングの高さの変更 ②熱中症対策に資する現場管理費の補正
							令和7年9月29日	2,428,800 円	令和7年6月25日 ~ 令和7年9月30日		
25	5071-041	常盤こども園他外部改修工事	草津市志那中町他	建築附帯(防水)	堀田擴工務店	草津市下笠町1489番地	令和7年7月14日	8,672,400 円	令和7年7月14日 ~ 令和7年9月12日		①施工の過程で撤去したポリカーボネート屋根が劣化して再設置が難しく、新しいものを設置する。 ②交換予定の軒樋について、取り付け箇所が劣化していたことから修繕を行う。
							令和7年9月12日	9,522,700 円	令和7年7月14日 ~ 令和7年9月12日		
26	5071-42	東矢倉一丁目他下水道耐震工事	草津市東矢倉一丁目他	土木	株式会社新興	草津市矢橋町228-1	令和7年7月11日	13,726,394 円	令和7年7月11日 ~ 令和7年12月26日		①優先的に耐震化を図らなければならない管口の耐震化工を追加するため。 ②耐震化対象としていた下水道管に堆積していた汚泥の除去を追加するため。 ③事前調査の結果、施工方法を変更する必要が生じたため。
							令和7年10月8日	17,347,000 円	令和7年7月11日 ~ 令和7年12月26日		

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
27	5071-045	北山田浄水場共同溝排水ポンプ取替工事	草津市北山田町	機械器具設置	株式会社滋賀ポンプ	長浜市下之郷町709番地	令和7年8月4日	10,897,700 円	令和7年8月4日 ~ 令和8年2月27日		①足場の面積の増加 ②クレーン車の変更 ③足場の設置・撤回数増加
							令和8年2月26日	11,658,900 円	令和7年8月4日 ~ 令和8年2月27日		
28	5071-052	史跡芦浦観音寺跡植栽整備工事	草津市芦浦町	造園	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地1	令和7年8月5日	16,399,944 円	令和7年8月5日 ~ 令和8年1月30日		【第1回変更】 ①施工箇所に隣接する保存木において立ち枯れがみられ、今後倒木の恐れがあり、史跡に損害を及ぼす可能性があり伐採の必要性が生じた。 ②隣接する工事において変更が生じたことにより、動線が重なる期間工事を進めることができないため工期の延長を行う必要が生じた。 【第2回変更】 地元の要望により当該部分の竹の伐採、処分を追加したため。
							令和8年1月21日	20,667,900 円	令和7年8月5日 ~ 令和8年3月13日		
							令和8年3月4日	24,302,300 円	令和7年8月5日 ~ 令和8年3月13日		
29	5071-054	東草津北1号線配水管移設工事	草津市東草津三丁目他	水道施設	株式会社井上工業	草津市芦浦町313番地の1	令和7年8月5日	18,707,579 円	令和7年8月5日 ~ 令和7年10月31日		①設計照査に伴う変更 ②交通誘導員の数量変更
							令和7年10月30日	19,647,100 円	令和7年8月5日 ~ 令和7年10月31日		
30	5071-055	矢倉二丁目配水管移設工事	草津市矢倉二丁目	水道施設	株式会社KTコーポレーション	草津市草津町1458番地1	令和7年8月5日	14,817,000 円	令和7年8月5日 ~ 令和8年2月27日		①行政財産使用に伴う減額について ②仮設計画の変更について ③仮設計画の変更について ④給水管の復旧方法について
							令和8年2月19日	14,828,000 円	令和7年8月5日 ~ 令和8年2月27日		
31	5071-056	上笠二丁目配水管更新工事(1工区)	草津市上笠二丁目	水道施設	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和7年8月20日	48,094,200 円	令和7年8月20日 ~ 令和8年2月27日		【第1回変更】 ①行政財産使用に伴う減額について ②モルタル充填工の追加について ③仮設計画および本設計画の変更について ④本設計画の追加について ⑤施工延長の追加について 【第2回変更】 ①仮設計画、本設計画の変更について
							令和7年12月15日	61,058,800 円	令和7年8月20日 ~ 令和8年3月27日		
							令和8年3月11日	60,394,400 円	令和7年8月20日 ~ 令和8年3月27日		
32	5071-057	平井五丁目配水管移設工事	草津市平井五丁目	水道施設	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和7年8月4日	3,036,000 円	令和7年8月4日 ~ 令和7年11月10日		①洗管用仮設ドレンφ50の追加および交通誘導員の追加 ②施工延長の追加
							令和7年11月7日	3,575,000 円	令和7年8月4日 ~ 令和7年11月10日		
33	5071-058	追分矢倉南山田線(追分工区)舗装補修工事	草津市追分四丁目他	舗装	株式会社翔栄	草津市集町58-5	令和7年8月19日	15,890,468 円	令和7年8月19日 ~ 令和7年12月15日		①交通誘導警備員の追加変更 ②アスファルト敷・残土処分量の変更
							令和7年12月9日	16,531,900 円	令和7年8月19日 ~ 令和7年12月15日		
34	5071-060	北川第6排水区雨水整備工事	草津市矢倉二丁目	土木	株式会社フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和7年8月25日	43,934,066 円	令和7年8月25日 ~ 令和8年1月28日		①現場打マンホールをコンクリート二次製品に変更 ②横断管撤去工の追加 ③搬運撤および処分の変更 ④下水道工事施工合理化調査の追加 ⑤諸経費動向調査の追加 ⑥工期の延期
							令和8年1月27日	46,325,400 円	令和7年8月25日 ~ 令和8年2月13日		

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
35	5071-062	改良住宅分離適合他工事(令和7年度一宮前団地他)	草津市木川町	建築	株式会社巴建設	草津市南笠東7番35号	令和7年8月25日	39,938,800 円	令和7年8月25日 ~ 令和8年1月16日		【第1回変更】 浴槽の搬入路確保に伴って施工内容の変更が生じたため 【第2回変更】 コンクリートの数量増変更
							令和8年1月16日	37,831,200 円	令和7年8月25日 ~ 令和8年2月6日		
							令和8年2月6日	38,976,300 円	令和7年8月25日 ~ 令和8年2月6日		
36	5071-063	下大才1号橋改修工事	草津市北山田町	土木	株式会社エボルヴ	草津市矢倉二丁目8番52号	令和7年8月19日	6,239,024 円	令和7年8月19日 ~ 令和8年2月10日		地元調整の結果、歩行者の安全対策のため、道路構造物の規格を変更する必要が生じたため。
							令和7年12月25日	6,759,500 円	令和7年8月19日 ~ 令和8年2月10日		
37	5071-064	下寺下物湖岸線道路整備工事	草津市下物町	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和7年8月26日	11,391,325 円	令和7年8月26日 ~ 令和8年2月27日		【第1回変更】 ①埋設管の確認のため、試掘の追加が必要となった。 ②集水柵の仕様変更。 ③拡幅整備及び工期を延伸するため。 【第2回変更】 ①標識の撤去・再設置が必要となった。 ②自由勾配側溝の数量を変更するもの。 ③既設ボックスカルバートの撤去が必要となった。
							令和8年1月19日	16,082,000 円	令和7年8月26日 ~ 令和8年3月19日		
							令和8年3月11日	15,915,900 円	令和7年8月26日 ~ 令和8年3月19日		
38	5071-065	名神東線他舗装補修工事	草津市青地町他	舗装	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和7年8月26日	30,453,973 円	令和7年8月26日 ~ 令和8年1月30日		①道路鉄の追加 ②アスファルト処分量の増加
							令和8年1月27日	32,507,200 円	令和7年8月26日 ~ 令和8年1月30日		
39	5071-066	新浜矢橋湖岸線舗装補修工事	草津市新浜町	舗装	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和7年8月15日	14,684,098 円	令和7年8月15日 ~ 令和8年1月13日		設計照査の結果、舗装工、撤去工の数量を追加する必要が生じたため。
							令和7年11月13日	15,017,200 円	令和7年8月15日 ~ 令和8年1月13日		
40	5071-067	野路矢橋線道路整備工事	草津市野路町	舗装	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和7年8月26日	10,725,121 円	令和7年8月26日 ~ 令和7年12月26日		①交通誘導警備員配置箇所の追加 ②埋設支障物(擁壁)の撤去作業の追加 ③埋設支障物(水路)の撤去作業の追加 ④区画線の変更
							令和7年12月25日	11,684,200 円	令和7年8月26日 ~ 令和7年12月26日		
41	5071-071	南山田学校線道路整備工事	草津市南山田町	土木	ゆうあい建設株式会社	草津市上笠三丁目25番24-2号	令和7年9月2日	21,927,664 円	令和7年9月2日 ~ 令和8年2月27日		【第1回変更】 関連工事との工程調整の結果、工期の延伸が必要となったため。 【第2回変更】 ①近隣住民の仮駐車場確保に伴う借地料の追加 ②均しコンクリートの追加
							令和7年12月16日	21,927,664 円	令和7年9月2日 ~ 令和8年3月31日		
							令和8年3月24日	22,451,000 円	令和7年9月2日 ~ 令和8年3月31日		
42	5071-072	志那中1号線道路整備工事	草津市志那中町	土木	卯田建設株式会社	草津市木川町870番地の14	令和7年9月1日	21,725,385 円	令和7年9月1日 ~ 令和8年1月30日		①埋戻し材の変更が生じたため。 ②工事影響範囲の復旧が生じたため。 ③樹木抜根の追加が生じたため。 ④県道車道部の舗装範囲と舗装構成の変更が生じたため。 ⑤県道歩道部の舗装構成の変更が生じたため。
							令和8年1月29日	22,159,500 円	令和7年9月1日 ~ 令和8年1月30日		

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
43	5071-073	追分南79号線道路整備工事	草津市追分南四丁目	土木	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和7年9月1日	33,145,035 円	令和7年9月1日	～	令和8年1月30日	【第1回変更】 ①タイヤ止め撤去・復旧等が必要となったため。 ②既設排水管の撤去が必要となったため。 ③路床の入替、路盤の追加が必要となったため。 ④安定処理工が必要となったため。 ⑤埋戻し土を良質土とする必要が生じたため。 ⑥外構ブロック塀等の撤去が減少となったため。 ⑦コンクリート舗装への塗装が追加となったため。 ⑧土質試験が追加となったため。 ⑨ボックスカルバート等の施工が中止となったため。 【第2回変更】 ①路床の入替え、舗装本復旧の実施が必要となったため。 ②土質試験を追加する必要が生じたため。 ③埋戻し土を置換する必要が生じたため。 ④試掘箇所を追加する必要が生じたため。 ⑤既設配水管を一部存置する必要が生じたため。
							令和8年1月30日	33,649,000 円	令和7年9月1日	～	令和8年2月27日	
							令和8年2月26日	37,815,800 円	令和7年9月1日	～	令和8年3月27日	
44	5071-076	ふれあい運動場改修工事	草津市草津町	土木	近江建設工業株式会社	草津市下笠町1036番地	令和7年9月18日	47,593,821 円	令和7年9月18日	～	令和8年2月27日	購入土等の追加が生じたため。
							令和8年2月19日	55,760,100 円	令和7年9月18日	～	令和8年2月27日	
45	5071-077	永田1号橋2改修工事	草津市上笠一丁目	橋梁上部	株式会社岸本工業	草津市矢橋町638-2	令和7年9月8日	10,245,829 円	令和7年9月8日	～	令和8年2月27日	①設計照査に伴う変更 ②埋設コンクリートの撤去および処分の追加
							令和8年1月26日	10,313,600 円	令和7年9月8日	～	令和8年2月27日	
46	5071-079	栗東志那中線配水管更新工事	草津市志那中町	水道施設	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和7年9月17日	46,042,469 円	令和7年9月17日	～	令和8年1月15日	①借地料に係る減額変更が生じるため。 ②設計照査に伴い管資材の追加と変更が生じるため。 ③借地料に係る減額変更が生じるため。 ④試掘結果に伴い管資材の追加と変更が生じるため。
							令和8年1月9日	46,112,000 円	令和7年9月17日	～	令和8年1月15日	
47	5071-080	市内河川浚渫工事	草津市南山田町	土木	ダイエイ技創	草津市南草津一丁目2-1517	令和7年9月12日	11,328,207 円	令和7年9月12日	～	令和8年2月27日	①浚渫土量の変更 ②使用機械装備の追加 ③混合物処分の追加 ④樹木伐採・処分の追加 ⑤処分土改良工の追加
							令和8年2月27日	13,876,500 円	令和7年9月12日	～	令和8年2月27日	
48	5071-081	青地町河川改修工事	草津市青地町	土木	株式会社エスティプランニング	草津市追分二丁目16番26号	令和7年10月2日	3,092,298 円	令和7年10月2日	～	令和8年2月6日	①土木シートの追加 ②既設水路の撤去の追加 ③畦畔盛土工の追加 ④既設水路の復旧の追加 ⑤排水管の撤去・復旧の追加
							令和7年12月9日	3,765,300 円	令和7年10月2日	～	令和8年2月6日	
49	5071-083	草津駅下笠線舗装補修工事	草津市上笠一丁目他	舗装	株式会社新興	草津市矢橋町228-1	令和7年9月24日	18,178,083 円	令和7年9月24日	～	令和7年12月15日	入札前質疑により指摘があり、その質疑回答において建設機械運搬費を変更にて追加するとしたため。
							令和7年12月5日	18,404,100 円	令和7年9月24日	～	令和7年12月15日	
50	5071-084	新草津川右岸第1排水区雨水整備合併工事	草津市東草津三丁目	土木	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和7年9月24日	29,612,759 円	令和7年9月24日	～	令和8年3月10日	【第1回変更】 下水道取出管の移設が必要となったため 【第2回変更】 ①仮復旧工の追加 ②諸経費動向調査の追加 ③集水枘の構造変更 ④街渠の延伸
							令和8年2月4日	31,262,000 円	令和7年9月24日	～	令和8年3月27日	
							令和8年3月25日	32,043,000 円	令和7年9月24日	～	令和8年3月27日	

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
51	5071-085	馬場町配水管更新工事	草津市馬場町	水道施設	株式会社加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和7年10月1日	45,082,840 円	令和7年10月1日	～	令和8年2月27日	①設計照査より、弁ボックス変更、電柱支線回避に仮設法線変更、開度計、仮設資材追加、試掘範囲の増が生じるため。 ②試掘結果から仮設配管にて不断水施工位置の変更、防火水槽への接続資材追加、露出配管範囲の変更が生じるため。 ③試掘結果から本設配管にて標識基礎近傍、暗渠水路横断箇所、防火水槽接続部、ガス管との交差部に配管資材の変更、追加が生じるため。 ④諸経費動向調査の対象工事になり、調査費用の計上が生じるため。
							令和8年2月20日	46,036,100 円	令和7年10月1日	～	令和8年2月27日	
52	5071-086	馬場若草線舗装補修工事	草津市岡本町	舗装	衣川建設株式会社	草津市野路町467番地の24	令和7年10月1日	32,446,161 円	令和7年10月1日	～	令和8年1月30日	①一部区間を昼間から夜間への変更 ②落札差額執行のための舗装面積の追加
							令和8年1月9日	36,243,900 円	令和7年10月1日	～	令和8年1月30日	
53	5071-087	北山田町配水管更新工事	草津市北山田町	水道施設	株式会社加藤建設工業	草津市青地町875番地の9	令和7年10月7日	56,576,828 円	令和7年10月7日	～	令和8年2月27日	①舗装仮復旧工の厚みの変更 ②消火栓の復旧が不要となるため ③工作物の調査が必要となるため ④仮設工が不要となるため ⑤土工および配管を変更するため ⑥管路掘削部の舗装打換え工を追加するため
							令和8年2月26日	52,900,100 円	令和7年10月7日	～	令和8年2月27日	
54	5071-090	北大萱志那港線舗装工事	草津市志那町	舗装	有限会社高靖工業	草津市桜ヶ丘1丁目11-25	令和7年10月8日	9,466,941 円	令和7年10月8日	～	令和8年2月6日	【第1回変更】 舗装の延伸による数量を増すため。 【第2回変更】 ①交通誘導員を追加するため。 ②舗装厚について設計数量を変更するため。
							令和7年12月25日	9,927,500 円	令和7年10月8日	～	令和8年2月6日	
							令和8年1月30日	10,299,300 円	令和7年10月8日	～	令和8年2月6日	
55	5071-094	松原中学校グラウンド改修工事	草津市下笠町	土木	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649番地の11	令和7年10月16日	60,981,965 円	令和7年10月16日	～	令和8年2月27日	①交通誘導員の追加について ②敷き鉄板の設置追加について ③バックネットの撤去追加について
							令和8年2月25日	63,226,900 円	令和7年10月16日	～	令和8年2月27日	
56	5071-097	桜ヶ丘四丁目他不明水対策修繕	草津市桜ヶ丘四丁目他	土木	東洋道路株式会社	草津市穴村町390番地1	令和7年10月16日	8,791,145 円	令和7年10月16日	～	令和8年1月9日	バックカー工等の数量変更及びそれに伴う工期の変更
							令和7年12月9日	10,370,800 円	令和7年10月16日	～	令和8年1月23日	
57	5071-099	史跡草津宿本陣(物入1)保存修理工事	草津市草津一丁目	建築	守建設株式会社	草津市東矢倉三丁目41番18号	令和7年10月17日	30,910,000 円	令和7年10月17日	～	令和8年3月19日	①木部および土壁の撤去工事追加 ②土間モルタル研り工事追加 ③野地板撤去工事追加 ④屋根雨漏り修繕追加 ⑤発生材処分追加
							令和8年3月6日	35,410,100 円	令和7年10月17日	～	令和8年3月19日	
58	5071-101	草津川跡地施設維持補修工事	草津市草津一丁目他	造園	近畿花壇株式会社	草津市西洪川二丁目5番9号	令和7年10月31日	4,187,854 円	令和7年10月31日	～	令和8年2月27日	支障木伐採を追加する必要が生じたため。
							令和8年2月6日	4,600,200 円	令和7年10月31日	～	令和8年2月27日	
59	5071-102	新浜三ツ池児童遊園再整備工事	草津市新浜町	造園	有限会社松本ガーデン	草津市下物町568	令和7年12月8日	4,503,565 円	令和7年12月8日	～	令和8年3月23日	①遊具安全柵の追加について ②樹木剪定の追加について ③既存遊具基礎処分について
							令和8年3月19日	5,427,400 円	令和7年12月8日	～	令和8年3月23日	

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間		変更事由・変更概要	
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間			
60	5071-103	下物下笠山田線配水管更新工事	草津市志那中町	水道施設	株式会社早瀬水道	草津市草津町2012番地	令和7年11月17日	59,981,702 円	令和7年11月17日	～	令和8年3月13日	【第1回変更】 ①設計照査内容及び、地下埋設物管理指示によって、消火栓部の資材寸法変更、不断水施工部の資材変更、交通誘導員の増員、試掘箇所の追加変更が生じたため。 ②当該工事路線の工事に伴う地元影響を考慮し、更新延長を増進する必要があるため。 【第2回変更】 ①公共用地(志那中地区農業集落排水処理施設)の借用による減額が生じるため。 ②試掘の結果、既設舗装厚に変更、不断水工法近傍のジョイント部に抜け出し防止追加、既設管理設置位置が異なったことによる法線変更が生じたため。 ③公共用地(草津市防災広場)の借用による減額が生じるため。 ④撤去管内残留水の耕作地流出について了承を得る調整に時間を要したため。
							令和8年1月21日	74,281,900 円	令和7年11月17日	～	令和8年3月27日	
							令和8年3月26日	73,634,000 円	令和7年11月17日	～	令和8年4月10日	
61	5071-104	南山田町配水管移設工事	草津市南山田町	水道施設	有限会社金子組	草津市青地町1024-8番地	令和7年11月7日	8,746,650 円	令和7年11月7日	～	令和8年3月27日	①仮設配水管の布設位置を変更したため。 ②給水管接続工の追加変更が生じたため。 ③舗装本復旧工の追加変更が生じたため。
							令和8年3月25日	9,059,600 円	令和7年11月7日	～	令和8年3月27日	
62	5071-105	三ツ池運動公園テニスコート改修工事	草津市西矢倉一丁目	土木	株式会社エステイプランニング	草津市追分二丁目16番26号	令和7年11月11日	11,808,126 円	令和7年11月11日	～	令和8年3月13日	①門屋上部ネットフェンス撤去復旧の追加 ②交通誘導員の追加
							令和8年3月4日	12,123,100 円	令和7年11月11日	～	令和8年3月13日	
63	5071-106	野路一丁目下水道耐震工事	草津市野路一丁目	土木	深尾建設株式会社	草津市木川町396番地の1	令和7年11月27日	15,573,580 円	令和7年11月27日	～	令和8年3月13日	①国土交通省より、諸経費動向調査の実施依頼があり、当該調査費用を追加する必要が生じたため。
							令和8年3月6日	15,741,000 円	令和7年11月27日	～	令和8年3月13日	
64	5071-108	西草津一丁目舗装本復旧工事	草津市西草津一丁目	舗装	有限会社竜王興産	草津市矢橋町649-11	令和7年12月11日	27,755,926 円	令和7年12月11日	～	令和8年3月16日	①行政財産使用に伴う減額について ②アスファルト敷処分等の変更について
							令和8年3月9日	28,130,300 円	令和7年12月11日	～	令和8年3月16日	
65	5071-109	通学路等交通安全対策工事	草津市馬場町他	交通安全施設(塗装)	株式会社ケイエス	草津市青地町714-2	令和7年12月1日	3,895,023 円	令和7年12月1日	～	令和8年2月27日	①施工範囲の重複による減工 ②設計照査による施工延長の変更 ③施工範囲の追加
							令和8年2月2日	4,390,100 円	令和7年12月1日	～	令和8年2月27日	
66	5071-110	西木川団地空家改修他工事	草津市木川町	建築	丸正建設	草津市木川町372	令和7年12月3日	16,061,452 円	令和7年12月3日	～	令和8年2月13日	台所壁の合板下地の追加、居室天井仕上げ材廃盤に伴う天井仕上げの変更、居室クロス張替壁面の下地材追加などの変更が必要となったため。
							令和8年2月6日	16,245,900 円	令和7年12月3日	～	令和8年2月27日	
67	5071-113	矢橋2-1号雨水整備工事	草津市矢橋町	土木	株式会社新興	草津市矢橋町228-1	令和7年12月17日	17,232,842 円	令和7年12月17日	～	令和8年3月24日	①車両通行ルートの借地、仮設工の追加 ②配合試験の追加 ③安定処理工の追加および埋戻工流用土の変更 ④工期の延期
							令和8年3月23日	19,347,900 円	令和7年12月17日	～	令和8年4月22日	
68	5071-115	南笠東まちづくりセンター第二駐車場舗装工事	草津市南笠東四丁目	舗装	有限会社高靖工業	草津市桜ヶ丘一丁目11番25号	令和8年1月19日	8,717,566 円	令和8年1月19日	～	令和8年3月19日	①側溝蓋の追加施工について ②設計図書の照査に伴う設計数量の変更について
							令和8年3月17日	9,403,900 円	令和8年1月19日	～	令和8年3月19日	

令和7年度建設工事変更契約の内容に関する事項

No.	契約番号	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更事由・変更概要
					商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
69	5071-118	追分矢倉南山田線(西矢倉工区)舗装補修工事	草津市西矢倉二丁目他	舗装	株式会社フットワーク	草津市岡本町17番地の1	令和8年1月20日	16,337,618 円	令和8年1月20日 ~ 令和8年3月23日	①施工範囲の追加が必要となったため。 ②配合設計試験の結果、路上路盤再生工法におけるセメント量、アスファルト乳剤量を変更する必要が生じたため。 ③事前測量の結果、舗装面積を変更する必要が生じたため。
							令和8年3月23日	18,056,500 円	令和8年1月20日 ~ 令和8年3月23日	
70	5071-119	西洪川南2号線他歩道改良工事	草津市西洪川一丁目	交通安全施設 (塗装)	株式会社シンコウ安全	草津市橋岡町28番地10	令和8年1月21日	4,410,219 円	令和8年1月21日 ~ 令和8年3月16日	設計照査の結果、視覚障害者誘導用標示(溶融式)の一部において、現地状況を考慮し、視覚障害者誘導シート(貼付式)に変更したため。
							令和8年3月9日	4,943,400 円	令和8年1月21日 ~ 令和8年3月16日	