

業務工程(案)

特記仕様書項目	年月	平成21年度							平成22年度												
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
資料収集・現地調査・作業方針設定		■																			
1. 基本方針の策定																					
(1)現状の把握		■																			
(2)水需要予測			■																		
(3)利用者意識調査(作成・発送・集計・まとめ)		■																			
(4)事業の現状分析・評価		■																			
(5)整備課題の抽出					■																
(6)課題の優先順位							■														
(7)将来像及び目標の設定							■														
2. 実現方策の検討																					
(1)水道の運営基盤の強化・顧客サービスの向上									■												
(2)安心・快適な給水の確保に係る方策									■												
(3)災害対策等の充実に係る方策									■												
(4)環境・エネルギー対策の強化											■										
(5)国際協力等を通じた水道分野の国際協力事業への協力											■										
3. 経営計画策定																					
(1)事業費用の積算												■									
(2)年次事業計画													■								
(3)資金計画													■								
(4)水道料金の検討・経営シミュレーション															■						
(5)経常収支計画															■						
4. 検討委員会の開催など																					
(1)内部検討会(11回開催) ※は前後にワークショップ開催を想定			②	③		④		⑤		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩					⑪		
(2)草津市水道ビジョン策定委員会(8回開催)					①		②	③			④	⑤	⑥	⑦					⑧		
(3)草津市議会報告・説明																		◎		◎	
5. パブリックコメントの実施(準備・公示・対応)																					
とりまとめ・印刷製本・納品								■	2/26完了											■	2/28納品

検討会での議論内容など	内部検討会	草津市水道ビジョン策定委員会
		①地域水道ビジョン策定について(6/24開催済み) ②業務全体の作業計画(内容、スケジュール)に関する説明と議論、ワークショップ・利用者意識調査の説明 ③利用者意識調査の質問項目 ④現状把握に関するワークショップ(問題・課題の整理)、水需要予測の結果報告、利用者意識調査の結果報告 ⑤将来像に関するワークショップ、平成21年度業務の総括など ⑥平成22年度作業計画(内容、スケジュール)に関する説明と議論、各種施策に関するワークショップ(施策の検討・体系化)など ⑦各種施策内容に関する議論 ⑧各種施策内容の確認、経営シミュレーションの条件・ケースなどに関する議論 ⑨経営シミュレーション結果に関する議論 ⑩パブリックコメント前にビジョンの内容確認 ⑪パブリックコメント後にビジョンの修正事項・内容確認